

Programma Quadro 2002-2004

Delibera CIPE n. 62 del 2 agosto 2002

II Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria


Maggio 2006

INDICE

<i>PREMESSA</i>	9
I. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTI DALLA REGIONE CALABRIA	10
II. NOTA METODOLOGICA	15
RIQUADRO A - RIPARTO DELLE RISORSE PER AREE SOTTOUTILIZZATE IN CALABRIA TRIENNIO 2004-2007 E 2005-2008	19
1 APQ “CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE”	23
1.1 LINEE DI PROGRAMMA A E B	23
1.1.1 RELAZIONE DESCRITTIVA	23
1.1.2 QUADRO FINANZIARIO E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	25
1.2 LINEA DI PROGRAMMA C1	29
1.2.1 RELAZIONE DESCRITTIVA	29
1.2.2 QUADRO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI	30
1.3 LINEA DI PROGRAMMA C2	47
1.3.1 RELAZIONE DESCRITTIVA	47
1.3.2 QUADRO FINANZIARIO E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ()	49
1.4 LINEA DI PROGRAMMA D	66
1.4.1 RELAZIONE DESCRITTIVA	66
1.4.2 QUADRO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI	67
1.5 RIFERIMENTI DELL’ACCORDO	69
2 APQ “INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO”	71
2.1 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE	72
2.2 ELENCO DEGLI INTERVENTI	73
2.2.1 SETTORE STRADALE	73
2.2.2 SETTORE AEROPORTUALE	80
2.2.3 SETTORE PORTUALE	82
2.2.4 SETTORE FERROVIARIO	85
2.3 RIFERIMENTI DELL’ACCORDO	86
3 APQ “INFRASTRUTTURAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE”	87
3.1 FONTI FINANZIARIE DELL’ACCORDO	88
3.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI	88
3.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO	88
3.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE	88
3.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI	89
3.6 ANALISI DELLE CRITICITA’	93


3.7	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	95
4	APQ "SVILUPPO LOCALE".....	97
4.1	FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO	98
4.2	DETTAGLIO RISORSE STATALI	98
4.3	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO.....	98
4.4	RIEPILOGO STANZIAMENTI E AVANZAMENTO CONTABILE.....	98
4.5	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	99
4.6	ANALISI DELLE CRITICITA'	100
4.7	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	102
5	APQ "SVILUPPO LOCALE - ATTO INTEGRATIVO": CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE "VEGITALIA"	103
5.1	FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO	104
5.2	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO.....	104
5.3	RIEPILOGO STANZIAMENTI E AVANZAMENTO CONTABILE.....	104
5.4	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	104
5.5	ANALISI DELLE CRITICITA'	105
5.6	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	105
6	APQ "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI".....	107
6.1	FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO	108
6.2	DETTAGLIO RISORSE STATALI	108
6.3	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO.....	108
6.4	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE.....	109
6.5	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	109
6.6	ANALISI DELLE CRITICITA'	126
6.7	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	132
7	APQ "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI": ATTO INTEGRATIVO	133
7.1	FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO	134
7.2	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO.....	134
7.3	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE	134
7.4	ELENCO DEGLI INTERVENTI	134
7.5	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	139

8	APQ “LEGALITA’ E SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA”	141
8.1	INTERVENTI FINANZIATI CON FAS (DEL. CIPE 84/2000)	142
8.1.1	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	142
8.1.2	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE	142
8.2	INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PON SICUREZZA PER IL MEZZOGGIORNO	143
8.2.1	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	143
8.2.2	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE	145
8.3	INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI POR CALABRIA 2000/2006.....	145
8.4	INTERVENTI FINANZIATI CON LEGGI REGIONALI.....	146
8.4.1	LEGGE REGIONALE N° 2/86.....	146
8.4.2	LEGGE REGIONALE N° 10/98.....	146
8.4.3	LEGGE REGIONALE N° 48/02.....	147
8.5	RIFERIMENTI DELL’ACCORDO	147
9	APQ “PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA E LA VALORIZZAZIONE DI CONTESTI ARCHITETTONICI E URBANISTICI NELLE REGIONI DEL SUD ITALIA”	149
9.1	FONDI FINANZIARIE DELL’ACCORDO	150
9.2	DETTAGLIO RISORSE STATALI	150
9.3	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO	150
9.4	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE	150
9.5	ELENCO DEGLI INTERVENTI	150
9.6	RIFERIMENTI DELL’ACCORDO	151
10	APQ “PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA E LA VALORIZZAZIONE DI CONTESTI ARCHITETTONICI E URBANISTICI NELLE REGIONI DEL SUD ITALIA BIENNALE DI VENEZIA” – ATTO INTEGRATIVO	153
10.1	FONDI FINANZIARIE DELL’ACCORDO	154
10.2	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO	154
10.3	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE	154
10.4	ELENCO DEGLI INTERVENTI	154
10.5	ANALISI DELLE CRITICITA’	155
10.6	RIFERIMENTI DELL’ACCORDO	155
11	APQ “EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI”	157
11.1	FONDI FINANZIARIE DELL’ACCORDO PER PROFILI DI SPESA.....	159

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

11.2	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO.....	159
11.3	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE	159
11.4	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	159
11.5	ANALISI DELLE CRITICITA'	160
11.6	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	160
12	<i>“ACCELERAZIONE DELLA SPESA NELLE AREE URBANE” – ATTO INTEGRATIVO</i>	161
12.1	FONTE FINANZIARIE DELL'ACCORDO	162
12.2	DETTAGLIO RISORSE STATALI	162
12.3	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO.....	162
12.4	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE	162
12.5	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	163
12.6	ANALISI DELLE CRITICITA'	165
12.7	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	165
13	<i>APQ “EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI” – Protocollo Aggiuntivo “La Cittadella”</i>	167
13.1	FONTE FINANZIARIE DEL PROTOCOLLO	168
13.2	DETTAGLIO RISORSE STATALI	168
13.3	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO.....	168
13.4	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE	168
13.5	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	169
13.6	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	169
14	<i>APQ “SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE”</i>	171
14.1	FONTE FINANZIARIE DELL'ACCORDO	172
14.2	DETTAGLIO RISORSE STATALI	172
14.3	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO.....	172
14.4	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE	172
14.5	ELENCO DEGLI INTERVENTI.....	173
14.6	STATO DI ATTUAZIONE.....	173
14.7	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	174
15	<i>APQ “SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE”: ATTO INTEGRATIVO</i>	175
15.1	FONTE FINANZIARIE DELL'ACCORDO	176

15.2	DETTAGLIO RISORSE STATALI	176
15.3	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO	176
15.4	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE	176
15.5	ELENCO DEGLI INTERVENTI	177
15.6	ANALISI DELLE CRITICITA'	177
15.7	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	178
16	<i>APQ "RICERCA SCIENTIFICA"</i>	179
16.1	FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO PER PROFILI DI SPESA	180
16.2	DETTAGLIO RISORSE STATALI	180
16.3	RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO	180
16.4	RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE	180
16.5	ELENCO DEGLI INTERVENTI	181
16.6	STATO DI ATTUAZIONE	181
16.7	RIFERIMENTI DELL'ACCORDO	183
	<i>GLOSSARIO</i>	185

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

PREMESSA

Il presente Rapporto costituisce una delle attività in corso di realizzazione in Calabria nell'ambito del Programma Operativo "Supporto alla Committenza alle Regioni e alle Province autonome per il miglioramento della capacità e della qualità della committenza pubblica"⁽¹⁾.

Gli Accordi di Programma Quadro (APQ) sono gli strumenti di programmazione negoziale Stato-Regioni volti a dare concreta attuazione agli obiettivi propri della politica regionale nazionale, per il perseguimento delle finalità costituzionali di rimozione degli squilibri economici e sociali, promuovendo lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale (*cf.* Documenti di programmazione nazionale).


Più in generale la programmazione negoziata è orientata a coordinare l'azione pubblica e i poteri che intervengono nei processi di sviluppo, raccordando la molteplicità degli interessi che agiscono a diversa scala territoriale (ambito locale, provinciale, regionale, nazionale, europeo). In particolare il rapporto tra le Regioni e l'Amministrazione centrale dello Stato si definisce attraverso le Intese Istituzionali di Programma, da cui derivano gli Accordi di Programma Quadro, con cui si pianificano e si utilizzano risorse per interventi in gran parte infrastrutturali.

Le fonti finanziarie di copertura degli APQ comprendono risorse ordinarie (che provengono dai bilanci statali – ivi comprese le assegnazioni a grandi Enti gestori come ANAS e RFI – e dai bilanci delle Regioni e degli Enti Locali), risorse pubbliche per le aree sottoutilizzate del Fondo di cui alla L. 208/98 (FAS) che vengono annualmente stanziati dalla Legge Finanziaria ed allocate dal CIPE, risorse comunitarie (soggette anche alle regole della programmazione europea) e risorse private.

Dal 2003 è stato avviato un processo di regolamentazione della programmazione regionale nazionale e sono stati introdotti strumenti e criteri di gestione e di monitoraggio per certi versi simili a quelli utilizzati nell'ambito dei Fondi strutturali.

In particolare:

⁽¹⁾ il Programma Operativo è stato avviato nel 2003 come previsto da una Convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione (MEF-DPS) e Sviluppo Italia S.p.a. L'azione di partenariato tra Regione Calabria, MEF-DPS e Sviluppo Italia S.p.a. ha condotto a definire una serie di interventi a favore dell'Amministrazione regionale. Uno di questi "Start-up della segreteria tecnica della Cabina di Regia, nel supporto al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, Affari Internazionali", viene implementato da un team composto da risorse di Sviluppo Italia S.p.a. e Sviluppo Italia Calabria e sta affiancando la Regione nell'assistenza e gestione degli APQ.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

- sono state estese alle risorse nazionali le regole di premialità sia per consentire l'accelerazione della spesa, sia per elevare il grado di cooperazione e qualità nei processi di gestione;
- è stato introdotto un sistema di monitoraggio al fine di assicurare la verifica dell'efficienza e dell'efficacia della spesa, controllando il grado di attuazione delle risorse assegnate e dar conto del livello effettivo di realizzazione degli interventi;
- è stato introdotto un sistema di valutazione ex ante e di supporto al processo di programmazione degli interventi inseriti negli APQ.

Al livello strategico l'inserimento degli strumenti appena descritti mira a dotare l'Italia di modalità operative adeguate ad affrontare la nuova fase della programmazione comunitaria (2007-2013) nell'ottica di una pianificazione integrata tra fondi nazionali e comunitari.


Le "Linee guida" per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, approvate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni-Enti del 3 febbraio 2005, ed il successivo "Piano d'attuazione", approvato dal CIPE con la Delibera 77 del 2005, indicano il QSN quale documento unico di riferimento anche per la politica nazionale (FAS, IIP, APQ, ecc.) orientata, quindi, a realizzare un impianto strategico unitario che integri, in un quadro complessivo, l'insieme delle fonti principali di finanziamento dei programmi di investimento pubblico. In questo modo, si intende introdurre una programmazione settennale anche per le risorse FAS, finora assente.

Gli indirizzi per la programmazione unitaria degli interventi regionali nazionali e comunitari sono già presenti nei documenti programmatici preliminari elaborati (DRS, DSPN...) e saranno introdotti in via definitiva nel Quadro Strategico Nazionale che dovrà essere inviato e successivamente approvato dalla Commissione Europea entro la fine dell'anno in corso.

I. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTI DALLA REGIONE CALABRIA

La seguente tabella riepiloga rappresenta, in sintesi, il quadro degli Accordi di Programma Quadro della Regione Calabria fino ad ora sottoscritti.

Per ogni APQ, operativamente, viene riportato il numero degli interventi previsti, la copertura finanziaria, lo stato (attivo, concluso, in rimodulazione), i Dipartimenti


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

regionali firmatari (oltre al Dipartimento Economia) e gli altri Soggetti firmatari (oltre al Ministero dell'Economia e delle Finanze).

N.	APQ	Data di stipula	n. Interventi	Quadro complessivo risorse dell'Accordo (Euro)	Stato	Dipartimenti regionali firmatari (oltre Economia)	Altri Soggetti firmatari (oltre MEF)
1	Ciclo integrato delle acque ⁽²⁾	27/10/1999	202	668.934.025,30	IN RIMODULAZIONE	Lavori Pubblici Ambiente Agricoltura	Ministeri: -Lavori Pubblici -Ambiente -Politiche Agricole e Forestali
2	Infrastrutture di trasporto ⁽³⁾	29/10/2002	90	2.716.460.622,45	IN RIMODULAZIONE	Dipartimento Lavori Pubblici	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti -ANAS -ENAC -ENAV S.p.A. -Ferrovie dello Stato S.p.A.
3	Infrastrutturazione per lo Sviluppo locale	03/07/2002	27	75.658.740,77	ATTIVO	Attività Produttive	Consorzi per lo Sviluppo Industriale delle Province della Regione
4	Sviluppo Locale	22/12/2003	6	466.092.353,00	ATTIVO	Attività Produttive	Ministero per le Attività Produttive
5	Sviluppo Locale - Atto Integrativo "Vegitalia"	11/02/2005	1	32.038.000,00	ATTIVO	Attività Produttive	-Ministero per le Attività Produttive -Sviluppo Italia S.p.A. -Vegitalia S.p.A.
6	Beni culturali	22/12/2003	147	146.265.735,00	ATTIVO	Cultura, istruzione, beni culturali e ricerca scientifica	Ministero per i beni e le attività culturali
7	Beni culturali - I Atto Integrativo	29/12/2005	64	21.950.000,00	ATTIVO	Turismo, Beni Culturali, Sport, Spettacolo e politiche giovanili Programmazione Nazionale e Comunitaria – Affari internazionali	Ministero Beni e Attività Culturali

⁽²⁾ L'APQ "Ciclo Integrato delle Acque" sottoscritto in data 27/10/1999 si trova allo stato in fase di rimodulazione, i dati inseriti sono stati estratti dall'Applicativo Intese dall'Accordo in stato di redazione, pertanto, possono essere soggetti a variazioni.

⁽³⁾ L'APQ "Infrastrutture di Trasporto" sottoscritto in data 29/10/2002 si trova allo stato in fase di rimodulazione. I dati inseriti si riferiscono a quelli forniti dai soggetti attuatori e riferiti al nuovo Accordo denominato "Atto di raccordo APQ Infrastrutture di Trasporto e Atti integrativi" in corso di definizione e quindi soggetto a variazione.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

N.	APQ	Data di stipula	n. Interventi	Quadro complessivo risorse dell'Accordo (Euro)	Stato	Dipartimenti regionali firmatari (oltre Economia)	Altri Soggetti firmatari (oltre MEF)
8	Sicurezza e legalità ⁽⁴⁾	26/09/2003	25	20.949.093,42	IN RIMODULAZIONE	Dipartimento Cultura, istruzione, beni culturali e ricerca scientifica	Ministero dell'interno
9	Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del Sud Italia Biennale Di Venezia	19/05/2004	7	1.164.509,60	ATTIVO	Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni Culturali e Ricerca Scientifica	Ministero per i beni e le attività culturali Fondazione Biennale di Venezia
10	<i>Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del Sud Italia Biennale Di Venezia - I Atto Integrativo</i>	22/12/2004	3	293.240,00	ATTIVO	Dipartimento Cultura, istruzione, beni culturali e ricerca scientifica	Ministero per i beni e le attività culturali Comitato di Coordinamento Fondazione biennale di Venezia
11	Emergenze Urbane e Territoriali	23/07/2004	4	10.000.000,00	ATTIVO	Dipartimento Urbanistica	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
12	<i>Atto Integrativo Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane</i>	31/03/2005	25	29.604.268,60	ATTIVO	Dipartimento Urbanistica	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
13	<i>Protocollo Aggiuntivo – La Cittadella</i>	30/12/2005	1	93.000.000,00	ATTIVO	Urbanistica Programmazione Nazionale e Comunitaria – Affari internazionali	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
14	Società dell'Informazione	21/04/2005	6	33.979.966,00	ATTIVO	Dipartimento Obiettivi Strategici – Settore Sistema Informativo, Informatico, Statistico	Ministero Innovazione Tecnologica

⁽⁴⁾ L'APQ "Sicurezza e legalità" sottoscritto in data 26/09/2003 si trova allo stato in fase di rimodulazione. I dati inseriti si riferiscono agli interventi finanziati con risorse FAS ed a quelli ad oggi attivati a valere sul PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno presenti nel sistema Applicativo Intese.

N.	APQ	Data di stipula	n. Interventi	Quadro complessivo risorse dell'Accordo (Euro)	Stato	Dipartimenti regionali firmatari (oltre Economia)	Altri Soggetti firmatari (oltre MEF)
15	Società dell'Informazione – I Atto Integrativo	30/12/2005	6	42.504.140,56	ATTIVO	Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Affari Internazionali	Ministero per le Innovazioni e le Tecnologie Centro Nazionale per l'Informatica nella P.A. CNIPA
16	Ricerca Scientifica	03/08/2005	8	38.912.000,00	ATTIVO	Dipartimento Istruzione, Cultura, Ricerca Scientifica, Università e innovazione Tecnologica	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
TOTALE			622	4.397.806.694,70			

Complessivamente sono stati sottoscritti 16 Accordi di programma, comprensivi di 5 Atti Integrativi ed un Protocollo Aggiuntivo⁽⁵⁾, per un valore totale di risorse finanziarie pari a € 4.397.806.694,70.


A questo ammontare andranno aggiunte le risorse cumulate delle dotazioni assegnate alla Regione Calabria dalla Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004 e dalla Delibera CIPE 35 del 27/05/2005, in corso di programmazione, per un importo totale di € 562.128.811,00 (Del. CIPE n. 20/2004 € 237.739.811,00 + Del. CIPE n. 35/2005 € 324.389.000,00). Considerando tali ulteriori dotazioni l'ammontare complessivo degli APQ in Calabria raggiunge € 4.959.935.505,70. Si rinvia al "Riquadro A" il dettaglio della programmazione delle risorse ex Delibera 20/04 e 35/05.

I sedici Accordi sottoscritti possono essere raggruppati in 6 Settori di intervento⁽⁶⁾, come illustrato, in dettaglio, nella seguente tabella.

Settore	APQ
Acqua e Suolo	Ciclo integrato delle acque

⁽⁵⁾ I 5 Atti Integrativi ed il Protocollo Aggiuntivo vengono trattati in maniera autonoma, come specifici APQ separati da quello originario.

⁽⁶⁾ I settori indicati corrispondono ai sotto-assi del QCS 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Settore	APQ
Risorse Culturali	Beni culturali ----- <i>I Atto Integrativo</i>
	Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del Sud Italia ----- <i>I Atto Integrativo</i>
Ricerca	Ricerca Scientifica
Industria, artigianato, commercio e servizi	Infrastrutturazione per lo Sviluppo locale
	Sviluppo Locale ----- <i>I Atto Integrativo "Vegitalia"</i>
Città	Emergenze Urbane e Territoriali ----- <i>I Atto Integrativo Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane</i> ----- <i>Protocollo Aggiuntivo – La Cittadella</i>
Trasporti	Infrastrutture di trasporto
Società dell'Informazione	Società dell'Informazione ----- <i>I Atto Integrativo</i>
Sicurezza	Sicurezza e legalità

Il livello di aggregazione settoriale permette, indicativamente, di determinare per ogni Settore il numero di interventi complessivamente previsto e le risorse finanziarie assegnate per la relativa attuazione.

Settore	n. Interventi	Quadro complessivo risorse degli Accordi per settore (Euro)
Acqua e Suolo ⁽⁷⁾	202	668.934.025,30
Risorse Culturali	221	169.673.484,60
Ricerca	8	38.912.000,00
Industria, artigianato, commercio e servizi	34	573.789.093,77
Città	30	132.604.268,60
Trasporti ⁽⁸⁾	90	2.716.460.622,45
Società dell'Informazione	12	76.484.106,56
Sicurezza ⁽⁹⁾	25	20.949.093,42
TOTALE	622	4.397.806.694,70

⁽⁷⁾ Cfr. nota 2

⁽⁸⁾ Cfr. nota 3

⁽⁹⁾ Cfr. nota 4

Nella tavola seguente viene rappresentato per ogni Settore il livello di realizzazione ed il relativo stato di avanzamento economico/contabile.

Settore	Costo complessivo dell'Accordo (Euro)	Costo realizzato		Impegni contrattualizzati		Pagamenti	
		Valore (Euro)	%	Valore (Euro)	%	Valore (Euro)	%
	1	2	3(2/1)	4	5(4/1)	6	7(6/1)
Acqua e Suolo ⁽¹⁰⁾	664.790.882,80	163.273.839,96	24,56%	260.804.106,06	39,23%	137.696.662,87	20,71%
Beni Culturali	169.662.477,94	45.833.456,07	27,01%	72.714.368,14	42,86%	41.837.330,83	24,66%
Ricerca	38.912.000,00	2.100.000,00	5,40%	2.100.000,00	5,40%	2.100.000,00	5,40%
Industria, artigianato, commercio e servizi	547.367.707,47	208.163.621,20	38,03%	457.872.330,77	83,65%	105.493.985,69	19,27%
Città	132.604.268,60	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Trasporti ⁽¹¹⁾	2.617.009.415,47	316.710.434,13	12,10%	655.158.066,52	25,03%	299.925.146,19	11,46%
Società dell'Informazione	76.484.106,56	3.151.304,65	4,12%	1.178.966,00	1,54%	0	0,00%
Sicurezza ⁽¹²⁾	20.870.258,80	15.846.199,66	75,93%	18.831.073,18	90,23%	13.635.725,95	65,34%
TOTALE	4.267.701.117,64	755.078.855,67	17,69%	1.468.658.910,67	34,41%	600.688.851,53	14,08%

II. NOTA METODOLOGICA

Il presente rapporto fa seguito ad una prima edizione ultimata nel maggio del 2005. Come nel caso precedente, il documento rappresenta uno strumento di lavoro nell'ambito del supporto che Sviluppo Italia sta fornendo alle strutture di Programmazione della Regione, ed, in particolar modo, nel contributo allo start-up di una segreteria tecnica della "Cabina di Regia per gli strumenti di Programmazione Negoziata", istituita in seno alla Programmazione stessa.


Il rapporto presenta la situazione dei differenti APQ sottoscritti in Calabria, nella prospettiva di un aggiornamento costante della evoluzione di programmi particolarmente vasti, complessi ed articolati.

Le informazioni e i dati che vengono riportati nel testo per tutti gli APQ attivi sono tratte dagli aggiornamenti (*versioni*) del sistema informatico "Applicativo Intese (AI)", predisposto dal Ministero della Economia – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione (DPS), per realizzare attività di gestione e di monitoraggio dei differenti Accordi.

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 2

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 3


⁽¹²⁾ Cfr. nota 4

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Per i tre Accordi che si trovano in stato di rimodulazione (Ciclo Integrato delle Acque, Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza e legalità) oltre ai dati desumibili dal Sistema AI si è tenuto conto di quanto riferito dai Soggetti responsabili.

L'aggiornamento dei dati può quindi risultare temporalmente diversificato tra i vari Accordi. Il prospetto riportato di seguito indica, per ciascun Accordo, l'aggiornamento dei dati utilizzati nel presente rapporto.

APQ	data di aggiornamento dei dati	Osservazioni
Ciclo integrato delle acque	maggio 2006	L'APQ si trova attualmente in fase di rimodulazione, i dati e le informazioni disponibili nel presente documento sono stati forniti dai Soggetti responsabili e risultano aggiornati alla data di maggio 2006 e potranno subire ulteriori variazioni.
Infrastrutture di trasporto	31/12/2003 – maggio 2006	I dati e le informazioni disponibili nel presente documento sono stati forniti dai soggetti responsabili degli interventi che saranno inseriti nel nuovo Atto di raccordo, in corso di definizione e che andrà a sostituire gli APQ Infrastrutture di Trasporto e gli altri atti integrativi originari. Lo stato di avanzamento è aggiornato alla data del 31/12/2005, mentre l'elenco degli interventi risulta essere aggiornato a maggio 2006 e potrà subire ulteriori variazioni.
Infrastrutturazione per lo Sviluppo locale	31/12/2005	
Sviluppo Locale	31/12/2005	
Sviluppo Locale - <i>Atto Integrativo "Vegitalia"</i>	31/12/2005	
Beni culturali	31/12/2005	
Beni culturali - <i>I Atto Integrativo</i>	29/12/2005	I dati dell'Atto Integrativo si riferiscono a quelli presenti nell'Applicativo intese alla data della stipula (29/12/2005)
Sicurezza e legalità	31/12/2005	I dati relativi allo stato di attuazione dell'APQ Sicurezza e legalità sono stati estratti dal Sistema Applicativo Intese e si riferiscono unicamente agli interventi finanziati a valere su FAS ed a quelli che, ad oggi, risultano attivi a valere sul PON Sicurezza e FAS - inseriti nel Sistema Informativo Applicativo Intese. La quota APQ finanziata con Fondi POR, con Leggi Regionali e con il residuo PON Sicurezza è in fase di definizione.
Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del Sud Italia	31/12/2005	
<i>Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del Sud Italia Biennale Di Venezia - I Atto Integrativo</i>	31/12/2005	
Emergenze Urbane e Territoriali	31/12/2005	
<i>Atto Integrativo Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane</i>	31/12/2005	
<i>Protocollo Aggiuntivo – La Cittadella</i>	30/12/2005	I dati dell'Atto Integrativo si riferiscono a quelli presenti nell'Applicativo intese alla data della stipula (30/12/2005)
Società dell'Informazione	31/12/2005	
Società dell'Informazione - <i>I Atto Integrativo</i>	30/12/2005 – 31/12/2005	I dati dell'Atto Integrativo si riferiscono a quelli presenti nell'Applicativo intese alla data della stipula (30/12/2005). Due interventi dell'Accordo, sono stati monitorati in quanto finanziati dalla Delibera CIPE n° 17/2003, per questi ultimi le informazioni risultano aggiornate alla data del 31/12/2005.
Ricerca Scientifica	31/12/2005	

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Nel Rapporto, ad ogni Accordo viene dedicato un capitolo specifico nel quale, successivamente ad un breve premessa che sintetizza il quadro generale dell'APQ (finalità, stipula, copertura finanziaria, n. interventi, soggetti sottoscrittori, % di avanzamento rispetto al Costo complessivo), si illustrano le seguenti tavole:


1. Fonti finanziarie dell'Accordo: la rappresentazione del quadro finanziario dell'APQ raggruppato per la natura della Fonte (comunitaria, statale, regionale...)
2. Dettaglio risorse statali: lo specifico approfondimento per le risorse Statali che descrive i singoli provvedimenti di copertura finanziaria;
3. Riepilogo costi totali ed impegni per anno: il cronoprogramma del costo complessivo dell'APQ e degli impegni contrattualizzati.
4. Riepilogo degli stanziamenti, dell'avanzamento contabile e, ove presente, delle economie: la rappresentazione dello stato di avanzamento economico e contabile dell'APQ.
5. Elenco degli interventi: la descrizione dei singoli interventi con il codice, il titolo, la localizzazione, il soggetto attuatore ed il grado di realizzazione rapportato al costo complessivo.

Inoltre sulla base delle Relazioni di monitoraggio per gli 8 APQ di seguito elencati:

- Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane – Atto Integrativo;
- Beni culturali;
- Emergenze Urbane e Territoriali;
- Ricerca Scientifica;
- Società dell'Informazione;
- Sviluppo Locale;
- Infrastrutturazione per lo Sviluppo locale;
- Sviluppo Locale - Atto Integrativo "Vegitalia";

è stato possibile inserire un apposito paragrafo descrittivo delle criticità o difficoltà emerse nell'attuazione degli interventi previsti.

Per i tre Accordi che si trovano in corso di rimodulazione (Ciclo Integrato delle Acque, Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza e legalità), viene fornito un quadro descrittivo del

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

relativo stato di attuazione con cenni sugli interventi previsti nei rispettivi APQ, in via di definizione.

Al fine di facilitare la lettura delle informazioni presenti nel Rapporto nell'ultimo capitolo viene inserito un glossario di tutti i termini (Costo complessivo, Impegni contrattualizzati, economie, costo realizzato...) maggiormente utilizzati nel corso della trattazione.

RIQUADRO A - RIPARTO DELLE RISORSE PER AREE SOTTOUTILIZZATE IN CALABRIA TRIENNIO 2004-2007 E 2005-2008

a. RISORSE EX DELIBERA CIPE N. 20 DEL 29/09/2004

La delibera CIPE 20/04, nel ripartire le risorse per le aree sottoutilizzate - periodo 2004-2007, ha assegnato alla Regione Calabria l'importo di € 292.689.811,00 per interventi da ricomprendere all'interno di Intese Istituzionali di Programma.

Rispetto alla dotazione indicata, la stessa delibera 20/04 ha accantonato e destinato alla Regione Calabria la quota aggiuntiva del 10%, pari a € 29.268.981,10.

L'attribuzione di tale riserva viene subordinata:

- per il 60%, al rispetto, entro il 31 dicembre 2007, del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dall'Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2005, profilo che decorre dalla data di effettiva stipula dell'APQ;
- per il 15%, al rispetto, della data di stipula degli APQ prevista e inizialmente comunicata al CIPE, per almeno l'80% delle risorse ad essa assegnate;
- per il 25%, al raggiungimento, con uno scostamento massimo del 25%, della percentuale della spesa prevista al 31/12/2006 per il complesso degli APQ stipulati tra il 31/12/2002 e il 31/12/2003, secondo i dati desunti dai cronoprogramma previsti negli APQ al momento della loro sottoscrizione. Nel computo della spesa non vengono presi in considerazione gli interventi finanziati, in parte o integralmente, con la delibera n. 36/2002.

Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire anche solo una parte della riserva, a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi.

La Regione Calabria, con delibera di Giunta n. 289 del 15/03/2005, ha approvato l'allocazione delle risorse per interventi da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di Programma di cui alla Delibera Cipe 20/04, secondo lo schema seguente.

Settore di intervento	Risorse Delibera 20/04 per interventi da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di Programma (Euro)
Risorse culturali	22.750.000,00
Città	75.250.000,00
Infrastrutture per lo sviluppo locale	9.000.000,00
Infrastrutture di trasporto	141.000.000,00
Energia	22.000.000,00
Sistemi depurativi	21.000.000,00
Azioni di sistema	1.689.811,00
TOTALE	292.689.811,00

Rispetto all'ammontare complessivo delle risorse finanziarie, destinate ad interventi da ricomprendere all'interno di Intese Istituzionali di Programma ed assegnate dal CIPE con la delibera 20/04, la Regione Calabria, al 31 dicembre del 2005, ha programmato in Accordi di Programma Quadro complessive € 54.950.000,00.

La tabella seguente indica per ogni APQ sottoscritto ed attivi la data della relativa stipula e l'ammontare di risorse finanziarie programmate ex delibera CIPE 20/04.

APQ sottoscritti ed attivi	data stipula	Risorse Delibera 20/04 per interventi da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di Programma (Euro)
Beni culturali - I Atto Integrativo	29/12/2005	21.950.000,00
Protocollo Aggiuntivo - La Cittadella	30/12/2005	33.000.000,00
TOTALE		54.950.000,00

Come si evince dalla tabella che segue, restano, dunque, da programmare risorse finanziarie per complessive € 237.739.811,00.

Risorse Delibera CIPE 20/04 per interventi da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di Programma (Euro)		
Risorse assegnate	Risorse Programmate (APQ Sottoscritti)	Risorse da programmare
1	2	3(1-2)
292.689.811,00	54.950.000,00	237.739.811,00

b. RISORSE EX DELIBERA CIPE N. 35 DEL 27/05/2005

La delibera CIPE 35/2005, nello stabilire il riparto delle risorse nelle aree sottoutilizzate - periodo 2005-2008, ha assegnato alla Regione Calabria € 296.030.970,00 di risorse finanziarie, programmate secondo i seguenti criteri:

- la quota - pari al 30% - viene destinata al finanziamento di Interventi di rilievo strategico per opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n° 121/2001 (punto 6 della deliberazione);
- la quota del 3% è destinata al finanziamento di Studi di fattibilità relativi ad interventi da inserire nei Piani triennali, predisposti dai Soggetti attuatori ai sensi della legge n° 109/1994 (punto 4.4 della deliberazione);
- la quota dello 0,65% è destinata al finanziamento di Azioni di sistema (punto 4.5 della deliberazione);

La delibera 35/05 prevede l'assegnazione di ulteriori € 28.359.000,00 riservati ai Progetti accelerati nelle aree urbane, da attuare secondo le modalità previste dalla delibera CIPE 20/2004.

Inoltre, in linea con quanto indicato dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 - che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse - e dalle delibere CIPE n° 36/2002, n° 17/2003 e n° 20/2004 sono, altresì, accantonate e destinate alle Regioni quote premiali pari al 10% delle rispettive dotazioni che saranno attribuite se verranno soddisfatte le seguenti condizioni:

- per il 60%, al rispetto, entro il 31 dicembre 2008, del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma (presentato dall'Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2006). Il profilo decorre dalla data di effettiva stipula dell'APQ;
- per il 15%, al rispetto, da parte della Regione, della data di stipula degli APQ prevista inizialmente e comunicata alla Segreteria del CIPE, per almeno l'80% delle risorse ad essa assegnate;
- per il 25%, al raggiungimento, con uno scostamento massimo del 25% della percentuale della spesa prevista al 31/12/2007 per il complesso degli APQ stipulati tra il 31/12/2003 e il 31/12/2004, secondo i dati desunti dai cronoprogramma previsti negli APQ al momento della loro sottoscrizione.

Il meccanismo della riserva premiale consente di attribuire alla Regione anche solo una parte della riserva a seconda del numero dei criteri soddisfatti e del loro peso.

Con delibera n° 838 del 3 ottobre 2005, la Giunta Regionale ha approvato il riparto programmatico per Settori delle risorse attribuite nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi Accordi di Programma Quadro.


Settore di intervento	Risorse Delibera 35/05 (Euro)
Ciclo Integrato delle Acque	76.000.000,00
Infrastrutture di trasporto	70.000.000,00
Sicurezza e legalità	1.000.000,00
Beni Culturali	20.000.000,00
Emergenze Urbane e Territoriali	5.000.000,00
<i>Emergenze Urbane e Territoriali - Progetti accelerati nelle aree urbane</i>	<i>28.359.000,00</i>
Società dell'Informazione	5.000.000,00
Ricerca Scientifica - Distretti tecnologici	20.000.000,00
Energia	10.000.000,00
Azioni di sistema	1.530.000,00
Difesa Ambientale (rifiuti solidi urbani e siti inquinati) - nuovo APQ	40.000.000,00
Difesa del Suolo (Erosione delle coste) - nuovo APQ	45.000.000,00
Studi di fattibilità	2.500.000,00
TOTALE	324.389.000,00

La Giunta Regionale con successiva delibera n. 163 del 20 marzo 2006, sulla base di quanto proposto dai competenti Dipartimenti regionali e concordato con il partenariato istituzionale, ha previsto di programmare le risorse come segue.

n.	Accordi Programma Quadro DA DEFINIRE	Risorse Delibera 35/05 (Euro)
1	Ciclo integrato delle acque	76.000.000,00 70.000.000,00
2	Sicurezza e legalità	1.000.000,00
3	Beni Culturali	20.000.000,00
4	Emergenza Urbane e Territoriali	5.000.000,00 28.359.000,00
5	Società dell'Informazione	5.000.000,00
6	Ricerca Scientifica	20.000.000,00
	Distretti tecnologici	
7	Energia	10.000.000,00
8	Difesa Ambientale (rifiuti solidi urbani e siti inquinati) Nuovo APQ	40.000.000,00
9	Difesa del Suolo (erosione delle coste) Nuovo APQ	45.000.000,00
Azioni di Sistema		1.530.000,00
Studi di fattibilità		2.500.000,00
TOTALE		324.389.000,00

La stessa Delibera n. 163 ha stabilito di finanziare gli interventi dell'APQ Infrastrutture di Trasporto con risorse a valere delibera CIPE 20/04, pertanto, l'importo di € 70.000.000,00, originariamente assegnato all'APQ Infrastrutture di Trasporto con risorse ex delibera 35/05, sarà destinato all'APQ Ciclo Integrato delle Acque la cui assegnazione diventa di € 146.000.000,00.

Nell'APQ Emergenze urbane confluisce la quota riservata ai Progetti accelerati nelle aree urbane per un importo di € 28.359.000,00, che, come precedentemente evidenziato, risulta aggiuntivo rispetto a quello di € 296.030.000,00.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

1 APQ “CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE”

FINALITA’: L’Accordo è finalizzato all’attuazione di interventi nel settore del ciclo integrato dell’acqua nel territorio della Regione. e si trova allo stato in corso di rimodulazione.

L’originario Accordo è stato sottoscritto in data 27/01/99 e si riferisce ad interventi inclusi nelle seguenti linee di programma:

- a) completamento dei sistemi idrici e delle dighe già avviate nel territorio della Regione;
- b) completamento, adeguamento e riefficientamento del sistema di offerta primaria ad uso potabile (acquedotti esterni ai centri abitati);
- c) completamento, adeguamento e riefficientamento e ottimizzazione delle infrastrutture idriche, di quelle fognarie, del collettamento, della depurazione e del riutilizzo irriguo;
- d) razionalizzazione delle reti irrigue esistenti, attraverso misure di risparmio idrico e incremento di efficienza, in particolare attraverso trasformazione a reti intubate, nonché incremento del risparmio idrico mediante riutilizzo di acque reflue depurate;
- e) studi di fattibilità, valutazioni tecnico-economiche, progettazioni preliminari, revisioni progettuali, predisposizione.

La rimodulazione ha preso avvio con la costituzione da parte dei rappresentanti dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un apposito Gruppo Tecnico, delegato ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori.


Di seguito per ogni linea di programma viene riportata, in aggiunta ad una breve relazione descrittiva, il quadro finanziario, in alcuni casi corredata dallo stato di attuazione, degli interventi che sono attualmente in attesa di essere condivisi per l’inserimento nel nuovo APQ in corso di definizione.

1.1 LINEE DI PROGRAMMA A E B

1.1.1 RELAZIONE DESCRITTIVA

Per le linee di programma in oggetto, la rimodulazione dell’APQ si è resa necessaria:

- per la ridefinizione/riprogrammazione di originari e/o nuovi interventi, alla luce delle risultanze di una verifica/attualizzazione degli interventi previsti a seguito dell’individuazione del socio privato della società mista SoRiCal S.p.A., e delle nuove opportunità finanziarie derivanti da intervenute disposizioni legislative (Legge Obiettivo e delibera CIPE del 21/12/2001);
- per il completamento di interventi finanziati con il precedente Programma Operativo QCS 94/99 ed inquadrabili nelle linee di programma A, C1 e D. Per ciò che concerne detti interventi, ci si riferisce, in particolare, al completamento dell’intervento (CAL/RC/343) “Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta - galleria di derivazione” finanziato per

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

30,50 M€ e rendicontato, al 31/12/2001, per 16,18 M€. Circa la necessità che il medesimo intervento, per la quota parte da completare, venga opportunamente inserito nella Programmazione del QCS 2000/2006 ovvero nell'APQ, si è determinata la Giunta Regionale con atti deliberativi n° 1116 del 27/12/2001 e n. 1127 del 23/12/2005.

Con Delibera n. 91 del 02/02/2005 è stato approvato, dalla Giunta Regionale della Calabria, il *"Piano degli investimenti e corrispettivi – Primo programma 2005/2009"*, predisposto dalla SoRiCal ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di gestione.

Detto Piano si articola per Linee di Azione:

- Azione 1: *"Completamento ed attivazione dei grandi schemi di interesse strategico;*
- Azione 2: *"Efficientamento, completamento ed integrazione degli schemi esistenti;*
- Azione 3: *"Sviluppo ed ammodernamento tecnologico delle infrastrutture".*


L'*Azione 1* rappresenta una proposta di rimodulazione/estensione della Linea A dell'APQ, coincidente sostanzialmente con l'Azione 1.1.a del POR Calabria 2000-2006. Detta Azione conferma l'impegno di SoRiCal a cofinanziare il completamento e la messa in servizio dei grandi schemi acquedottistici di interesse strategico (Alaco, Menta, Esaro, Metramo, Abatemarco, Trionto, Sila Greca, ecc...). L'ammontare complessivo dell'Azione è di circa 56 M€.

L'*Azione 2* recepisce e raccoglie i contenuti e i principi della Linea B dell'APQ, coincidente sostanzialmente con l'Azione 1.1.b del POR Calabria 2000-2006. Detta Azione conferma l'impegno di SoRiCal a completare gli interventi già appaltati ed avviati dalla Regione, dando altresì seguito ad un più ampio e diffuso piano di ammodernamento ed efficientamento di tutto il patrimonio infrastrutturale esistente, articolato in modo da poter intervenire sulle diverse componenti degli schemi acquedottistici dando priorità a quei contesti particolarmente deficitari. L'ammontare complessivo dell'Azione è di circa 49 M€.

L'*Azione 3* è invece dedicata allo sviluppo ed all'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei relativi sistemi di controllo e gestione. L'Azione è principalmente indirizzata all'ammodernamento tecnologico delle diverse infrastrutture ed impianti, messa in sicurezza ambientale delle fonti di produzione della risorsa e creazione di un'adeguata struttura per i controlli sulla qualità della risorsa. L'ammontare complessivo dell'Azione è di circa 23 M€.

In ordine agli interventi contemplati dal predetto Piano di investimenti si registra il seguente stato di attuazione (aggiornato a gennaio 2006):

- Azione 1 *"Completamento ed attivazione dei grandi schemi di interesse strategico"*: predisposti aggiornamenti progettuali (sistema Trionto – Sila Greca, sistema Metramo – Lordo) e/o nuovi progetti (Sistema Esaro – Abatemarco (tratto S. Marco Cervicati a Colle Mussano), Sistema Menta

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

(condotta forzata e centrale idroelettrica)) e/o documenti preliminari alla progettazione (sistema Alaco), per gli interventi previsti dall'Azione;

- Azione 2 "Efficientamento, completamento ed integrazione degli schemi esistenti": Effettuata una ricognizione delle esigenze di intervento nelle varie sedi zonali (n. 10), sono stati avviati n. 53 interventi per un importo complessivo di 4.812.127,00 €, di cui n. 18 appaltati ed ultimati (€ 934.122,00), n. 22 in corso di realizzazione (€ 2.600.000,00) e n. 13 in fase di appalto (€ 1.278.005,00). Sono, inoltre, in corso di redazione progetti per n. 20 interventi per un importo complessivo di € 7.305.000,00, nonché il revamping degli impianti di potabilizzazione (n. 12 per complessivi 14,1 M€); per n. 4 di essi è in corso la gara d'appalto, mentre per i restanti è in corso la relativa progettazione;
- Azione 3 "Sviluppo ed ammodernamento tecnologico delle infrastrutture": Predisposta la base del SIT, allo stato è in corso il progetto dell'architettura del sistema. Sono stati affidati gli incarichi per il completamento dell'attività di ricognizione delle fonti di produzione dell'acqua, la progettazione dell'ampliamento del laboratorio di analisi di Catanzaro e dei nuovi laboratori di Cosenza e Reggio Calabria per adeguarli alle esigenze della società e rendere disponibile il servizio ad Enti di ATO e Comuni. È stato inoltre implementato il modello operativo per il campionamento delle acque, nonché individuato il posizionamento dei sistemi automatici di disinfezione lungo i principali e più vulnerabili acquedotti.

1.1.2 QUADRO FINANZIARIO E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1.1.2.1 LINEA DI PROGRAMMA A⁽¹³⁾

Codice	Titolo	D. Lgs. n.96/93 (Euro)	Del. CIPE n.142/99 (Euro)	DCIPE 84/00 (Euro)	QCS 94/99 Rendicontato (Euro)	FESR 2000/2006 (Euro)	L.O (Euro)	Finanziamenti Privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
A.01.1	Diga Alaco - Completamento	34.812.707,87							34.812.707,87	Lavori ultimati
A.02.1	Acquedotto del Menta. Galleria di derivazione				16.180.954,14	15.252.938,55			31.433.892,69	Lavori in fase di ultimazione
A.02.2	Acquedotto del Menta. Opere integrative della galleria di derivazione. I° lotto opera di presa	13.190.719,11							13.190.719,11	Lavori in fase di ultimazione
A.02.3	Acquedotto del Menta. Opere di completamento dell'opera di presa e della galleria di derivazione						23.240.560,46		23.240.560,46	Gara in corso


⁽¹³⁾ l'elenco interventi della Linea di Programma A è quello risultante dall'ultimo aggiornamento effettuato in sede di riunione preparatoria alla sottoscrizione del nuovo accordo, tenutasi a Roma in data 8 maggio 2006

Codice	Titolo	D. Lgs. n.96/93 (Euro)	Del. CIPE n.142/99 (Euro)	DCIPE 84/00 (Euro)	QCS 94/99 Rendicontato (Euro)	FESR 2000/2006 (Euro)	L.O (Euro)	Finanziamenti Privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
A.02.4	Acquedotto del Menta. Condotta forzata e centrale idroelettrica							24.094.444,49	24.094.444,49	Progetto definitivo concluso
A.02.5	Acquedotto del Menta. Impianto di potabilizzazione e condotte di distribuzione						79.655.000,00		79.655.000,00	Progetto preliminare in istruttoria MIT (struttura tecnica di missione)
A.03.1	Diga dell'Alto Esaro a Cameli. Messa in sicurezza	51.129.233,01	4.090.338,64						55.219.571,65	Lavori in corso
-	Diga dell'Alto Esaro a Cameli. Completamento diga e collegamento acquedotto Abatemarco							-	-	-
-	Accantonamento di risorse per interventi su Linee A e B		7.746.853,49	4.366.354,26					12.113.207,75	-

1.1.2.2 LINEA DI PROGRAMMA B ⁽¹⁴⁾


Codice	Titolo	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Finanziamenti Privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
B.01.a	Potenziamento, adeguamento e riequilibrio acquedottistico tra Soverato e Isola Capo Rizzuto. Schemi idrici Maiorizzini - Marmoro - Giardinelli	4.124.728,13				4.124.728,13	Lavori in corso
B.01.b	Potenziamento, adeguamento e riequilibrio acquedottistico tra Soverato e Isola Capo Rizzuto. Schemi idrici Corace - Alli (ramo sud) e Verghello		7.498.788,51			7.498.788,51	Gara in corso
B.01.c	Potenziamento, adeguamento e riequilibrio acquedottistico tra Soverato e Isola Capo Rizzuto. Schemi idrici Alli (ramo nord) - Tacina				7.230.396,59	7.230.396,59	-
B.02	Acquedotti integrativi a servizio della fascia costiera ionica e tirrenica reggina con	757.100,00		21.000.000,00	10.400.000,00	32.157.100,00	Progettazione esecutiva approvata

⁽¹⁴⁾ l'elenco interventi della Linea di Programma B è quello risultante dall'ultimo aggiornamento effettuato in sede di riunione preparatoria alla sottoscrizione del nuovo accordo, tenutasi a Roma in data 8 maggio 2006

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Finanziamenti Privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
	prelievi dagli invasi del Lordo e del Metramo. Condotte adduttrici e di avvicinamento. Impianti di potabilizzazione						
B.03.a	Ristrutturazione dell'acquedotto del Tuccio dalla progressiva 13.313 al serbatoio di Saracinello	2.951.448,62	2.000.000,00			4.951.448,62	Lavori in corso
B.03.b	Ristrutturazione dell'acquedotto del Tuccio dalla progressiva 0.00 alla progressiva 13.312,67	6.817.617,11				6.817.617,11	Lavori in corso
B.05.a	Adeguamento della capacità di ritenuta e miglioramento della tenuta idraulica dell'esistente traversa di Difeselle sul Trionto				4.000.000,00	4.000.000,00	-
B.05.b	Derivazione dalla traversa di Puntadura				10.145.603,41	10.145.603,41	-
B.05.c	Miglioramento della capacità di trasporto dello schema attuale dell'acquedotto della Sila Greca e potenziamento interconnessioni con schemi idrici dell'area ionica cosentina				9.180.000,00	9.180.000,00	-
B.06.a	Acquedotto Abatemarco. Interventi di messa in sicurezza e riefficientamento dell'attuale tracciato	1.791.696,16	1.523.860,45			3.315.556,61	Progettazione esecutiva approvata
B.06.a1	Acquedotto Abatemarco. Lavori di rifacimento del tratto di condotta dalla progressiva 8.349,80 alla progressiva 9.362,06 in agro del comune di Rota Greca - Demolizione e ricostruzione partitore Rota Greca - Adduttrice acquedotto Abatemarco alto.	191.421,65				191.421,65	Lavori ultimati
B.06.a3	Acquedotto Abatemarco. Completamento dell'anello di raccordo da Capo d'Acqua Pettoruto a S. Marco Argentano	302.828,00				302.828,00	Lavori in corso
B.06.a5	Acquedotto Abatemarco. Riefficientamento tronco località Fontana di Caporosso - Vaditari (Malvito)	520.132,05				520.132,05	Gara in corso
B.06.a6	Acquedotto Abatemarco. Riefficientamento funzionale camera di manovra e aree esterne dei serbatoi di carico di S. Marco Argentano	188.350,89				188.350,89	Lavori in corso
B.06.b	Acquedotto Abatemarco. Adduzione a gravità dalla sorgente di Capo d'Acqua	4.979.577,06				4.979.577,06	Lavori in corso
B.06.c	Acquedotto Abatemarco. Costruzione variante in località Sant'Opoli di San Marco Argentano	193.259,56				193.259,56	Lavori ultimati
B.06.d	Acquedotto Abatemarco. Lavori di riefficientamento dei sistemi di compensazione ad area delle stazioni di sollevamento	106.901,33				106.901,33	Lavori ultimati
B.06.d1	Acquedotto Abatemarco.	253.259,98				253.259,98	Lavori

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Finanziamenti Privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
	Riefficientamento by - pass.Costruzione di partitori in loc. Cannia nel comune di S. Sosti e in loc. S. Lauro di S. Marco Argentano a servizio dell'acquedotto Abatemarco						ultimati
B.06.e	Acquedotto Abatemarco. Ripristino pozzetti con relativi scarichi	187.548,74				187.548,74	Lavori ultimati
B.06.f	Acquedotto Abatemarco. Messa in sicurezza calotta galleria "La mula"	230.992,12				230.992,12	Intervento concluso
B.06.g	Acquedotto Abatemarco. Interventi di ottimizzazione ed efficientamento funzionale dell'acquedotto				4.000.000,00	4.000.000,00	-
B.06.h	Acquedotto Abatemarco. Completamento realizzazione degli impianti di attenuazione dei fenomeni di moto vario sugli impianti di sollevamento e sulle condotte prementi				2.000.000,00	2.000.000,00	-
B.07.a	Potenziamento impianto potabilizzazione del Neto. Costruzione nuova linea di potabilizzazione e condotta adduttrice per l'integrazione idrica di Isola Capo Rizzuto	5.591.755,18				5.591.755,18	Lavori in corso
B.08	Miglioramento della capacità di trasporto dello schema attuale dell'acquedotto dell'Alaco e potenziamento interconnessioni con schemi idrici della Calabria centrale. I° fase				6.400.000,00	6.400.000,00	-
B.09.a	Ristrutturazione dell'acquedotto Scilla - Villa San Giovanni - I lotto	735.806,51				735.806,51	Lavori ultimati
B.09.b	Ristrutturazione dell'acquedotto Scilla - Villa San Giovanni - II lotto	1.462.489,64				1.462.489,64	Lavori in corso
B.10	Acquedotto San Nocaio - Integrazione idrica dei Comuni di Papasidero, S. Nicola Arcella, Scalea, Praia a Mare	4.032.616,60				4.032.616,60	Lavori ultimati
B.11	Acquedotto Eiano - Frida: integrazione idrica dei comuni di Oriolo, Albidona ed altri	1.976.748,48				1.976.748,48	Lavori ultimati
B.12	Ristrutturazione e riefficientamento acquedotto Amendolea				10.000.000,00	10.000.000,00	-
B.13	Ammodernamento, efficientamento e messa a norma del complesso dei 13 impianti di trattamento				13.374.000,00	13.374.000,00	-
B.14	Ammodernamento, efficientamento e automazione del complesso degli impianti di sollevamento				7.886.000,00	7.886.000,00	-

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

1.2 LINEA DI PROGRAMMA C1

1.2.1 RELAZIONE DESCRITTIVA


La Linea C1 dell'APQ originario "Ciclo Integrato delle Acque", relativamente al primo periodo di programmazione del QCS, coincide con l'Azione 1.2.b del POR Calabria. Gli interventi compresi in questa linea riguardano la razionalizzazione, il riefficientamento ed il completamento delle reti idriche di distribuzione mediante interventi di riparazione delle perdite localizzate e l'introduzione di sistemi di controllo permanente dei flussi e delle pressioni. In ogni caso durante il primo periodo o fase di attuazione del POR (coincidente con triennio 2000-2002), sono stati messi a disposizione dei cinque ATO calabresi risorse pari a 49,5 Meuro (24,75 Meuro FESR e 24,75 Meuro Del. CIPE n. 84/2000), per il finanziamento di 121 progetti, ad oggi in gran parte conclusi e/o in via di ultimazione e/o in corso di realizzazione. E' opportuno inoltre segnalare che, è stata inoltrata al Comitato Istituzionale, apposita Proposta di Rimodulazione dello stesso APQ, approvata dalla G.R. con atto deliberativo n. 1159 del 17.12.2002. La predetta Rimodulazione dell'APQ, per la linea di che trattasi, si è resa necessaria per il completamento di interventi finanziati con il precedente Programma Operativo QCS 94/99 ed inquadrabili nella specifica linea di programma C1.

Come già detto, è in fase di riscrittura e di negoziazione finale l'A.P.Q. "Ciclo Integrato delle Acque", ed in tale direzione, le S.T.O. degli ATO stanno predisponendo l'elenco definitivo degli interventi afferenti l'Azione 1.2.b – Linea di programma C1, relativamente al periodo 2003/2006, da inserire nella proposta da sottoporre al vaglio dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, stralciando quelli inseriti nell'Accordo sottoscritto in data 30.06.2005 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e La Regione Calabria, finalizzato alla realizzazione di opere idriche nelle aree sottoutilizzate. Il Gruppo Tecnico dell'A.P.Q., costituito da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, sta effettuando i necessari approfondimenti istruttori propedeutici alla stipula.

Alla data del 06.03.2006 lo stato di attuazione finanziario della Linea C1 – Azione 1.2.b, risulta essere il seguente:

Somme Impegnate	€ 44.460.423,08
Somme Trasferite	€ 42.144.020,28
Pagamenti Pubblici effettuati	€ 31.027.699,14

Relativamente al secondo periodo di attuazione del POR (2003-2006), sono stati inoltre definiti ed approvati, negli stessi ATO, gli appositi POT (Piani Operativi Triennali) contenenti gli interventi prioritari per l'infrastrutturazione e il raggiungimento dell'efficienza tecnico-economica degli ATO.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Nelle more del completamento delle procedure di affidamento del servizio, le Amministrazioni Comunali attueranno gli interventi contemplati dai POT; il tutto in linea con quanto sancito dal CdP del POR Calabria 2000-2006 revisionato ed approvato nella seduta del CdS del 7 dicembre 2004, e con le decisioni della Commissione europea in merito all'ammissibilità della spesa nel secondo periodo consentita solo per gli ATO che hanno avviato le procedure per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato.

1.2.2 QUADRO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI ⁽¹⁵⁾


1.2.2.1 LINEA DI PROGRAMMA C1.1

Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a10 1	Schemi idrici dei territori della Comunità Montana - Potenziamento e ristrutturazione delle reti idriche interne dei comuni di Aieta - Tortora - Praia a mare - Papisidero - S. Nicola A. - Orsomarso - S. Maria del C. - Grisolia - Buonvicino	Aieta, Buonvicino, M aierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a mare, San Nicola Arcella, Santa Doménica, Talao, Santa Maria del cedro, Tortora, Verbi caro	473.082,12	473.082,12	946.164,24
C.01.1a10 2	Riefficientamento, recupero, risanamento, potenziamento e monitoraggio delle reti acquedottistiche dei Comuni della Comunità	Aiello Calabro, Belsito, Bianchi, Carpanzano, cellara, Colosimi, Figline Vegkiaturo, Grimaldi, Lago, Malito, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Pianecrati, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano	750.764,21	750.764,21	1.501.528,42
C.01.1a10 3	Interventi per la razionalizzazione e l'innovazione degli strumenti di gestione	Acquaformosa, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena	250.872,56	250.872,56	501.745,11
C.01.1a10 4	Razionalizzazione e riefficientamento dell'acquedotto consortile e delle opere di invaso a servizio della zona costiera	Calopezzati, Cariati, Crosia, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli	361.212,46	361.212,46	722.424,91
C.01.1a10 5	Revisione, razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di distribuzione idrica del comprensorio consortile	Casole Brutto, Pedace, Pietrafitta, Serra Pedace, Spezzano della Sila Spezzano Piccolo	370.859,10	370.859,10	741.718,20
C.01.1a10 6	Recupero, potenziamento, completamento struttura acquedotto Longobucco - Cropalati	Cropalati, Longobucco	284.321,25	284.321,25	568.642,50


⁽¹⁵⁾ l'elenco interventi della Linea di Programma A è quello risultante dall'ultimo aggiornamento effettuato in sede di riunione preparatoria alla sottoscrizione del nuovo accordo, tenutasi a Roma in data 8 maggio 2006

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a10 7	Ottimizzazione, razionalizzazione, misurazione e controllo delle reti idrauliche nel territorio di Marano P., Marano M., Castrolibero	Marano Marchesato, Marano Principato	276.547,50	276.547,50	553.094,99
C.01.1a10 8	Adeguamento infrastrutture acquedottistiche I° lotto funzionale nei comuni di Spezzano A., Terranova da S., S. Lorenzo del V., Tarsia	San Lorenzo del vallo, SpezzanoAlba nese, Tarsia, Terran ova da Sibari	245.482,50	245.482,50	490.965,00
C.01.1a10 9	Lavori di ammodernamento e riefficientamento della rete idrica comunale	Longobardi,	138.557,46	138.557,46	277.114,91
C.01.1a11 0	Ottimizzazione e razionalizzazione della distribuzione idrica	Mendicino	185.433,64	185.433,64	370.867,28
C.01.1a11 1	Completamento, ristrutturazione rete idrica interna Rossano centro	Rossano	302.107,96	302.107,96	604.215,92
C.01.1a11 2	Potenziamento e ottimizzazione del sistema idrico comunale	Rovito	35.889,86	35.889,86	71.779,72
C.01.1a11 3	Ristrutturazione rete idrica, monitoraggio e telecontrollo	Cosenza	359.167,61	359.167,61	718.335,22
C.01.1a11 4	Preliminare: Razionalizzazione e potenziamento della rete idrica. I stralcio: Rete idrica	Rose	73.347,70	73.347,70	146.695,40
C.01.1a11 5	Lavori di integrazione delle adduttrici della rete idrica di Paola. Realizzazione di un sistema di telecontrollo ed allacci alle utenze	Paola	139.947,71	139.947,71	279.895,41
C.01.1a11 6	Lavori di potenziamento, razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete idrica	Lappano	60.508,54	60.508,54	121.017,08
C.01.1a11 7	Ristrutturazione e completamento rete idrica e fognante I° lotto	Trebisacce	197.525,65	197.525,65	395.051,30
C.01.1a11 8	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete di distribuzione idrica	Bisignano	87.144,39	87.144,39	174.288,78
C.01.1a11 9	Razionalizzazione, efficientamento e completamento del sistema idrico comunale	Amendolara	86.252,09	86.252,09	172.504,18
C.01.1a12 0	Razionalizzazione ed ampliamento delle risorse idriche nel territorio comunale	Belvedere Marittimo	38.108,46	38.108,46	76.216,92
C.01.1a12 1	Revisione, miglioramento, razionalizzazione e serbaotio cittadino della sorgente Massalucaia	Aieta	75.805,90	75.805,90	151.611,80
C.01.1a12 2	Progetto per il completamento dell'adduzione e della rete idrica di distribuzione del territorio comunale	Scalea	49.887,94	49.887,94	99.775,88
C.01.1a12 3	Interventi di razionalizzazione,	Acquappesa	65.450,42	65.450,42	130.900,84

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
	efficientamento e completamento della rete				
C.01.1a12 4	Adeguamento e miglioramento rete idrica del territorio comunale	Corigliano Calabro	282.497,80	282.497,80	564.995,60
C.01.1a12 5	Lavori di completamento e riefficientamento della rete idrica comunale	Paludi	64.912,62	64.912,62	129.825,24
C.01.1a12 6	Lavori di razionalizzazione, efficientamento e completamento delle reti idriche del centro urbano	San Marco Argentano	99.421,00	99.421,00	198.842,00
C.01.1a12 7	Lavori di interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento delle reti idriche di distribuzione	Falconara Albanese	68.713,31	68.713,31	137.426,62
C.01.1a12 8	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete idrica ed adduttori potabili del territorio comunale	San Donato di Ninea	68.949,43	68.949,43	137.898,86
C.01.1a12 9	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete idrica ed adduttori potabili del territorio comunale	Sant'Agata di Esaro	236.394,41	236.394,41	472.788,81
C.01.1a13 0	Progetto stralcio razionalizzazione reti idriche	Serra d'Aiello	58.102,88	58.102,88	116.205,75
C.01.1a13 1	Intervento di razionalizzazione, efficientamento e completamento dei sistemi idrici comunali	Malvito	72.500,00	72.500,00	145.000,00
C.01.1a13 2	Riequilibrio della rete idrica nella zona bassa	Rogiano Gravina	135.464,98	135.464,98	270.929,95
C.01.1a13 3	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento reti idriche di distribuzione nel centro abitato e nel territorio	Terra Vecchia	68.292,50	68.292,50	136.585,00
C.01.1a13 4	Realizzazione ed efficientamento della rete idrica di adduzione del comune di Torano Castello	Torano Castello	82.400,00	82.400,00	164.800,00
C.01.1a13 5	Ristrutturazione rete distributiva e miglioramento qualità acqua	San Gineto	77.400,00	77.400,00	154.800,00
C.01.1a13 6	Impianto di telecontrollo di serbatoi e della rete idrica comunale di distribuzione	Belmonte Calabro	31.471,23	31.471,23	62.942,45
C.01.1a13 7	Razionalizzazione e riefficientamento dei sistemi idrici di distribuzione	Altomonte	67.935,43	67.935,43	135.870,86
C.01.1a13 8	Riqualificazione e potenziamento sistema idrico comune di Luzzi	Luzzi	79.212,56	79.212,56	158.425,11
C.01.1a13 9	Progetto per la costruzione di un acquedotto nelle località Signorello e altre	Mongrassano	78.889,41	78.889,41	157.778,81
C.01.1a14 0	Revisione, miglioramento, razionalizzazione e efficientamento del sistema	Paterno Calabro	102.500,00	102.500,00	205.000,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
	acquedottistico del comune di Paterno Calabro				
C.01.1a14 1	Potenziamento adduttrice Sila Badiale (Cagno - Lenzano)	San Giovanni in Fiore	226.000,00	226.000,00	452.000,00
C.01.1a14 2	Prospezioni, monitoraggio, realizzazione, efficientamento ed eliminazione delle perdite nelle reti idriche	Lungro	41.200,00	41.200,00	82.400,00
C.01.1a14 3	Lavori di riefficientamento e riduzione delle perdite della rete idrica di distribuzione con annessi interventi di ristrutturazione delle opere di accumulo	San Vincenzo la Costa	54.615,57	54.615,57	109.231,14
C.01.1a14 4	Interventi di ripristino e miglioramento della rete idrica comunale	Maierà	73.253,39	73.253,39	146.506,78
C.01.1a14 5	Potenziamento rete idrica comunale	San Sosti	54.888,64	54.888,64	109.777,27
C.01.1a14 6	Lavori di completamento per la costruzione acquedotto Colonci - S. Elia	Amantea	142.947,40	142.947,40	285.894,80
C.01.1a14 7	Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema distributivo delle reti idriche comunali	Montalto Uffugo	155.272,52	155.272,52	310.545,04
C.01.1a14 8	Ripristino e completamento della rete idrica del capoluogo e loc. Cantusi e Acquafieta	Villa Piana	89.014,10	89.014,10	178.028,20
C.01.1a14 9	Adeguamento ed ampliamento del sistema acquedottistico dell'intero territorio comunale 1° lotto esecutivo	Dipignano	115.946,83	115.946,83	231.893,65
C.01.1a15 0	Ricostruzione opere di presa acquedotti Serra Nicolino - capoluogo costruzione condotta di collegamento serbatoio capoluogo, potenziamento	Guardia Piemontese	36.590,12	36.590,12	73.180,23
C.01.1a15 1	Riordino e completamento delle reti idriche di distribuzione - capoluogo e frazione Marina	Montegiordano	50.147,66	50.147,66	100.295,32
C.01.1a15 2	Lavori per la costruzione delle opere idriche e fognanti necessari per la normalizzazione idrica ed igienico sanitaria	Zumpano	61.013,17	61.013,17	122.026,33
C.01.1a15 3	Rifacimento acquedotto monte Sparviere	Alessandria del Carreto	32.269,24	32.269,24	64.538,47
C.01.1a15 4	Razionalizzazione risorse idriche, rifacimento reti principali contrade Filari - Canterame - Vuda	Castiglione Cosentino	58.566,77	58.566,77	117.133,53
C.01.1a15 5	Razionalizzazione, potenziamento, completamento ed efficientamento della rete	Celico	47.092,26	47.092,26	94.184,52
C.01.1a15 6	Completamento ed ammodernamento della rete idrica	Grimaldi	50.000,00	50.000,00	100.000,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a157	Razionalizzazione acquedotto Cozzo del Ferro	Campana	95.000,00	95.000,00	190.000,00
C.01.1a158	Miglioramento rete idrica comunale e completamento rete fognante	Cleto	23.285,35	23.285,35	46.570,70
C.01.1a159	Razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete idrica ed adduttori potabili del territorio comunale	Orsomarso	75.000,00	75.000,00	150.000,00
C.01.1a160	Interventi di risanamento ed integrazione rete di adduzione	San Cosmo Albanese	41.844,69	41.844,69	83.689,37
C.01.1a161	Lavori di razionalizzazione del sistema idrico comunale e completamento della rete di distribuzione nella frazione turistica Potame	Domanico	30.579,52	30.579,52	61.159,03
C.01.1a162	Razionalizzazione ed ottimizzazione servizio idrico potabile sui territori di Oriolo e Nocara	Oriolo	51.331,73	51.331,73	102.663,45
C.01.1a163	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete idrica e adduttori potabili del territorio comunale	San Fili	75.316,08	75.316,08	150.632,15
C.01.1a164	Revisione, miglioramento, razionalizzazione ed efficientamento condotta adduzione e serbatoio cittadino della sorgente San Pietro	Santa Domenica Talao	36.109,06	36.109,06	72.218,11
C.01.1a165	Lavori di razionalizzazione ed ampliamento delle risorse idriche e fognarie del territorio comunale - centro abitato 1° stralcio - rete idrica	Verbicaro	36.269,14	36.269,14	72.538,27
C.01.1a166	Interventi di risanamento ed integrazione della rete cittadina e telecontrollo degli schemi idrici del comune	Santa Sofia d'Epiro	83.546,33	83.546,33	167.092,65
C.01.1a167	Rifacimento condotte idriche località Cona, Le Caselle e Purgatorio - Cortopasso	Tarsia	57.262,97	57.262,97	114.525,94
C.01.1a168	Ristrutturazione e completamento rete idrica del territorio comunale	San Martino di Finita	30.097,49	30.097,49	60.194,97
-	Interventi di razionalizzazione, di efficientamento e completamento delle reti idriche	San Lucido	50.000,00	50.000,00	100.000,00
-	Rifacimento rete idrica centro	San Giorgio Albanese	50.000,00	50.000,00	100.000,00
-	Adeguamento reti acquedottistiche per una migliore distribuzione delle risorse idriche	San Pietro in Guarano	75.000,00	75.000,00	150.000,00
-	Ristrutturazione, controllo e razionalizzazione della rete idrica del capoluogo	Mottafollone	50.000,00	50.000,00	100.000,00
-	Interventi di razionalizzazione, di efficientamento e	Bonifati	75.000,00	75.000,00	150.000,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
	completamento delle reti idriche				
-	Lavori urgenti galleria filtrante "Giardomenico" Acquodotto Comunale di Trebisacce	Trebisacce	30.000,00	30.000,00	60.000,00
-	Lavori acquedotto "Pantana"	Sanginetto	8.812,87	8.812,87	17.625,74
-	Lavori urgenti di potenziamento idrico Loc. Scorpari	Orsomarso	42.500,00	42.500,00	85.000,00
-	Lavori di razionalizzazione, completamento, ammodernamento e risanamento	Santa Maria del Cedro	50.000,00	50.000,00	100.000,00
-	Rifacimento acquedotto Monte Sparviero	Alessandra del Carretto	27.625,06	27.625,06	55.250,11
-	Lavori di razionalizzazione, completamento, ammodernamento e risanamento	Cervicati	31.317,50	31.317,50	62.635,00
-	Lavori di approvvigionamento interno territorio comunale	Plataci	200.000,00	-	200.000,00
-	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete di	Diamante	100.000,00	-	100.000,00
-	Lavori di razionalizzazione efficientamento e completamento della rete	Cerzeto	100.000,00	-	100.000,00
-	Razionalizzazione e riefficientamento della rete idrica di distribuzione	Caloveto	100.000,00	-	100.000,00
-	Razionalizzazione ed ampliamento delle risorse idriche e fognarie	Fuscaldo	100.000,00	-	100.000,00
-	Completamento razionalizzazione ed adeguamento delle reti idriche di distribuzione	Roseto Capo Spulico	120.000,00	-	120.000,00
-	Razionalizzazione ed ottimizzazione servizio idrico potabile nel centro abitato	Canna	111.662,11	-	111.662,11
-	Razionalizzazione reti idriche	Acri	100.000,00	-	100.000,00
-	Interventi di risanamento e di integrazione della rete nelle contrade e telecontrollo	San Demetrio Corone	100.000,00	-	100.000,00
-	Lavori di rifacimento completamento e sistemazione della rete idrica di distribuzione	San Lorenzo Bellizzi	76.177,40	-	76.177,40
-	Completamento, ammodernamento e riefficientamento della rete idrica comunale	Carolei	100.000,00	-	100.000,00
-	Lavori di ammodernamento e riefficientamento rete idrica centro abitato e attivazione	Piane Crati	100.000,00	-	100.000,00
-	Razionalizzazione ed ottimizzazione servizio idrico potabile sui territori di Oriolo e Nocara	Nocara	100.000,00	-	100.000,00
-	Ottimizzazione, efficientamento e risanamento del servizio di distribuzione idrica	Pietrafitta	100.000,00	-	100.000,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
-	Ottimizzazione, efficientamento e risanamento del servizio di distribuzione idrica	Vaccarizzo Albanese	65.316,50	-	65.316,50
-	Lavori do rifacimento rete idrica	San Pietro in Amentea	100.000,00	-	100.000,00
-	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento delle reti	Cerchiara di Calabria	100.000,00	-	100.000,00
-	Completamento della rete idrica nelle loc. Valli e Pianetto	Cerisano	100.000,00	-	100.000,00
-	Razionalizzazione e riefficientamentodella rete idrica	Bocchigliero	100.000,00	-	100.000,00
-	Lavori di razionalizzazione e riefficientamento della rete idrica comunale	Bianchi	100.000,00	-	100.000,00
-	Lavori di ristrutturazione di alcuni tratti di reti idrica	Grisolia	100.000,00	-	100.000,00
-	Lavori di ampliamento rete idrica zona Savuto	Altilia	61.979,83	-	61.979,83
-	Progetto di ristrutturazione e ampliamento della rete idrica comunale	Santa Caterina Albanese	100.000,00	-	100.000,00
-	Captazione e adduzione idrica ad uso potabile in zone rurali	Albidona	82.374,88	-	82.374,88
-	Potenziamento dell'approvvigionamento idrico(Ristrutturazione sorgenti "Donna Duminica",ecc.)	Rota Greca	100.000,00	-	100.000,00
-	I° Stralcio funzionale potenziamento serbatoi Capo d'Acqua ed Acqualarena	Tortora	100.000,00	-	100.000,00
-	Potenziamento della rete idrica località Cornale	Morano Calabro	84.426,94	-	84.426,94
-	Lavori di ristrutturazione e ampliamento della rete idrica comunale	San Nicola Arcella	100.000,00	-	100.000,00
-	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete idrica	Praja a Mare	150.000,00	-	150.000,00
-	Adeguamento infrastrutture acquedottistiche	Associazione di Comuni : Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova da Sibari	376.414,31	-	376.414,31
-	Progetto per il completamento efficientamento e razionalizzazione della rete idrica	Trenta	150.000,00	-	150.000,00
-	Progetto per potenziamento e la realizzazione e il monitoraggio delle risorse idriche	Parenti	77.475,00	-	77.475,00
-	Completamento e ammodernamento della rete idrica comunale	Belsito	100.000,00	-	100.000,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
-	Ammodernamento e riefficientamento della rete idrica comunale	Carpanzano	100.000,00	-	100.000,00
-	Interventi per la realizzazione degli acquedotti comunali	Santa Maria del Cedro	150.000,00	-	150.000,00
-	Progetto per la captazione sorgente in località "Purrano" e adduzione al serbatoio	Santo Stefano di Rogliano	100.000,00	-	100.000,00
-	Miglioramento ed adeguamento della rete idrica adduttrice serbatoio S. Venere	Rocca Imperiale	100.000,00	-	100.000,00
-	Schemi idrici dei territori della Comunità Montana	Comunità M. Alto Tirreno	900.000,00	-	900.000,00
-	Riefficientamento, recupero, risanamento, potenziamento e monitoraggio delle reti	Comunità M. Savuto	1.350.000,00	-	1.350.000,00
-	Interventi per la razionalizzazione e l'innovazione degli strumenti di gestione	Acea Calabria (Associazione di comuni)	471.000,00	-	471.000,00
-	Razionalizzazione e riefficientamento dell'acquedotto consortile e delle opere di invaso	Associazione Comuni : Cariati, Calopezzati, Crosia, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli	600.000,00	-	600.000,00
-	Revisione, razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di distribuzione idrica	Associazione Comuni : Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Trenta	700.000,00	-	700.000,00
-	Recupero ,potenziamento, completamento struttura acquedotto	Associazione di Comuni : Longobucco, Cropalati	400.000,00	-	400.000,00
-	Ottimizzazione, razionalizzazione, misurazione e controllo delle reti idrauliche	Associazione di Comuni : Marano Marchesato, Castrolibero, Marano Principato	400.000,00	-	400.000,00
-	Lavori di ammodernamento e riefficientamento della rete idrica	Longobardi	188.800,00	-	188.800,00
-	Ottimizzazione, razionalizzazione della rete idrica	Mendicino	174.930,00	-	174.930,00
-	Completamento, ristrutturazione rete idrica interna Rossano Centro	Rossano	618.000,00	-	618.000,00
-	Potenziamento e ottimizzazione del sistema idrico comunale	Rovito	82.400,00	-	82.400,00
-	Ristrutturazione rete idrica, monitoraggio e telecontrollo	Cosenza	1.000.000,00	-	1.000.000,00
-	Razionalizzazione e potenziamento della rete idrica. I ° Stralcio: Rete idrica di distribuzione	Roseto Capo Spulico	164.800,00	-	164.800,00
-	Lavori di integrazione delle adduttrici della rete idrica di Paola	Paola	217.250,00	-	217.250,00
-	Lavori di potenziamento, razionalizzati	Lappano	123.600,00	-	123.600,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
	one, efficientamento della rete				
-	Ristrutturazione e completamento rete idrica I° lotto	Trebisacce	362.000,00	-	362.000,00
-	Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento della rete	Bisignano	142.025,65	-	142.025,65
-	Razionalizzazione efficientamento e completamento del sistema idrico comunale	Amendolara	119.600,00	-	119.600,00
-	Razionalizzazione ed ampliamento delle risorse idriche nel territorio comunale	Belvedere Marittimo	135.000,00	-	135.000,00
-	Revisione, miglioramento, razionalizzazione ed efficientamento condotte-potabilizzazione sorgente	Aieta	86.880,39	-	86.880,39
-	Adeguamento e miglioramento rete idrica del territorio comunale	Corigliano Calabro	350.000,00	-	350.000,00
-	Potenziamento e razionalizzazione del sistema idrico	San Giovanni in Fiore	250.000,00	-	250.000,00
-	Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema distributivo delle reti idriche comunali	Montalto Uffugo	400.000,00	-	400.000,00
-	Riequilibrio della rete idrica nella zona bassa	Roggiano Gravina	121.200,00	-	121.200,00

1.2.2.2 LINEA DI PROGRAMMA C1.2


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a201	Razionalizzazione ed ottimizzazione della rete idrica del Comune di Lamezia Terme	Lamezia Terme	401.055,80	401.055,80	802.111,60
C.01.1a202	Razionalizzazione ed ottimizzazione della rete idriche di Soverato Superiore e loc. Turrati	Soverato	218.787,31	218.787,31	437.574,61
C.01.1a203	Completamento e ammodernamento rete idrica intero territorio comunale	Falerna	212.091,65	212.091,65	424.183,29
C.01.1a204	Razionalizzazione, efficientamento della rete idrica comunale	Soveria Simeri	103.891,83	103.891,83	207.783,65
C.01.1a205	Adeguamento e razionalizzazione rete idrica del capoluogo	Curinga	383.797,58	383.797,58	767.595,15
C.01.1a206	Ricognizione, razionalizzazione, riequilibrio e potenziamento delle risorse idriche e loro distribuzione nel territorio	Sellia Marina	311.304,08	311.304,08	622.608,16

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a207	Completamento della manutenzione straordinaria delle reti idriche del centro storico mediante sostituzione ed ammodernamento della stessa	Catanzaro	488.053,01	488.053,01	976.106,01
C.01.1a208	Razionalizzazione e attivazione della rete idrica del comune	Botricello	206.445,17	206.445,17	412.890,34
C.01.1a209	Ristrutturazione rete idrica loc. Marina	Gizzeria	170.279,03	170.279,03	340.558,05
C.01.1a210	Completamento - riefficientamento della rete idrica dell'intero territorio comunale	San Pietro a Maida	106.730,84	106.730,84	213.461,68
C.01.1a211	Approvvigionamento idrico dei centri abitati di Fiasco Baldaia e fascia ionica a nord della S.S. 106	Squillace	123.539,08	123.539,08	247.078,15
C.01.1a212	Recupero, efficientamento e completamento della reti idriche di distribuzione	Staletti	174.024,63	174.024,63	348.049,25
C.01.1a213	Razionalizzazione, efficientamento delle reti idriche di distribuzione	Martirano Lombardo	124.536,02	124.536,02	249.072,03
C.01.1a214	Completamento, efficientamento, razionalizzazione delle reti idriche ed innovazioni strumenti di gestione del sistema idrico	Albi	94.787,98	94.787,98	189.575,95
C.01.1a215	Ammodernamento e potenziamento rete distribuzione idrica interna e relativo ampliamento del serbatoio	Centrache	128.436,24	128.436,24	256.872,48
C.01.1a216	Razionalizzazione, efficientamento rete idrica comunale	Maida	128.625,58	128.625,58	257.251,16
C.01.1a217	Procedura ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di rilievo, mappatura ed informatizzazione delle reti idropotabili etc.	Amato, Andali, Catanzaro, Curinga, Fossato Serralta, Gizzeria, Maida, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Olivadi, Petrizzi, Platania, San Mango d'Aquino, San Sostene, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Soverato, Staletti, Torre di Ruggiero	487.121,91	487.121,91	974.243,81
-	Attività di ricerca perdite - 2° Stralcio	Ambito territoriale Ottimale Calabria 2- Catanzaro	189.389,10	189.389,10	378.778,20
-	Ristrutturazione ed ampliamento rete idrica comunale	Feroletto Antico	206.500,00	206.500,00	413.000,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
-	Adeguamento e razionalizzazione reti distributive del capoluogo e nelle frazioni - Rilievo informatizzato delle reti idriche del territorio comunale	Serrastretta	349.783,12	349.783,12	699.566,23
-	Recupero ed ampliamento della rete idrica di distribuzione	Badolato	516.500,00	-	516.500,00
-	Realizzazione dell'acquedotto esterno - serbatoio rete di distribuzione località Marina del comune di Satriano	Satriano	258.000,00	-	258.000,00
-	Interventi di razionalizzazione della rete idrica	Caraffa di Catanzaro	258.000,00	-	258.000,00
-	adeguamento ed ammodernamento della rete idrica comunale	Montauro	258.000,00	-	258.000,00
-	Realizzazione di opere di captazione e potenziamento del sistema idrico di adduzione e della rete di distribuzione idrica	Cenadi	232.500,00	-	232.500,00
-	Razionalizzazione, efficientamento, completamento rete idrica di distribuzione di tutto il territorio comunale (loc. Vallo)	Borgia	258.000,00	-	258.000,00
-	Completamento - ampliamento rete idrica - Fraz. Acconia	Curinga	155.000,00	-	155.000,00
-	Razionalizzazione, efficientamento, completamento rete idrica di distribuzione di Squillace Scalo	Squillace	258.000,00	-	258.000,00
-	Completamento e potenziamento della rete idrica comunale	Taverna	258.000,00	-	258.000,00
-	Potenziamento e riefficientamento della rete idrica con opere di accumulo	Platania	258.000,00	-	258.000,00
-	Razionalizzazione, efficientamento e completamento delle reti idriche di distribuzione	Santa Caterina dello Jonio	258.000,00	-	258.000,00
-	Razionalizzazione, efficientamento e completamento delle reti idriche di distribuzione	Zagarise	258.000,00	-	258.000,00
-	Razionalizzazione nuova rete idrica	Petrizzi	258.000,00	-	258.000,00
-	Ammodernamento e potenziamento rete di distribuzione interna e relativo ampliamento del serbatoio	Chiaravalle Centrale	413.000,00	-	413.000,00
-	Rifacimento rete idrica interna	Amaroni	206.500,00	-	206.500,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000-2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
-	Realizzazione e potenziamento della rete idrica delle frazioni Pratora e Sarrotino	Tiriolo	310.000,00	-	310.000,00
-	Realizzazione e potenziamento della rete idrica aservizio della zona Scalo	Gasperina	258.000,00	-	258.000,00
-	Interventi di razionalizzazione efficientamento e completamento reti idriche di distribuzione del comune di Pentone	Pentone	258.000,00	-	258.000,00
-	Potenziamento rete di distribuzione idrica interne	San Vito allo Jonio	413.000,00	-	413.000,00
-	Recupero, efficientamento e completamento rete idrica - riqualificazione centro urbano	Andali	206.500,00	-	206.500,00
-	Rifacimento e recupero rete idrica urbana	Amato	206.500,00	-	206.500,00
-	Funzionalità dello schema idrico a servizio delle loc. Corbino - Trearie	Gimigliano	206.500,00	-	206.500,00
-	Sistemazione sorgente Mangani e relativa linea di adduzione	Gimigliano	310.000,00	-	310.000,00
-	Razionalizzazione, efficientamento e completamento delle reti idriche di distribuzione	Cortale	196.000,00	-	196.000,00
-	Attività di ricerca perdite - 3° stralcio	Ambito territoriale Ottimale Calabria 2- Catanzaro	128.476,00	-	128.476,00

1.2.2.3 LINEA DI PROGRAMMA C1.3

Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a301	Lavori di ristrutturazione rete idrica nell'abitato	S.Mauro Marchesato	121.381,69	121.381,69	242.763,37
C.01.1a302	Lavori di efficientamento e completamento rete idrica centro abitato	Cotronei	171.397,64	171.397,64	342.795,28
C.01.1a303	Interventi di realizzazione, efficientamento, completamento delle reti idriche di distribuzione con sistemi di misurazione e controllo. Nuovo serbatoio di accumulo del Capoluogo	Scandale	117.116,05	117.116,05	234.232,10
C.01.1a304	Lavori per la ristrutturazione della rete idrica interna - 1° lotto	Pallagorio	102.577,01	102.577,01	205.154,02

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a305	Realizzazione, efficientamento e completamento delle reti idriche di distribuzione del Capoluogo	Casabona	97.912,96	97.912,96	195.825,91
C.01.1a306	Efficientamento e razionalizzazione della rete di distribuzione di "Le Castella"	Isola di Capo Rizzuto	261.603,49	261.603,49	523.206,98
C.01.1a307	Rifacimento rete idrica	San Nicola dell'Alto	115.401,12	115.401,12	230.802,23
C.01.1a308	Completamento ed ammodernamento della rete idrica nell'intero territorio Comunale	Castelsilano	106.434,29	106.434,29	212.868,57
C.01.1a309	Completamento e ammodernamento della rete idrica nel territorio Comunale	Verzino	100.918,85	100.918,85	201.837,70
C.01.1a310	Lavori per ampliamento serbatoio frazione Foresta	Petilia Policastro	79.946,09	79.946,09	159.892,17
C.01.1a311	Intervento per il recupero, risanamento e potenziamento delle reti di distribuzione previa mappatura nel centro abitato di Rocca Bernarda	Rocca Bernarda	96.478,08	96.478,08	192.956,16
C.01.1a312	Interventi di potenziamento rete idrica distributiva acqua potabile e costruzione serbatoio - Zone S. Maria - Topanello - 1° lotto funzionante	Rocca di Neto	115.866,79	115.866,79	231.733,57
C.01.1a313	Interventi di realizzazione, efficientamento, completamento delle reti idriche di distribuzione con sistemi di misurazione e controllo. Nuovo serbatoio di accumulo del Capoluogo	Santa Severina	84.170,82	84.170,82	168.341,64
C.01.1a314	Completamento ed adeguamento degli abitati di Steccato e San Leonardo	Cutro	177.081,44	177.081,44	354.162,87
C.01.1a315	Interventi di realizzazione, efficientamento, completamento delle reti idriche di distribuzione	Strongoli	111.291,00	111.291,00	222.581,99
-	Riefficientamento rete idrica	Cirò	105.000,00	105.000,00	210.000,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
-	Riefficientamento rete idrica	Cerenza	60.000,00	60.000,00	120.000,00
-	Riefficientamento rete idrica	Caccuri	75.000,00	75.000,00	150.000,00
-	-	Cirò Marina	900.000,00	-	900.000,00
-	-	Umbriatico	150.000,00	-	150.000,00
-	-	Mesoraca	350.000,00	-	350.000,00
-	-	Belvedere Spinello	350.000,00	-	350.000,00
-	-	Cotronei - Trepidò	250.000,00	-	250.000,00
-	-	Melissa	200.000,00	-	200.000,00
-	-	Crucoli	150.000,00	-	150.000,00
-	-	Crotone	200.000,00	-	200.000,00
-	-	S.Mauro Marchesato	150.000,00	-	150.000,00
-	Monitoraggio reti ATO	-	444.526,00	-	444.526,00

1.2.2.4 LINEA DI PROGRAMMA C1.4


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a401	Rifacimento tratti di rete - Messa in opera sistemi di regolazione adeguamento della rete ai sistemi antincendio	Sorianello	167.636,01	167.636,01	335.272,02
C.01.1a402	Realizzazione reti distribuzione - Rifacimento rete - realizzazione serbatoio di accumulo	San Nicola da Crissa	191.240,36	191.240,36	382.480,72
C.01.1a403	Monitoraggio, misurazione e controllo di qualità delle acque - Rilievo delle reti e delle relative perdite - Ristrutturazione della rete esistente e adeguamento della stessa alla normativa antincendio - realizzazione ex novo di tratti di condotta	Zambrone	268.406,93	268.406,93	536.813,86
C.01.1a404	Ristrutturazione planimetrica della rete - Ampliamento della rete idrica fraz. di Ciano - rifacimento rete idrica capoluogo e frazioni di Ariola e S. Angelo - Realizzazione lungo la rete di pozzetti con saracinesche e riduttori di pressione	Gerocarne	214.991,01	214.991,01	429.982,01

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a405	Adeguamento e realizzazione ex novo di reti di distribuzione - Opere di accumulo - Moitoraggio, misurazione e controllo di qualità delle acque	Mileto	470.076,63	470.076,63	940.153,26
C.01.1a406	Riduzione delle perdite - Ammodernamento della rete - Realizzazione nuovi tratti - Aggiornamento apparecchiature - (Sono previste opere di captazione)	Simbario	196.800,92	196.800,92	393.601,83
C.01.1a407	Rifacimento e realizzazione di nuovi tratti di rete ed opere connesse (pozzetti, saracinesche, valvole, gruppi gallo, riduttori di pressione ecc...)	Arena	204.869,46	204.869,46	409.738,92
C.01.1a408	Ricostruzione planimetrica ed analisi della rete - Realizzazione tratti ex novo, valutazione stato condotti, valutazione stato apparecchiature - Qualificazione ed individuazione delle perdite con relativa riparazione - Adeguamento della rete alla normativa	Dinami	220.172,52	220.172,52	440.345,03
C.01.1a409	Progetto di rilievo mappatura e realizzazione GIS comune di Vibo Valentia	-	80.000,00	80.000,00	160.000,00
C.01.1a410	Interventi di Rilievo Mappatura e realizzazione GIS relativi ai comuni di cui all'elenco del POT allegato al Piano d'Ambito	-	119.594,08	119.594,08	239.188,16
C.01.1a411	-	-	3.188.972,00	-	

1.2.2.5 LINEA DI PROGRAMMA C1.5


Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a501	Opere urgenti della rete idrica urbana	Gioia Tauro	1.109.766,86	1.109.766,86	2.219.533,72
C.01.1a502	Rifacimento rete idrica comunale. Potenziamento opere di captazione, adduzione ed accumulo	Melito Porto Salvo	1.323.505,17	1.323.505,17	2.647.010,34
C.01.1a503	Adeguamento rete idrica	Siderno	159.559,75	159.559,75	319.119,50

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
C.01.1a504	Completamento rete idrica 5° lotto	Taurianova	381.379,63	381.379,63	762.759,26
C.01.1a505	Messa a norma degli impianti elettrici all'interno delle stazioni di pompaggio dell'acquedotto comunale e di manutenzione ordinaria	Rosarno	48.105,53	48.105,53	96.211,06
C.01.1a506	Rifacimento del sistema di approvvigionamento idrico per le frazioni "Case alte" e "Santori"	Villa S.Gioovanni	157.535,40	157.535,40	315.070,79
C.01.1a507	Lavori di potenziamento e riequilibrio rete idrica urbana e di alcune frazioni	Locri	350.256,69	350.256,69	700.513,38
C.01.1a508	Rifacimento ed ampliamento rete idrica interna	Melito Porto Salvo	1.476.931,49	1.476.931,49	2.953.862,98
C.01.1a509	Lavori di integrazione e completamento rete idrica	S.Ferdinando	116.220,25	116.220,25	232.440,49
C.01.1a510	Miglioramento dell'efficienza e completamento delle infrastrutture idriche	Roccella Jonica	332.680,88	332.680,88	665.361,76
C.01.1a511	Costruzione acquedotto rete idrica	Motta S.Giovanni	213.114,20	213.114,20	426.228,39
C.01.1a512	Costruzione nuovo serbatoio acqua potabile e potenziamento rete idrica interna abitato Favazzina	Scilla	185.466,51	185.466,51	370.933,02
C.01.1a513	Lavori di ristrutturazione della condotta di avvicinamento e della rete idrica nella frazione Bagni	Antonimina	318.539,07	318.539,07	637.078,13
-	Ristrutturazione e completamento della rete idrica	Bianco	645.571,13	645.571,13	1.291.142,26
-	Organizzazione, attuazione e monitoraggio dell'intervento di riefficientamento delle reti idriche interne.	-	92.661,94	92.661,94	185.323,88
-	Adeguamento e rifacimento acquedotto comunale nelle località "Lapica", " Mondarola", " Monaci", "Scorciapelle", " Ziia" e " Zipan".	Gerace	361.519,00	-	361.519,00
-	Lavori di ristrutturazione della rete idrica	Feroletto della Chiesa	1.087.200,00	-	1.087.200,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
-	Completamento, adeguamento, riefficientamento, ottimizzazione della rete di distribuzione idrica	San'Ilario dello Ionio	520.000,00	-	520.000,00
-	Realizzazione di una rete di distribuzione idrica Stralci di Condofuri Marina	Condofuri	756.576,32	-	756.576,32
-	Potenziamento della rete idrica comunale: via Spilinga, via Romano, via Europa	Marina di Gioiosa Jonica	826.331,04	-	826.331,04
-	Acquedotto Marvelli, Arzanelli	Mammola	51.600,00	-	51.600,00
-	Rifacimento adduzione da serbatoio Moleti e serbatoio Ciminà	Ciminà	413.165,00	-	413.165,00
-	Adeguamento e completamento rete idrica comunale	Portigliola	519.748,00	-	519.748,00
-	Lavori per la costruzione, il rifacimento e il recupero della rete idrica del centro abitato	Serrata	387.342,67	-	387.342,67
-	Completamento del sistema idrico di distribuzione	Cittanova	516.456,00	-	516.456,00
-	Sostituzione e rifacimento rete idriche nel territorio comunale	Montebello Jonico	465.844,12	-	465.844,12
-	Rifacimento della rete di adduzione e distribuzione idrica nella contrada Malivindi	Canolo	196.254,63	-	196.254,63
-	Miglioramento del sistema di distribuzione risorse idriche e rete fognante di tutto il territorio comunale con recupero risanamento	Giffone	675.000,00	-	675.000,00
-	Sostituzione e messa in sicurezza della rete idrica Tronello, Centro abitato	Grotteria	929.622,00	-	929.622,00
-	Costruzione e rifacimento rete idrica Cardeto centro, Cardeto sud, Mannarello, Pezzi, Sparai, Zuccaladi	Cardeto	619.748,28	-	619.748,28
-	Costruzione e Risanamento, Recupero della rete idrica del centro abitato	Melicuccà	387.342,00	-	387.342,00
-	Adeguamento, Rifacimento rete idrica nel capoluogo	Plati	846.039,00	-	846.039,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	FESR 2000/2006 (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	TOTALE (Euro)
-	Sostituzione rete idrica, ampliamento nuovi tratti e realizzazione serbatoi di accumulo	Riace	316.071,62	-	316.071,62
-	Risanamento rete idrica	Rizziconi	400.000,00	-	400.000,00

1.3 LINEA DI PROGRAMMA C2


1.3.1 RELAZIONE DESCRITTIVA

La Linea C2 dell'APQ originario "Ciclo Integrato delle Acque", relativamente al primo periodo di programmazione del QCS, coincide con l'Azione 1.2.d del POR Calabria. Le Azioni 1.2.c ed 1.2.d del POR Calabria sono state gestite dall'Ufficio del Commissario straordinario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio regionale, secondo procedure accelerate specifiche. Gli interventi programmati nell'Azione 1.2.c attengono al "Programma Stralcio" di cui all'art. 141, comma 4, della Legge n° 388/2000 e Delibera CIPE 8.3.2001, approvato dal Commissario delegato con Ordinanza n. 1643 del 27.11.2001, da valutarsi alla stregua dell'APQ. Detto Programma Stralcio, contemplante il complesso delle risorse pubbliche di cui all'Azione 1.2.c, prevede, per ciascun ATO, ben definiti interventi. Gli interventi prioritari, riguardanti sostanzialmente i segmenti fognature e depurazione, ammontano a complessivi 308,96 Meuro ed interessano :

- n° 77 Comuni, su 155, dell'ATO di Cosenza;
- n° 34 Comuni, su 80, dell'ATO di Catanzaro;
- n° 8 Comuni, su 27, dell'ATO di Crotona;
- n° 22 Comuni, su 50, dell'ATO di Vibo Valentia;
- n° 67 Comuni, su 97, dell'ATO di Reggio Calabria.

L'Ufficio del Commissario ha provveduto alla progettazione ed all'affidamento dei lavori secondo procedure accelerate specifiche. Lo stesso Ufficio del Commissario sta provvedendo alla sorveglianza ed al monitoraggio degli interventi.

Per quanto concerne il secondo periodo di attuazione (2003/2006), è opportuno puntualizzare che, gli interventi compresi nel Programma Stralcio ex art. 141, ancorché non compresi nel Piano d'Ambito, costituiscono, di fatto, un'anticipazione del medesimo Piano. In altre parole contemplano le priorità che il Piano avrebbe dovuto contenere. Lo stesso Piano d'Ambito contempla i costi gestionali dei menzionati interventi. Sono stati inoltre definiti ed approvati, negli stessi ATO, gli appositi POT (Piani Operativi Triennali) contenenti gli interventi prioritari per l'infrastrutturazione e il raggiungimento dell'efficienza tecnico-economica degli ATO. Relativamente alle Azioni 1.2.c ed 1.2.d, il Beneficiario Finale è l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per gli impegni

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

giuridicamente assunti entro il 31.12.2004. A partire dal 1.1.2005, i B.F. delle due azioni sono individuati nei Soggetti Gestori del S.I.I. Nelle more della conclusione delle procedure dell'affidamento del S.I.I. e salvo motivate sospensioni del procedimento dovute a cause non imputabili all'amministrazione proponente, i beneficiari finali sono gli Enti Locali per gli interventi di massima priorità previsti nei piani di ambito.

Per gli interventi sopracitati, sono stati assunti, al 31.12.2003, impegni programmatici pari 74,150 Meuro.

Alla data del 31.12.2005 lo stato di attuazione dell'Azione 1.2.c risultava essere il seguente:


Somme Impegnate	€ 29.168.094,00
Somme Trasferite	€ 18.045.594,24
Pagamenti Pubblici in Domanda di Pagamento	€ 15.213.615,00

L'Azione 1.2.d, come la precedente, è stata gestita dall'Ufficio del Commissario straordinario delegato per l'emergenza ambientale, secondo procedure accelerate specifiche.

La definizione puntuale degli interventi è contemplata nel Programma C2 della Linea C dell'APQ, coincidente, sostanzialmente, con l'Azione 1.2.d di che trattasi. E' stata validata, da parte del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del MEF, la VII Relazione semestrale di monitoraggio (al 31.12.2003) dell'APQ originario sottoscritto il 27.10.99. Alla medesima relazione ed alle operazioni in essa contemplate, ci si riferisce, pertanto, nel prosieguo. Si segnala, inoltre, che è stata inoltrata al Comitato Istituzionale, apposita Proposta di Rimodulazione dello stesso APQ, approvata dalla G.R. con atto deliberativo n. 1159 del 17.12.2002; tale proposta, è attualmente in fase di negoziazione finale con il Governo nazionale, come pure il nuovo APQ "Risorse Idriche".

Detta rimodulazione dell'APQ, per la linea di che trattasi, si è resa necessaria :

- per la ridefinizione/riprogrammazione di originari e/o nuovi interventi, alla luce delle risultanze di una verifica/attualizzazione degli interventi previsti a seguito dell'elaborazione del Programma Stralcio ex art. 141 Legge 388/2000 da parte dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio regionale, approvato con Ordinanza del medesimo Commissario Delegato n° 1643 del 27.11.2001;
- per l'adeguamento del quadro finanziario originario al quadro finanziario dell'Azione 1.2.d (+19,60 Meuro).

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Per quanto concerne il secondo periodo di attuazione, è opportuno puntualizzare che, gli interventi compresi nel Programma Stralcio ex art. 141, ancorché non compresi nel Piano d'Ambito, costituiscono, di fatto, un'anticipazione del medesimo Piano. In altre parole contemplano le priorità che il Piano avrebbe dovuto contenere. Lo stesso Piano d'Ambito contempla i costi gestionali dei sopramenzionati interventi. Gli stessi sono comunque inseriti nell'Accordo di Programma ex Legge 142/90, tra Amministrazione Regionale ed ATO, previsto dal CdP, ed in corso di stipula.

Alla data del 31.12.2005 lo stato di attuazione dell'Azione 1.2.d risultava essere il seguente:

Somme Impegnate	€ 50.569.076,37
Somme Trasferite	€ 50.569.076,37
Pagamenti Pubblici in Domanda di Pagamento	€ 62.488.082,78

1.3.2 QUADRO FINANZIARIO E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ⁽¹⁶⁾

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.01.a	Intervento di risanamento ambientale dei comuni dell'alto Ionio Cosentino. Completamento dei collettori e realizzazioni e di un nuovo impianto di depurazione e a servizio del Comune di Rocca Imperiale.		5.293.683,22		92.216,15							5.385.899,37	Lavori ultimati

⁽¹⁶⁾ l'elenco interventi della Linea di Programma C2 è quello risultante dall'ultimo aggiornamento effettuato in sede di riunione preparatoria alla sottoscrizione del nuovo accordo, tenutasi a Roma in data 8 maggio 2006

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
	Intervento di risanamento ambientale dei comuni dell'alto Ionio Cosentino. Completamento dei collettori e realizzazioni e di un nuovo impianto di depurazione e a servizio del Comune di Montegiordano.												
c.02.01.b	Realizzazione collettori fognari per dismissione impianto di depurazione e capoluogo nel Comune di Montegiordano (CS)	1.250.000,00			165.249,58							1.415.249,58	
c.02.01.c	Risanamento ambientale della fascia costiera Ionica Cosentina. Realizzazione del nuovo impianto di depurazione e del collettore terminale a servizio del Comune di Roseto Capo Spulico (CS)		1.962.536,22		137.051,86							2.099.588,08	Lavori ultimati
c.02.01.d	Risanamento ambientale della fascia costiera ionica - cosentina. Realizzazione di 3 km di collettori e realizzazioni e del trattamento terziario c/o impianto di depurazione e, nel comune di Roseto Capo Spulico.	875.000,00			36.000,00							911.000,00	Lavori in corso

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.01.e	Intervento di risanamento ambientale dei comuni dell'alto Ionio Cosentino - IV stralcio esecutivo. Comuni di Amendolar e Trebisacce.			3.382.792,69	234.395,98							3.617.188,67	Lavori collaudati
c.02.01.f	Risanamento ambientale della fascia costiera ionica - cosentina. Realizzazione di 3,5 km di collettori e realizzazioni e del trattamento terziario c/o impianto di depurazione, nei comuni di Amendolar e Trebisacce			1.250.000,00	58.573,86							1.308.573,86	Lavori in corso
c.02.01.g	Intervento di risanamento ambientale dei comuni dell'alto Ionio Cosentino - III stralcio esecutivo. Comune di Villapiana.	4.503.504,16			28.966,78							4.532.470,94	Lavori collaudati
c.02.01.h	Risanamento ambientale della fascia costiera Villapiana-Rocca Imperiale. III stralcio esecutivo. Comune di Villapiana. Lotto funzionale di completamento.					1.446.079,32						1.446.079,32	Lavori in corso
c.02.01.i	Completamento funzionale del sistema fognario - depurativo della zona marina del Comune di Villapiana	375.000,00			22.134,00							397.134,00	Lavori in corso

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.02.a	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Completamento e messa a regime della rete fognante principale della marina di Tortora - 1° Lotto	826.331,04			36.078,40							862.409,44	Lavori collaudati
c.02.02.p 1	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Realizzazione e ristrutturazione dei collettori fognari del Comune di Guardia Piemontese	4.500.919,83										4.500.919,83	Lavori ultimati
c.02.02.b	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Realizzazione e ristrutturazione dei collettori fognari del Comune di Scalea												
c.02.02.c	Potenziamento dell'impianto di depurazione di Scalea in I.tà Linscita, a servizio dei comuni di Scalea e S. Domenica Talao - Realizzazione dei collettori fognari relativi	1.194.246,27		2.730.753,73	227.570,05							4.152.570,05	Lavori in corso

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.02.d	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Miglioramento efficienza depurativa. Comune di Santa Maria del Cedro.												Lavori collaudati
	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Adeguamento impianto di depurazione. Comune di Grisolia.					1.333.085,46						1.333.085,46	
	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Potenziamento e adeguamento impianto di depurazione e loc. Sorbo e adeguamento stazioni di sollevamento. Comune di Diamante.												
c.02.02.e	Costruzione dei collettori integrativi e delle opere di adeguamento e di ampliamento dell'impianto di depurazione e nel Comune di Santa Maria del Cedro		7.230.396,59		633.258,24							7.863.654,83	Lavori in corso

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.02.f	Ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenica-cosentina di Diamante e comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia. 1° intervento rete di collettamento e opere accessorie	5.369.563,76			285.483,92							5.655.047,68	
c.02.02.g	Ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenica-cosentina di Diamante e comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia. 2° intervento impianto di depurazione		5.371.602,53		847.232,41							6.218.834,94	Lavori in corso
c.02.02.h	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Lavori di completamento dei collettori fognari nei Comuni di Diamante, Grisolia e Maierà.				1.250.000,00							1.250.000,00	Lavori in corso
c.02.02.i	Potenziamento dell'impianto di depurazione e sito in località Praie di Belvedere Marittimo e costruzione di alcuni tratti di collettori fognari.			2.375.701,76	386.535,56							2.762.237,32	Lavori ultimati
c.02.02.l	Completamento sistema di collettori fognari Comune di Sangineto.	516.456,90			39.752,80							556.209,70	Lavori ultimati

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.02.m	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Completamento sistema di collettori fognari Comune di Bonifati.	929.622,42			34.779,66							964.402,08	Lavori ultimati
c.02.02.n	Potenziamento dell'impianto di depurazione e realizzazioni e collettori fognari del Comune di Bonifati (CS)	420.000,00			58.752,00							478.752,00	
c.02.02.o	Realizzazione di collettori fognari e adeguamento di un impianto di depurazione e nel Comune di Cetraro	1.291.142,24			84.662,10							1.375.804,34	Lavori in corso
c.02.02.q	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Potenziamento e adeguamento impianto di depurazione. Comune di Paola.					1.986.123,07						1.986.123,07	Lavori collaudati
c.02.02.r	Realizzazione telecontrollo impianto, vasca di prima pioggia, collettori fognari e sistemazione area ed edifici nel Comune di Paola			550.000,00	58.931,80							608.931,80	Lavori in corso

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.02.s	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Potenziamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione e della rete di collettamento nel Comune di San Lucido.	728.110,12		1.300.000,00	337.178,41							2.365.288,53	'
c.02.02.t	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Completamento sistema di collettamento nel Comune di Falconara Albanese.					568.102,59						568.102,59	'
c.02.02.u	Realizzazione collettori fognari a servizio di alcuni complessi di Torremezzo e per l'attivazione e del nuovo depuratore nella frazione marina di Falconara Albanese (CS)	550.000,00			16.323,23							566.323,23	Lavori in corso
c.02.02.v	Completamento del sistema di collettori fognari nei Comuni di Fiumefreddo Bruzio (CS) e Longobardi (CS) e dismissione dell'impianto di depurazione e in località S. Biase in Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS)	2.500.000,00			113.104,05							2.613.104,05	Lavori in corso
c.02.02.w	Completamento del sistema di collettamenti Belmonte (Cs) - Amantea (Cs)	1.313.583,90			185.783,09							1.499.366,99	'

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendicontato (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.02.x	Disinquinamento della costa tirrenica tra foce del Savuto e Capo Suvero									9.444.277,97		9.444.277,97	Lavori collaudati
c.02.02.z	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Intervento per il disinquinamento costiero tratto da Belmonte, Amantea, Nocera Terinese.			6.169.172,76		65.134,76						6.234.307,52	Lavori ultimati
c.02.03.a	Adeguamento dell'impianto di depurazione e a servizio del Comune di Corigliano - c/da Boscarello			249.936,05	16.617,18							266.553,23	Lavori in corso
c.02.03.b	Adeguamento degli impianti di depurazione e a servizio del Comune di Rossano - C/da Amica-Seggio-Piragineti			149.733,56								149.733,56	Lavori in corso
c.02.03.c	Lavori di realizzazione e collettori fognari nel Comune di Calopezzati	600.000,00			32.477,50							632.477,50	Lavori in corso
c.02.03.d	Lavori di completamento impianto di depurazione e e realizzazioni e di collettori fognari nel Comune di Cariati (Cs)	800.000,00		350.000,00	75.000,00							1.225.000,00	Lavori in corso
c.02.03.e	Completamento di un impianto di depurazione e nel Comune di Mandatoricchio località Armirò			500.000,00	30.882,63							530.882,63	Lavori in corso

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.05.a	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, nel comune di Strongoli (KR), a servizio della frazione Marina e del capoluogo e realizzazioni e del completamento dei collettori della frazione Marina.			6.424.723,82	63.746,45							6.488.470,27	Lavori ultimati
c.02.05.b	Progetto per la costruzione dei collettori fognari a completamento dell'impianto fognario di Strongoli (KR)					1.631.691,54						1.631.691,54	
c.02.05.c	Interventi per il risanamento costiero della media fascia ionica catanzarese e crotonese - II lotto. Progetto di completamento - lotto C fase I	2.654.239,85		2.500.000,00								5.154.239,85	Lavori ultimati
c.02.05.d	Interventi per il risanamento costiero della media fascia ionica catanzarese e crotonese. II lotto - Progetto di completamento - lotto C fase II		6.440.271,08		512.656,12							6.952.927,20	Lavori ultimati
c.02.05.e	Progetto per la costruzione dell'impianto di depurazione del comune di Isola Capo Rizzuto		5.443.508,91	1.100.000,00	1.164.189,29	63.746,45						7.771.444,65	Lavori ultimati

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.06	Appalto per il servizio integrato di conduzione e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie nel territorio della Regione Calabria - ATO n. 3 - Crotona - Interventi relativi al progetto-offerta											0,00	Lavori in corso
c.02.07.a	Consorzio Nucleo Industriale di Lamezia Terme. Ottimizzazione della piattaforma depurativa attraverso la realizzazione e di un sistema di collettori fognari - 1 stralcio				411.238,07							411.238,07	'
c.02.07.b	Dismissione e impianto di depurazione e in loc. ta Maricello del Comune di Gizzeria-Realizzazione relativo tratto di condotta in PEAD da innestare al collettore per la piattaforma depurativa di Lamezia Terme.	41.316,55										41.316,55	'
c.02.08.a	Lavori di realizzazione e del nuovo impianto di depurazione e dei relativi collettori a servizio dei comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina, Petrizzi e Soverato Superiore.				645.695,18	7.671.667,02						8.317.362,20	'

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.08.c	Completamento degli interventi di risanamento della media fascia costiera ionica catanzares e dei comuni di S. Andrea, Isca sullo Ionio, Badolato, S. Caterina e Guardavalle.	1.575.193,54			823.838,57				5.164.568,59			7.563.600,70	Lavori ultimati
c.02.10.a	Costruzione dell'impianto di depurazione e delle opere fognarie per l'agglomerato industriale di Vibo Valentia Zona aeroporto - Piscopio.				3.577.895,90							3.577.895,90	Lavori in corso
c.02.10.b	Completamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione e adeguamento e potenziamento della piattaforma depurativa di Vibo Valentia - località Silica.			2.858.588,94	100.913,87							2.959.502,81	Lavori in corso
c.02.10.c 1	Impianto di depurazione e consortile di Tropea e Santa Domenica di Ricadi e lavori di costruzione dei collettori di adduzione			5.723.494,02								5.723.494,02	


Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.12.a	Disinquinamento costiero tratto: Saline Joniche - Reggio Calabria - Scilla - Palmi. Completamento collettori nel comune di Palmi. Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento delle acque reflue provenienti dalle località marine Taureana, Tonnara, Pietrenere, Scinà e Ciambra.	438.988,37										438.988,37	
c.02.12.b	Disinquinamento costiero tratto: Saline Joniche - Reggio Calabria - Scilla - Palmi. Costruzione impianto di depurazione e consortile e collettore di avvicinamento tra i comuni di San Roberto, Fiumara, Campo Calabro e Melia di Scilla			4.957.986,23	530.000,00							5.487.986,23	Lavori ultimati
c.02.13.a	Disinquinamento costiero tratto alto Jonio reggino: Siderno-Locri-Roccella-Monasterace. Potenziamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori di Roccella Jonica			1.549.370,70	207.630,70							1.757.001,40	Lavori ultimati

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.13.b	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e nel Comune di Roccella Jonica a servizio dei Comuni di Roccella Jonica e Caulonia e interventi vari di adeguamento della rete fognaria		6.083.862,27		51.387,60							6.135.249,87	Lavori ultimati
c.02.13.c	Disinquinamento costiero tratto alto Jonio reggino: Siderno-Locri-Roccella-Monasterace e Completamento dell'impianto di depurazione e del Comune di Marina di Gioiosa Jonica				754.027,07							754.027,07	Lavori collaudati
c.02.13.d 1	Costruzione e gestione nuovo impianto di depurazione e consortile nel Comune di Siderno (RC), anche a servizio dei Comuni di Antonimina, Gerace, Locri, Grotteria Marina e realizzazioni e dei relativi collettori (quota pubblica)		7.439.734,46		323.619,52						6.085.411,55	13.848.765,53	,
c.02.13.e	Potenziamento impianto di depurazione e in località Vallone S. Antonio del comune di Bianco a servizio dei comuni di Bovalino, Bianco, e Benestare, e realizzazioni e dei relativi collettori. Interventi di recupero e ristrutturazione delle reti fognarie.		5.135.560,75	1.139.390,57	97.992,58							6.372.943,90	Lavori ultimati

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.13.f	Potenziamento dell'impianto di depurazione e in località Vallone Sant'Antonio nel Comune di Bianco a servizio di Bovalino, Bianco e Benestare e realizzazioni e dei relativi collettori. Interventi di recupero e ristrutturazione delle reti fognarie. Lavori di completamento.				1.200.000,00							1.200.000,00	Lavori ultimati
c.02.14.a ₁	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e in località Fiumarella del comune di Brancaleone e relativi collettori.		3.666.843,97		62.951,35							3.729.795,32	'
c.02.14.b	Realizzazione di impianto di depurazione e condotta premente e tratto di collettore fognario nel Comune di Bova Marina (RC)			3.754.147,00	140.308,53							3.894.455,53	Lavori in corso
c.02.14.c	Disinquinamento fascia costiera compresa tra i comuni di Melito di Porto Salvo e Condofuri: Realizzazione, completamento e ristrutturazione dei collettori fognari e rimodulazione schema relativo				2.489.838,71							2.489.838,71	'

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
c.02.14.d	Disinquinamento costiero tratto: Saline Joniche - Reggio Calabria - Scilla - Palmi. Costruzione impianto di depurazione e frazione Montebello Jonico a servizio anche della località Riace di Motta San Giovanni e realizzazioni e collettori fognanti	3.821.781,05										3.821.781,05	Lavori ultimati
c.02.14.e	Lavori di completamento alla realizzazione e di un impianto di depurazione e da ubicarsi nella frazione Saline di Montebello Jonico a servizio anche della località Riace di Motta San Giovanni e realizzazioni e collettori fognanti				1.250.000,00							1.250.000,00	
c.02.14.f	Lavori per l'adeguamento degli impianti di sollevamento di convogliamento e trasporto acque reflue all'impianto di depurazione e di Ravagnese del Comune di Reggio Calabria				385.000,00							385.000,00	

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
-	Completamento del sistema fognario e depurativo del Tirreno Cosentino e dei relativi bacini idrografici. Completamento appennino paolano nei comuni di Bonifati, Fuscaldo, Acquappesa, San Lucido, Falconara, Fiumefreddo e Longobardi.					6.895.734,68						6.895.734,68	
-	Ristrutturazione e completamento della rete fognante comunale e potenziamento dell'impianto di depurazione e 1° stralcio - Comune di Praia a Mare.				682.079,25		893.114,29					1.575.193,54	
-	Interventi urgenti ed improcrastinabili per il disinquinamento dell'abitato. Adeguamento dell'impianto di depurazione e collettori fognari. Comune di San Nicola Arcella.						540.213,92					540.213,92	
-	Progetto per il risanamento igienico-sanitario ai sensi del DLgs 152/99 e successive modifiche, del sistema depurativo del comune di Cirò Marina - Lavori di riassetto e potenziamento.						2.868.458,60					2.868.458,60	

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	FESR 2000/2006 1.2.c (Euro)	FESR 2000/2006 1.2.d (Euro)	Del. CIPE n. 84/2000 (Euro)	Del. CIPE n. 20/2004 (Euro)	Fondi MINAMB (Euro)	OPCM n. 3185/2002 (Euro)	OPCM n. 3106/2001 (Euro)	Programma Ambiente 88/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendiconto (Euro)	Finanziamenti privati (Euro)	TOTALE (Euro)	Stato di attuazione
-	Disinquinamento costiero tratto alto Jonio reggino: Siderno-Locri-Roccella-Monasterace. Razionalizzazione sistema depurativo del bacino idrografico di Caulonia e collettamento all'impianto di Roccella							3.521.855,88				3.521.855,88	

1.4 LINEA DI PROGRAMMA D

1.4.1 RELAZIONE DESCRITTIVA


Con Delibera di G.R. n. 1165 del 17.12.2002 è stato approvato il "Piano di interventi di risparmio idrico e razionalizzazione distributiva delle reti irrigue e completamento e potenziamento dei sistemi irrigui delle aree agricole di pregio". In pratica sono stati individuati tutti gli interventi da sostenere con le Azioni 1.3.a ed 1.3.b in cui si articola la Misura 1.3 del POR Calabria 2000/2006. Tale Piano, contempla n. 78 operazioni per un fabbisogno complessivo di 348,51 Meuro.

Mentre al 31.12.2002 gli interventi che hanno prodotto spesa riguardavano soltanto 38 progetti compatibili/coerenti di I° fase, la maggior parte dei quali risulta, allo stato, ultimato o in fase di ultimazione, al 31.12.2005, è stata prodotta una spesa considerevole anche per i 14 interventi ricompresi nella Linea D) dell'A.P.Q. originario "Ciclo Integrato delle Acque" - coincidente sostanzialmente con l'Azione 1.3.a della Misura 1.3 del POR Calabria 2000/2006.

Per l'Azione 1.3.b invece, sono stati individuati, programmati ed appaltati n.ro 8 interventi che, saranno implementati successivamente nello stesso strumento.

In definitiva, al 31.12.2005, la spesa certificata sulla Misura 1.3 è stata pari a € 82.582.797,54 (quasi pari alla spesa totale ammissibile per la stessa misura).

Inoltre, con Delibera C.I.P.E. n° 133 del 19.12.2002, è stato definito il finanziamento degli interventi inclusi nel Piano approvato con D.G.R. n° 1165/2002 e contrassegnati rispettivamente dai codici D.77, D.78 e D.79. Tali interventi prioritari indicati con nota n. 259 del 21.06.2002 del MIPA (Gestione attività ex Agensud), rientrano nel "Programma Nazionale per l'Approvvigionamento Idrico in Agricoltura e per lo Sviluppo dell'Irrigazione". Per gli stessi interventi sono stati emessi i relativi provvedimenti di concessione in attesa degli adempimenti di competenza per l'emissione del

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

provvedimento di finanziamento. Gli interventi codice D.78 e D.79 rientrano nell'Azione 1.3.a, mentre l'intervento D.77 afferisce all'Azione 1.3.b. Gli stessi, saranno ovviamente implementati successivamente nell'APQ, tramite apposito atto/protocollo aggiuntivo.

Il programma quadro, che infatti prevede interventi nel settore irriguo, opera nell'ambito del documento approvato dalla Conferenza Stato -Regioni nonché delle "linee guida" approvate dal C.I.P.E. con delibera 41/2002, in particolare lì dove, al punto 2) viene espressamente richiamata la necessità di prevedere accordi aggiuntivi agli Accordi di Programma Quadro, al fine di assicurare una coordinata attuazione degli interventi.

E' stato inoltre definito il finanziamento di altri interventi inclusi nel Piano approvato con Delibera di G.R. n° 1165/02, contrassegnati rispettivamente dai codici D.34 e D.85.


Attualmente, è in corso di aggiornamento il Piano approvato con D.G.R. n. 1165/02.

Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione ha inoltre trasmesso al Responsabile dell'APQ, l'elenco definitivo degli interventi da inserire nel nuovo A.P.Q. (comprendente gli interventi afferenti le due Azioni 1.3.a ed 1.3.b del POR + i progetti coerenti, unitamente a quelli da finanziarsi con le economie o con ulteriori finanziamenti resisi disponibili).

1.4.2 QUADRO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI

Codice Intervento	Titolo Intervento	D. Lgs. 96/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendicontato (Euro)	Del. CIPE n.142/99 (Euro)	Del. CIPE n.84/2000 (Euro)	Del. CIPE n.133/2002 (Euro)	FEOGA 2000/2006 (Euro)	TOTALE (Euro)
D.01	Ristrutturazione impianto irriguo "Ferrantella-Pantaleo-S.Teodoro" in agro di Altomonte						2.193.392,45	2.193.392,45
D.03	Rifasamento impianti elettrici a servizio strutture impianti irrigui consortili				184.891,57			184.891,57
D.05	Ristrutturazione condotta adduttrice impianto irriguo "Sinni" tratto in fregio al mare tra i torrenti "Armi e Garibaldi" in agro di Rocca Imperiale e Monte Giordano						2.264.147,05	2.264.147,05
D.06	Riordino impianto irriguo a valle della Diga Farneto del Principe - 3° lotto - Agro di Roggiano G. - Castrovillari - Tarsia - S.Lorenzo del Vallo - Spezzano A.			5.501.531,29	6.376.977,38			11.878.508,68

Codice Intervento	Titolo Intervento	D. Lgs. 96/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendicontato (Euro)	Del. CIPE n.142/99 (Euro)	Del. CIPE n.84/2000 (Euro)	Del. CIPE n.133/2002 (Euro)	FEOGA 2000/2006 (Euro)	TOTALE (Euro)
D.07	Riordino impianto irriguo DX Crati e della fascia costiera fino al Trionto - Agro di Terranova di Sibari - Corigliano						9.364.071,51	9.364.071,51
D.13	Impermeabilizzazione vasche di compenso impianto irriguo Isola Capo Rizzuto	1.194.048,35						1.194.048,35
D.17	Completamento impianto irriguo del torrente Bruzzano del C.B. Versante Calabro Jonico Meridionale				1.942.910,85			1.942.910,85
D.18	Miglioramento e completamento impianto irriguo nella vallata del torrente Valanidi						568.102,59	568.102,59
D.19	Piano per la razionale utilizzazione delle risorse idriche a servizio del comprensorio irriguo. II° e III° stralcio, agro di Candidoni, Laureana di Borrello, Serrata (C.B. Piana di Rosarno)						4.648.112,09	4.648.112,09
D.20	Opere per il ripristino delle utenze irrigue del Consorzio "Capo Vaticano" 2° stralcio a completamento impianto irriguo				545.094,43		571.862,40	1.116.956,83
D.21	Progetto esecutivo III° stralcio: costruzione dell'adduttore, adduttrici ed impianti della vasca di compenso "Calusia", alla vasca di Barretta fino al ponte canale "Caputi"(C.B. Valle del Neto)	8.779.767,28						8.779.767,28
D.22	Lavori di ristrutturazione e ammodernamento di alcuni tratti di condotta irrigua	355.322,35		348.091,95				703.414,30
D.23	Opera di presa e vasca di demodulazione del torrente Simeri			14.022.088,86			599.978,31	14.622.067,17
CAL08	Lavori per la utilizzazione delle acque regolate dall'invaso sul fiume Metramo		10.807.846,63				18.224.509,95	29.032.356,58

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice Intervento	Titolo Intervento	D. Lgs. 96/93 (Euro)	QCS 94/99 Rendicontato (Euro)	Del. CIPE n.142/99 (Euro)	Del. CIPE n.84/2000 (Euro)	Del. CIPE n.133/2002 (Euro)	FEOGA 2000/2006 (Euro)	TOTALE (Euro)
D.65	Ristrutturazione impianto irriguo Zoccalia - La Caccia agro di Saracena						1.380.386,49	1.380.386,49
D.77	Ristrutturazione e ammodernamento rete irrigua Bassa Valle Neto					21.129.000,00		21.129.000,00
D.78	Completamento opera di presa e vasca didemodulazione torrente Simeri					5.165.000,00		5.165.000,00
D.79	Consolidamento spalla destra traversa di Tarsia					2.943.000,00		2.943.000,00
D.85	Ripristino e messa in funzione della diga Votturino. Interventi di manutenzione straordinaria - 1° lotto.						1.000.000,00	1.000.000,00
D.90	Impianto irriguo Giardini di Trebisacce ed opere connesse						1.514.437,17	1.514.437,17

1.5 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Lavori Pubblici, Edilizia residenziale, Politica della casa

Via Crispi – Catanzaro

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile dell'Accordo	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. F. Mirante	0961/709564 – 0961/709572	Ing. D. Pallaria	Ing. Viscomi	0961/857492 0961/767215 0961/767212 0961/368034

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

2 APQ “INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO”

FINALITA’: assicurare migliore accessibilità al territorio regionale nel settore stradale, aeroportuale, portuale e ferroviario mediante:


- la realizzazione di una rete di sistemi di trasporto stradale correlata allo sviluppo sostenibile ed idonea a garantire un adeguato livello di servizi per i flussi di traffico esistenti,
- il recupero dal punto di vista funzionale della rete stradale regionale esistente;
- il potenziamento delle principali linee ferroviarie;
- la realizzazione di interventi di ammodernamento dei servizi portuali ed aeroportuali.

I descritti obiettivi strategici venivano originariamente perseguiti attraverso un programma di interventi individuati nell’ambito dei tre Accordi già sottoscritti ed attualmente in corso di rimodulazione, vale a dire:

- l’Accordo di Programma Quadro Infrastrutture di Trasporto stipulato in data 29 luglio 2002. In tale Accordo sono inseriti n.97 interventi riguardanti il settore stradale, aeroportuale, portuale e ferroviario, per un investimento complessivo programmato di M€ 1.921,64 ⁽¹⁷⁾;
- l’Atto Integrativo al suddetto APQ, stipulato in data 30 dicembre 2004. Tale Atto prevede un unico intervento nel settore stradale per un investimento complessivo programmato di M€ 740,00 ⁽¹⁷⁾;
- il II Atto Integrativo al suddetto APQ, stipulato in data 29 dicembre 2005. Tale Atto prevede n.4 nuovi interventi riguardanti n. 2 il settore stradale e n. 2 il settore aeroportuale per un investimento complessivo programmato di M€ 57,288 ⁽¹⁷⁾.

I tre Accordi sopraindicati confluiranno nel nuovo APQ denominato: “Atto di raccordo Infrastrutture di Trasporto e Atti Integrativi”, in corso di definizione e che, attualmente, risulta avere una dotazione finanziaria complessiva pari a M€ 2.716,46.

⁽¹⁷⁾ Cfr. I rapporto sullo stato degli APQ in Calabria – maggio 2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Nello specifico, ai fini dell'individuazione degli interventi da inserire in tale nuovo Atto, sono stati effettuati i seguenti *step*:

- 1) verifica dello stato di attuazione degli interventi inseriti nei suddetti Accordi alla data del 31 dicembre 2005. Per inciso, il monitoraggio dei primi due Accordi risultava sospeso da giugno 2004, per cui si è reso necessario acquisire presso i soggetti attuatori i dati sull'avanzamento realizzato nell'arco dell'ultimo anno;
- 2) rilevazione delle variazioni intervenute e/o proposte nell'attuazione degli interventi rispetto all'ultimo monitoraggio, in particolare dal punto di vista della tipologia di opere previste, delle fonti di copertura finanziaria, dei costi e dei tempi di realizzazione;
- 3) individuazione di nuovi interventi finalizzati a completare e/o potenziare interventi già in atto oppure a razionalizzarne l'attuazione mediante la suddivisione in lotti funzionali, sulla base delle proposte formulate dai soggetti attuatori;
- 4) definizione dell'elenco degli interventi raggruppati per settore (stradale, aeroportuale, portuale e ferroviario), recependo le variazioni rilevate per quelli già in corso di attuazione ed inserendo i nuovi interventi proposti dai soggetti attuatori.

Nei paragrafi seguenti viene rappresentato il quadro generale del nuovo Accordo ad oggi disponibile, con particolare riferimento alla relativa copertura finanziaria e all'avanzamento complessivo economico e contabile rilevato al 31/12/2005. Verrà, inoltre, fornito l'elenco in via di definizione degli interventi suddivisi nei quattro settori specifici (Stradale, Aeroportuale, Portuale e Ferroviario), con l'indicazione del livello di realizzazione.

I dati e le informazioni rappresentati potranno subire variazioni fino al momento della sottoscrizione del nuovo Accordo.

2.1 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE


Costo Complessivo (Euro)	Impegni Contrattualizzati (Euro)	Pagamenti (Euro)
2.617.009.415,47	655.158.066,52	299.925.146,19

2.2 ELENCO DEGLI INTERVENTI

2.2.1 SETTORE STRADALE


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
ANASO1	Lavori di costruzione della E90 - tratto SS106 Jonica dallo svincolo di Squillace (km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500) e lavori di prolungamento della SS 280 dei Due Mari dallo svincolo San Sinato allo svincolo di Germaneto	BORGIA (CZ) CATANZARO (CZ) SIMERI CRICHI (CZ) SQUILLACE (CZ) STALETTI (CZ) SAN FLORO (CZ)	ANAS	740.000.000,00	0	0%
ANASCZO1	SS.182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 5, lotto 3 bis: "Bretella di Pretrizzi"	ARGUSTO (CZ) GAGLIATO (CZ) PETRIZZI (CZ)	ANAS	13.570.000,00	118.134,08	1%
ANASCZO2-4	SS.182 "Trasversale delle Serre" - Lavori di costruzione dei Tronchi IV e IV bis - Tronco IV: da bivio di Montecucco a svincolo di Chiaravalle C.le - Tronco IV bis: Asta per Serra San Bruno	ARGUSTO (CZ) CARDINALE (CZ) CHIARAVALLE C.LE (CZ) TORRE DI RUGGIERO (CZ) SIMBARIO (CZ) SERRA SAN BRUNO (CZ) SPADOLA (CZ)	ANAS	167.414.923,65	2.800.000,00	2%
ANASCZO5	SS.18 "Tirreno inferiore" adeguamento svincolo S.S. 18-S.S. 107 presso l'abitato di Paola	PAOLA (CZ)	ANAS	8.216.000,00	0	0%
ANASCZO6	SS.283 "Delle Terme" - Lavori di costruzione del 3° tronco dall'innesto con la S.S. 533 (San Marco Argentano) allo svincolo di Spezzano Terme dell'Autostrada SA/RC Lotto 1° dall'Innesto con la S.S. 533 (San Marco Argentano) allo Svincolo per Roggiano Gravina.	S.MARCO ARGENTANO (CS)	ANAS	21.440.034,71	16.061.570,66	75%

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
ANASCZ07	SS.112 "D'Aspromonte" - Lavori occorrenti per l'eliminazione di situazioni di pericolo tra i km. 61+000 e 62+100 (Galleria C).	PLATI' (RC)	ANAS	6.512.419,00	4.740.919,00	73%
ANASCZ08	SS.670 "Dei Piani D'Aspromonte" Esecuzione dei lavori di costruzione della variante Santa Lucia San Roberto compreso tra la località Fiumara di Muro e San Roberto.	S.ROBERTO (RC)	ANAS	9.000.596,61	3.096.120,46	34%
ANASCZ09/a	SS.184 - Lavori occorrenti per la costruzione della strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie 2^ Lotto Prioli Mulini di Calanna.	CALANNA (RC)	ANAS	17.008.194,44	3.158.563,85	19%
ANASCZ10	SS.106 Raccordo Autostradale - Lavori delle opere di svincolo alla viabilità locale - Tratto svincolo Arangea Torrente D'Armo Costruzione Svincolo Malderiti e Asta di Raccordo all'Aeroporto di Reggio Calabria.-	REGGIO CALABRIA	ANAS	25.910.765,00	13.385.864,12	52%
ANASCZ11	SS.106 "Jonica" Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Bova Marina e Palizzi,	BOVA MARINA (RC)	ANAS	2.983.425,59	2.980.523,30	100%
ANASCZ12a	Lavori di costruzione della SS 106 Jonica Variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica fra i Km 107+800 e Km 110+550 compreso lo svincolo di Gioiosa Est.	GIOIOSA JONICA (RC) ROCCCELLA JONICA (RC)	ANAS	131.000.000,00	0	0%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
ANASCZ13	SS.106 "Jonica" Lavori per la costruzione del nuovo ponte sul Fiume Ancinale in prosecuzione della variante di Soverato e dello svincolo per la trasversale delle Serre.	CATANZARO	ANAS	11.004.113,30	3.843.564,90	35%
ANASCZ14	SS.106 e 534 di "Cammarata e degli Stombi" - Lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce della Cassa per il Mezzogiorno per l'allacciamento della S.S. 106 Radd. alla A/3 (dal Bivio degli Stombi alla S.S. 106 Radd. compreso il raccordo per il nuovo Museo di Sibari).	CASSANO ALLO JONIO (CS)	ANAS	30.336.080,71	29.310.000,00	97%
ANASCZ15	S.S. 106 - Lavori di ammodernamento e adeguamento del tratto compreso tra i Km 393+840 Amendolara e Km 410+040 Rocca Imperiale - 2 Lotto (tratto compreso tra i Km 398+720 e Km 403+060) - Stralcio tra i Km 398+720 e 401+000	ROSETO CAPO SPULICO (CS)	ANAS	18.699.236,26	18.219.428,03	97%
ANASCZ16	S.S.106 "Jonica" - Lavori di ammodernamento ed adeguamento del tratto compreso tra i km. 393+840 (Amendolara) e 410+040 (Rocca Imperiale) III Lotto - Tratto compreso tra i km 402+400 e km 405+950 - 1° Stralcio Carreggiata di Valle.	MONTEGIORDANO (CS) ROSETO CAPO SPULICO (CS)	ANAS	50.855.212,37	48.397.137,74	95%
ANASCZ17	SS.18 - Lavori di costruzione della variante di Coreca in Comune di Amantea tra le progressive Km.che 345+700 e 348+000	AMANTEA (CS)	ANAS	15.597.874,60	14.966.456,73	96%

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
ANASCZ18	SS.106 "Jonica" Lavori di completamento dell'ammodernamento del tratto compreso tra i km. 42+000 e 48+000 variante esterna all'abitato di Bova Marina costruzione dello svincolo di Bova Nord km. 42+000	BOVA MARINA (RC)	ANAS	2.797.000,00	4.002,08	0%
ANASREGCS1	SS.660 Acri - A3 (svincolo Rose - Montalto Uffugo) - I lotto: Acri - attraversamento F. Mucone	ACRI (CS)	ANAS	20.617.000,00	0	0%
ANASREGCS2	SS.283 Guardia Piemontese - San Marco Argentano	ACQUAPPESA (CS) FAGNANO CASTELLO (CS) GUARDIA PIEMONTESE (CS) SAN MARCO ARGENTANO(CS)	ANAS	11.690.000,00	0	0%
ANASREGRC1	Collegamento tra lo svincolo autostradale di Rosarno e la SGC 281 Tirreno – Jonio	ROSARNO (RC)	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	8.000.000,00	317.965,96	4%
REG-S-CS01	SGC Sibari - SS Silana 177 prog.44979,102. - I lotto: dal km 0+000 al km 5+366 (incrocio strada comunale)	ACRI (CS) CORIGLIANO CALABRO (CS) SAN DEMETRIO CORONE (CS) SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)	PROVINCIA DI COSENZA	29.943.000,00	0	0%
REG-S-CS02	SP. Scalea - Mormanno - I lotto: Scalea - Santa Domenica Lavori di adeguamento	NORMANNO (CS) PAPASIDERO (CS) SANTA DOMENICA TALAO (CS) SCALEA (CS)	PROVINCIA DI COSENZA	10.000.000,00	156.306,90	2%


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
REG-S-CS03	SS 105 - Belvedere Marittimo - Lungro - Castrovillari - A3 (svincolo Frascineto - Castrovillari) - Francavilla - Villapiana Scalo e, da Francavilla, raccordo San Lorenzo - Cerchiara I lotto: Belvedere Marittimo - Esaro	ACQUAFORMOSA (CS) BELVEDERE MARITTIMO (CS) CASTROVILLARI (CS) CERCHIARA DI CALABRIA (CS) FRANCAVILLA MARITTIMA (CS) LUNGRO (CS) SAN DONATO DI NINEA (CS) SANGINETO (CS) SANT'AGATA DI ESARO (CS) SARACENA (CS) VILLAPIANA (CS)	PROVINCIA DI COSENZA	20.000.000,00	316.927,20	2%
REG-S-CS4a	Collegamento Mirto-Crosia-Longobucco-Ponte di Cropalati. IV Lotto: Longobucco (da fine III Lotto) - Frazione di Destro	LONGOBUCCO (CS) CROPALATI (CS)	COMUNITA' MONTANA SILA GRECA	24.289.000,00	0	0%
REG-S-CS4b	S.S. 531 e S.S. 177 Collegamento Mirto-Crosia-Longobucco Tratto Ponte di Cropalati- Crosia e strada per Bocchigliero.	BOCCHIGLIERO (CS) CALOPEZZATI (CS) CALOVETO (CS) CROPALATI (CS) CROSIA (CS)	PROVINCIA DI COSENZA	890.049,00	64.162,04	7%
REG-S-CZ01	Strada Provinciale SS 280 Germaneto - Catanzaro Lido	CATANZARO (CZ)	PROVINCIA DI CATANZARO	52.150.000,00	165.207,06	0%
REG-S-CZ03	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO GIRIFALCO - STRADA DEI DUE MARI (SS 280) TRATTO FUNZIONALE BIVIO VENA DI MAIDA - SUPERSTRADA DEI DUE MARI - SECONDO LOTTO	FEROLETO ANTICO (CZ) MAIDA (CZ)	PROVINCIA DI CATANZARO	12.910.000,00	170.553,86	1%
REG-S-CZ04	SS 19 e strada provinciale Medio Savuto - Serrastretta - Marcellinara - I lotto: Medio Savuto - Serrastretta	SOVERIA MANNELLI (CZ) DECOLLATURA (CZ) PEDIVIGLIANO (CZ)	PROVINCIA DI CATANZARO	60.436.000,00	940.625,20	2%

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
REG-S-CZ05	Adeguamento SP Bivio fiume Alli - SS 106	CATANZARO (CZ) SIMERI CRICHI (CZ)	PROVINCIA DI CATANZARO	3.882.000,00	2.006.194,77	52%
REG-S-CZ06	Lavori di completamento adeguamento bivio fiumina Alli - SS 106	CATANZARO (CZ) SIMERI CRICHI (CZ)	PROVINCIA DI CATANZARO	1.500.000,00	0	0%
REG-S-CZ07	Adeguamento della S.P. "SS 109-Bivio Buturo-Sersale-Cropani-SS 106" (Tratto funzionale Sersale-Cropani)	CROPANI (CZ) SERSALE (CZ)	PROVINCIA DI CATANZARO	13.600.000,00	0	0%
REGS-CZ07a		CROPANI (CZ) SELLIA MARINA (CZ)	PROVINCIA DI CATANZARO	12.000.000,00	0	0%
REG-S-KR01	Tratto Trepidò - Cotronei - SS 107 I lotto: SS 107 - Cotronei	COTRONEI (KR) CACCURI (KR)	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE	19.879.000,00	207.632,31	1%
REG-S-KR02	SS 109 - SS 106 - Realizzazione della strada provinciale dalla SS 106 per Cutro alla SS 109 in contrada Lenza	CROTONE (KR) CUTRO (KR) ROCCABERNARDA (KR)	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE	3.000.000,00	2.850.000,00	95%
REG-SKR02a	SS 109 - SS 106 - Realizzazione della strada provinciale dalla SS 106 per Cutro alla SS 109 in contrada Lenza	CROTONE (KR) CUTRO (KR) ROCCABERNARDA (KR)	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE	10.100.500,00	0	0%
REG-S-RC02	Pedemontana della Piana di Gioia Tauro Tratto Delianova - Cinquefrondi. I stralcio I Lotto. Tratto innesto per S. Giorgio Morgetosvincolo di Taurianova (ex SS 111 per Taurianova)	CINQUEFRONDI (RC) DELIANUOVA (RC)	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	27.632.000,00	449.711,28	2%
REG-S-RC05	Delianova- A3 (svincolo Gioia Tauro). I stralcio I Lotto Delianova- Svincolo Calabretto	DELIANUOVA (RC) GIOIA TAURO (RC)	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	30.760.000,00	900.448,55	3%
REGSRC06/a	Nuova costruzione e parziale adeguamento SS 112 Dir. "SGC Bovalino - Plati - Zillastro - Bagnara" Lotto D- Svincolo per Natile - Svincolo per Plati	PLATI' (RC)	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	12.600.000,00	1.544.837,19	12%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
REGSRC06/b	Nuova costruzione e parziale adeguamento SS 112 Dir. "SGC Bovalino - Plati - Zillastro - Bagnara" Lotto E I° Stralcio - ammodernamento Bovalino - Plati	BOVALINO (RC) CARERI (RC)	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	9.292.000,00	0	0%
REGSRC06/c	Nuova costruzione e parziale adeguamento SS 112 Dir. "SGC Bovalino - Plati - Zillastro - Bagnara" Lotto E II° Stralcio	BOVALINO (RC) CARERI (RC)	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	3.000.000,00	0	0%
REGSRC2/a	Pedemontana della Piana di Gioia Tauro-tratto Delianova-Cinquefrondi. 2^ stralcio I lotto S.G.C. svincolo Taurianova (ex SS111) - innesto per Scroforio verso Oppido Mamertina e Parapodio	CITTANOVA (RC) MOLOCHIO (RC) TAURIANOVA (RC) TERRANOVA SAPPO MINULIO(RC)	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	26.057.000,00	0	0%
REG-S-RC34	Pedemontana della Piana di Gioia Tauro Tratto: SGC Cinquefrondi - Nuovo Svincolo A3 (di Laureana di Borrello. I Lotto tratto innesto per Maropati- nuovo svincolo A3 di Laureana di Borrello	GALATRO (RC) LAUREANA DI BORRELLO (RC) ROSARNO (RC)	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	21.950.000,00	540.981,10	2%
REG-S-VV01	SS 522 e SS 18. Rosarno - Nicotera - Ioppolo - Pizzo e circonvallazione del centro abitato di Pizzo. Tratto Tropea - Rosarno: I lotto tratto S. Domenica - Ricadi - Bivio Panaia; III lotto Galleria di Coccorino di Ioppolo. Variante di Pizzo: I lotto da stazione Vibo Pizzo a SP n.5	JOPPOLO (VV) PIZZO (VV) RICADI (VV) VIBO VALENTIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	30.000.000,00	4.000.000,00	13%
REG-S-VV02	SP dei Pioppi Tropea - A3 (svinc. Serre) - Fondo Valle Mesima	DRAPIA (VV) FILANDARI(VV) ROMBIOLO (VV) SPILINGA (VV) STEFANACONI(VV) VIBO VALENTIA ZUNGRI(VV)	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	10.000.000,00	137.242,68	1%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
TOTALE				1.758.523.425,24	175.851.081,05	10%

2.2.2 SETTORE AEROPORTUALE

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
ENAC/CZ/03	Lamezia Terme: Riqualfica pista di volo	LAMETIA TERME (CZ)	SACAL	5.500.000,00	10.000,00	0%
ENAC/CZ/09	Lamezia Terme: Impianto smistamento e controllo 100%bagagli da stiva	LAMETIA TERME (CZ)	SACAL	5.000.000,00	4.044.012,00	81%
ENAC/CZ/10	Ampliamento aerostazione passeggeri	LAMETIA TERME (CZ)	SACAL	7.500.000,00	0	0%
ENAC/KR/06	Crotone: Ampliamento e riqualfica piazzale sosta aeromobili, raccordi, impianto di illuminazione piazzale aa/mm (torri faro).	ISOLA DI CAPORIZZUTO (KR)	Società "Sant'Anna" S.p.A. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Crotone	3.500.000,00	102.390,00	3%
ENAC/KR/07	Impianto di trattamento acque meteoriche superficiali - sistemazioni idrauliche connesse agli interventi di adeguamento e messa a norma delle superfici di sicurezza Strip e RESA.	ISOLA DI CAPORIZZUTO (KR)	Società "Sant'Anna" S.p.A. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Crotone	1.509.825,00	47.984,00	3%
ENAC/KR/10	Crotone: Impianto di smistamento e controllo di sicurezza 100% bagagli da stiva	ISOLA DI CAPORIZZUTO (KR)	Società "Sant'Anna" S.p.A. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Crotone	196.248,94	196.248,94	100%
ENAC/KR/11	Aeroporto di Crotone: Prolungamento pista di volo (prog. ENAC)	ISOLA DI CAPORIZZUTO (KR)	Società "Sant'Anna" S.p.A. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Crotone	7.890.000,00	87.860,00	1%
ENAC/RC/01	Aeroporto di Reggio Calabria: Riqualfica e potenziamento delle infrastrutture di volo 13-15	REGGIO CALABRIA	SOGAS	4.449.457,17	4.449.457,17	100%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
ENAC/RC/02	Interventi di adeguamento della zona aeroportuale air-side: strip, trattamento acque meteoriche, pavimentazione pista 11-29, viabilità perimetrale, recinzione	REGGIO CALABRIA	SOGAS	3.167.742,76	28.764,49	1%
ENAC/RC/04	Prolungamento pista di volo 15/33	REGGIO CALABRIA	SOGAS	6.882.932,30	0	0%
ENAC/RC/05	Aeroporto di Reggio Calabria: Ristrutturazione ed adeguamento aerostazione passeggeri (prog. ENAC)	REGGIO CALABRIA	SOGAS	8.000.000,00	48.675,03	1%
ENAC/RC/11	Aeroporto di Reggio Calabria. Edificio polifunzionale sosta mezzi di rampa	REGGIO CALABRIA	SOGAS	600.000,00	0	0%
ENAC/RC09a	Reggio Calabria: Impianti di smistamento e controllo 100% bagagli da stiva.	REGGIO CALABRIA	SOGAS	1.948.864,20	67.981,24	3%
ENAC/RC09b	Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento piazzale di sosta aeromobili e raccordi.	REGGIO CALABRIA	SOGAS	349.000,00	0	0%
ENAC/RC10a	Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito air side - 1° Lotto piazzale AA/MM e Taxiway	REGGIO CALABRIA	SOGAS	1.200.900,00	0	0%
ENAC/RC10b	Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito air side - 1° Lotto piazzale AA/MM e Taxiway perimentrale, manufatti, trattamento acque	REGGIO CALABRIA	SOGAS	2.799.100,00	0	0%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
ENAC/RC12	Aeroporto di Reggio Calabria. Ampliamento aerostazione passeggeri	REGGIO CALABRIA	SOGAS	2.900.000,00	0	0%
ENACCZ05a	Lamezia Terme: Riconfigurazione piazzale sosta aa.mm	LAMETIA TERME (CZ)	SOGAS	2.250.000,00	5.000,00	0%
ENACCZ05b	Adeguamento impianto	LAMETIA TERME (CZ)	SOGAS	2.750.000,00	0	0%
ENAV-CZ-02	Aeroporto di Lamezia Terme: Ammodernamento ed implementazione Sistema "ATC" (prog. ENAV)	LAMETIA TERME (CZ)	ENAV	41.143.000,00	28.646.525,27	70%
ENAV-KR-03	Aeroporto di Crotone: Ammodernamento Sistema "AVL"	CROTONE	ENAV	1.077.024,00	1.071.479,12	99%
ENAV-RC-01	Aeroporto di Reggio Calabria: Ammodernamento "ATC" e relative opere ed impianti	REGGIO CALABRIA	ENAV	10.361.357,90	10.345.399,48	100%
REG-CS-SDF	REALIZZAZIONE DELL'AEROPORTO DI SIBARI	SIBARI	Assessorato LL.PP. Regione Calabria	1.000.000,00	0	0%
TOTALE				121.975.452,27	49.151.776,74	40%

2.2.3 SETTORE PORTUALE

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
MITOM-CZ02	Porto di Catanzaro Loc. Casciolino - Ripristino opere foranee esistenti e completamento della struttura portuale	CATANZARO	Genio Civile OO.MM.	7.315.608,58	2.767.489,41	38%
MITOM-KR02	Nuovo Porto di Crotone - Costruzione Banchina darsena e relativi piazzali, nonche escavazione dei fondali in attuazione del vigente P.R.P.	CROTONE	Genio Civile OO.MM.	20.000.000,00	0	0%
MITOM-KR03	Vecchio Porto di Crotone - Prolungamento molo foraneo Bacino SUD	CROTONE	Genio Civile OO.MM.	7.000.000,00	0	0%


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
MITOM-RC01	Porto di Gioia Tauro - Ampliamento del canale portuale e definizione viabilità retrostante ed opere di completamento	GIOIA TAURO	Genio Civile OO.MM.	14.000.000,00	476.503,74	3%
MITOM-RC02	Porto di Gioia Tauro - ampliamento Bacino "NORD" con formazione di nuova imboccatura portuale e dragaggio fondale	GIOIA TAURO	Genio Civile OO.MM.	102.467.677,00	0	0%
MITOM-RC03	Porto di Gioia Tauro - Realizzazione piazzale retrostante Banchina "Alti Fondali" e dragaggio fondali antistanti	GIOIA TAURO	<i>Genio Civile OO.MM.</i>	27.750.000,00	0	0%
MITOM-RC04	Porto di Gioia Tauro - Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di adeguamento strutturale della terza via di corsa nei tratti "A", "B" e "C" delle banchine di levante	GIOIA TAURO	Genio Civile OO.MM.	50.000.000,00	0	0%
MITOM-RC05	Porto di Gioia Tauro - Adeguamento attuale imboccatura portuale bacino di espansione	GIOIA TAURO	<i>Genio Civile OO.MM.</i>	40.000.000,00	11.443,12	0%
MITOM-RC06	Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento delle banchine del bacino Nord del Porto	GIOIA TAURO		22.800.000,00	438.096,49	2%
MITOM-RC11	Porto di Reggio Calabria - Rifacimento Impianto di illuminazione portuale	REGGIO CALABRIA	Genio Civile OO.MM.	1.025.000,00	0	0%
MITOM-RC12	Porto di Reggio Calabria - Rifacimento pavimentazione piazzale e banchina di "levante"	REGGIO CALABRIA	Genio Civile OO.MM.	1.100.000,00	0	0%

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
MITOM-RC13	Porto di Villa San Giovanni - Consolidamento banchina di riva	VILLA SAN GIOVANNI	Genio Civile OO.MM.	2.070.000,00	0	0%
MITOM-RC14	Palmi - Taureana (porto rifugio)-Lavori di completamento delle opere foranee.	PALMI	Genio Civile OO.MM.	6.500.000,00	3.720.681,94	57%
MITOM-RC15	Porto di Scilla - Intervento di ampliamento mediante prolungamento del secondo braccio del molo foraneo e ristrutturazione delle opere portuali	SCILLA	Genio Civile OO.MM.	10.300.000,00	0	0%
MITOM-RC2a	Porto di Gioia Tauro - Piazzale portuale retrostante la banchina Nord - 1° lotto	GIOIA TAURO	Genio Civile OO.MM.	12.021.883,42	276.665,32	2%
MITOM-RC3a	Porto di Gioia Tauro - Realizzazione del piazzale portuale retrostante la banchina denominata "Alti Fondali" - 2° lotto	GIOIA TAURO	Genio Civile OO.MM.	4.024.368,96	1.796.711,38	45%
MITOM-VV01	Porto di Vibo Valentia - Lavori di completamento delle banchine in riva in conformità alle previsioni del P.R.P. compreso conmsolidamento banchina "Fiume" ed escavazione dei fondali.	VIBO VALENTIA	Genio Civile OO.MM.	20.000.000,00	0	0%
MITOM-VV02	Porto di Vibo Valentia - Rifacimento impianto illuminazione portuale	VIBO VALENTIA	Genio Civile OO.MM.	300.000,00	285.000,00	95%
TOTALE				348.674.537,96	9.772.591,40	3%

2.2.4 SETTORE FERROVIARIO

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
FS-CZ-01	Potenziamento infrastruttura e tecnologico della linea Lamezia Terme - Catanzaro Lido	AMATO (CZ) BORGIA (CZ) CATANZARO FEROLETO ANTICO (CZ) LAMETIA TERME MARCELLINARA (CZ) SETTINGIANO (CZ) TIRIOLO (CZ)	FS SPA	199.000.000,00	6.711.193,00	3%
FS-CZ-RC	Linea Taranto - Reggio Calabria (direttrice Jonica)	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ) SANTA CATERINA DELLO JONIO (CZ) BIANCO(RC) BOVALINO(RC) BRANCALEONE(RC) CAULONIA (RC) FERRUZZANO (CZ) GIOIOSA IONICA (RC) LOCRI(RC) MONASTERACE (RC) RIACE (RC)	RFI SpA	7.230.000,00	7.130.000,00	99%
FS-RC-01	Raddoppio ed elettrificazione della tratta Reggio Calabria - Melito (fase)	MELITO DI PORTOSALVO (RC) MONTEBELLO IONICO (RC) MOTTA SAN GIOVANNI (RC) REGGIO DI CALABRIA	FS SPA	167.000.000,00	60.336.300,00	36%
FS-RC-02	Programma di Riqualificazione delle stazioni in Calabria (fase)	CATANZARO LAMETIA TERME REGGIO DI CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI (RC)	RFI SpA	10.706.000,00	7.688.179,38	72%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
REGMETROCS	Servizi di progettazione per la realizzazione della Metropolitana leggera Cosenza - Rende	COSENZA RENDE(CS)	Regione Calabria Ass. LL. PP.	3.900.000,00	69.312,56	2%
TOTALE				387.836.000,00	81.934.984,94	21%

2.3 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento dei Trasporti, Infrastrutture e Patrimonio immobiliare della Regione

Via Milano – Catanzaro


Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile dell'Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Avv. A. Izzo	0961/747230 0961/857919	Ing. B. Gualtieri	0961/794716	Ing. B.Gualtieri	0961/794716

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

3 APQ “INFRASTRUTTURAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE”

FINALITA’: L’Accordo persegue, nel quadro di una strategia regionale di irrobustimento del sistema produttivo calabrese, l’obiettivo strategico di innalzare il grado di attrattività, soprattutto nei confronti delle iniziative imprenditoriali extraregionali, esercitato dal territorio della Regione.

TIPOLOGIA:	SVILUPPO LOCALE
DATA SOTTOSCRIZIONE:	03/07/2002
DOTAZIONE FINANZIARIA:	75.658.740,77 Euro
INTERVENTI:	27
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Attività Produttive Ministero dell’Economia e Finanze Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Regione
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	% di avanzamento su Costo Complessivo: Impegni 37,96% Pagamenti 19,85%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

3.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	71.354.940,17
Altri soggetti pubblici	4.303.800,60
Totale Risorse	75.658.740,77

3.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI


Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Delibera CIPE n.84/2000	39.430.195,15
Delibera CIPE n.17/2003	31.924.745,02
TOTALE	71.354.940,17

3.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
1998	0,00	650.317,37
2001	0,00	7.277.196,94
2002	961.578,65	1.356.088,07
2003	625.521,87	439.103,00
2004	6.024.272,97	5.846.297,50
2005	9.399.550,12	12.627.268,11
2006	39.975.304,09	0,00
2007	10.485.604,98	0,00
2008	6.812.762,01	0,00
TOTALI	74.284.594,69	28.196.270,99

3.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE


	Costo Complessivo (Euro)	Impegni Contrattualizzati (Euro)	Pagamenti (Euro)	Economie (Euro)
TOTALE	74.284.594,69	28.196.270,99	14.745.942,37	1.374.146,08

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

3.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
CS-01	Costruzione dell'accesso viario e delle reti idrica e fognaria dell'area a monte adiacente alla SS 106 R	CORIGLIANO CALABRO (CS)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Cosenza	1.776.611,73	1.048.128,87	59%
CS-02	Costruzione delle reti viarie, idriche e fognarie area sud a monte della SS 106R	CORIGLIANO CALABRO (CS)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Cosenza	1.724.966,04	607.723,67	35%
CS-03	Completamento infrastrutturale dell'area Nord-Est dell'agglomerato industriale di Schiavonea	CORIGLIANO CALABRO (CS)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Cosenza	981.268,11	746.891,00	76%
CS-04	Realizzazione dell'illuminazione stadale 1° lotto	CORIGLIANO CALABRO (CS)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Cosenza	1.991.963,93	1.060.943,42	53%
GT-01	Infrastrutture di base nella 3° zona industriale dell'agglomerato di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando	GIOIA TAURO (RC)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Reggio Calabria	23.240.560,46	6.429.348,77	28%
GT-02	Lavori agli impianti tecnologici per l'adeguamento del binario di raccordo Rosarno-S.Ferdinando.	ROSARNO (RC)-SAN FERDINANDO (RC)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Reggio Calabria	1.291.142,24	284.051,29	22%
KR-01	Ampliamento della zona industriale - Infrastrutturazione primaria nella localita Zigari	CROTONE (KR)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Crotone	6.394.242,53	477.760,00	7%
KR-02	- Ampliamento della Zona industriale - Infrastrutturazione primaria nella localita Passovecchio	CROTONE (KR)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Crotone	3.934.725,01	210.120,00	5%

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
LT-01	Completamento infrastrutturazione area industriale: Comparto n^1 (Area ex Sir) e Comparto n^2 (Area a monte S.S. n^18)	LAMEZIA TERME (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I.- LT)	10.845.584,55	29.733,12	0%
LT-02	Infrastrutturazione di base del Comparto A all'interno dell'area ex Sir	LAMEZIA TERME (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I.- LT)	1.685.330,03	1.685.330,03	100%
LT-03	Infrastrutturazione di base del Comparto industriale in c.da "Rotoli" del Comune di Lamezia Terme	LAMEZIA TERME (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I.- LT)	4.811.828,93	24.331,92	1%
LT-04	Realizzazione viabilità di collegamento della zona industriale/artigianale in località "Condomini" del Comune di Maida	MAIDA (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I.- LT)	315.896,03	177.999,32	56%
LT-05	Completamento opere di urbanizzazione Comparto industriale/artigianale in loc. Quota Barile del Comune di Maida	MAIDA (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I.- LT)	588.698,39	559.263,48	95%
LT-06	Completamento opere di urbanizzazione comparto industriale/artigianale in loc. Callipo del Comune di Curinga	CURINGA (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I.- LT)	516.456,90	342.859,21	66%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
LT-07	Alimentazione idrica: completamento anello principale	LAMEZIA TERME (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I. - LT)	892.592,46	20.677,95	2%
LT-08	Realizzazione fabbricato Tipo F nel compendio "Centro Agroalimentare"	LAMEZIA TERME (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I. - LT)	1.827.136,71	356.545,03	20%
SDF-CS-01	Studio di fattibilita per la realizzazione di un centro di stoccaggio per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotto ortofrutticoli	COSENZA (CS)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Cosenza	87.787,34	87.787,34	100%
SDF-CS-02	Studio di fattibilita per la realizzazione di un centro fieristico	COSENZA (CS)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Cosenza	82.633,10	82.633,10	100%
SDF-KR-01	Studio di fattibilita "Centro smistamento merci 1? lotto (raccordo ferroviario ed infrastrutture a servizio) - localita Zigari"	CROTONE (KR)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Crotone	126.495,79	126.495,79	100%
SDF-KR-02	Studio di fattibilita per la realizzazione di edifici e magazzini a completamento del centro smistamento merci	CROTONE (KR)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Crotone	99.996,38	99.996,38	100%
SDF-LT-01	Studio di fattibilita "Recupero di edifici esistenti per la realizzazione di un centro direzionale e servizi per le imprese localizzate nell'area"	LAMEZIA TERME (CZ)	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale del comprensorio di Lamezia Terme (A.S.I. - LT)	48.603,33	48.603,33	100%

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SDF-VV-01	Studio per la realizzazione di un centro direzionale a servizio delle aziende in zona industriale Aeroporto	VIBO VALENTIA (VV)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia	73.595,11	73.595,11	100%
SDF-VV-02	Studio di fattibilità per la sostenibilità tecnica, economica ed ambientale della realizzazione di una nuova Area di Sviluppo Industriale	VIBO VALENTIA (VV)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia	112.499,81	112.499,81	100%
VV-01	Realizzazione di un collettore fognario di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il depuratore di Porto Salvo	VIBO VALENTIA (VV)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia	2.051.366,81	520.509,86	25%
VV-02	Progetto per la dotazione di attrezzature per la gestione dei servizi consortili e realizzazione di un capannone per il ricovero degli attrezzi e delle macchine	VIBO VALENTIA (VV)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia	650.317,37	412.073,25	63%
VV-03	Realizzazione delle infrastrutture primarie nel comparto B dell'agglomerato industriale zona industriale Aeroporto	VIBO VALENTIA (VV)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia	5.195.830,13	1.241.847,64	24%
VV-04-1	Dotazione idrica Porto Salvo	VIBO VALENTIA (VV)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia	1.345.370,47	74.631,42	6%
VV-04-2	Metanizzazione zona aeroporto	VIBO VALENTIA (VV)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia	720.310,00	29.493,50	4%
VV-04-3	Riavviamento cogenerazione Porto Salvo	VIBO VALENTIA (VV)	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia	870.785,00	39.050,00	4%
TOTALE				74.284.594,69	17.010.923,61	23%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


3.6 ANALISI DELLE CRITICITÀ⁽¹⁸⁾

Gli interventi che presentano nell'Applicativo Intese (A.I) una delle criticità indicate dalla circolare sulle procedure di monitoraggio del 9 ottobre 2003 sono:

- 5 interventi (CS-01 e CS-04 per il consorzio di Cosenza e LT-04, LT-06 e LT-07 per il Consorzio di Lamezia Terme) per i quali permane il ritardo di oltre 180 gg (criticità "5" in A.I.) rispetto ad una delle attività del "Cronoprogramma dell'intervento" inserita alla data della stipula dell'Accordo;
- L'intervento CS-04, tra i cinque con criticità 5, presenta anche la criticità "3".
In tal caso la riduzione dei costi evidenziata dal sistema non è dovuta ad una anomalia dell'andamento dei lavori, ma ad un errore di rilevazione alla data dello scorso monitoraggio;
- quattro interventi (KR-01 per il Consorzio di Crotona, LT-01 e LT-03 per il Consorzio di Lamezia Terme e VV-04-02 per il Consorzio di Vibo Valentia) per i quali permane viene rilevata la criticità "4" in A.I. (Modifica della copertura finanziaria dell'intervento), a seguito dello swap finanziario registrato nel sistema citato nella prima parte della relazione di monitoraggio, in ottemperanza alla proposta variazione interna di risorse (dagli interventi LT-01 e LT-03 e parzialmente VV-04 a KR-01) richiesta con nota del 5 agosto 2005, prot. 2353 a firma del Soggetto Responsabile, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 28.10.2005 n. 933 e ratificata nella seduta del C.P.A. del 30.12.2005.

Per altri 11 si evidenzia il warning "Z" – relativo alla rimodulazione dei tempi di avvio o di fine di una o più fasi del "Cronoprogramma procedurale", di cui uno (LT-02) presenta anche il warning "W" - relativo all'aumento del "costo totale" dell'intervento rispetto alla rilevazione precedente. Ciò è dovuto all'aumento del costo totale per la variante approvata entro i limiti del 5%, previsti per legge rispetto all'importo totale dei lavori prima indicato, che va ad incidere sulle economie precedentemente rilevate che pertanto diminuiscono (così come indicato nella descrizione specifica dell'intervento di cui al primo paragrafo).

⁽¹⁸⁾ Estratto della Relazione di monitoraggio APQ Infrastrutturazione per lo Sviluppo locale del 31.12.2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Per i rimanenti interventi non si rileva nessuna criticità, nè warning.

Nella totalità degli interventi evidenziati come critici, le questioni sono relative a slittamenti di tempo con rimodulazioni superiori a 180 giorni rispetto a quelli previsti per una fase del cronoprogramma procedurale. I ritardi sono da addebitare in gran parte alle motivazioni spiegate nei precedenti rapporti di monitoraggio, che determinano lo slittamento dei tempi previsti, per come dettagliato nelle singole schede dell'Applicativo Intese.


Per tutti gli interventi per i quali emerge la criticità si riafferma l'effettiva possibilità di conclusione degli investimenti, compreso GT-02 su cui in passato sono state espresse perplessità, che invece attualmente è in corso di realizzazione.

VARIAZIONI DI TEMPO

Tutti i ritardi emersi derivano da una ridefinizione del cronoprogramma che, sempre più vicino all'effettiva realizzazione degli interventi, diventa più accurato nelle previsioni. Si ricordi che trattandosi di opere pubbliche affidate da Ente (Amministrazione regionale) ad altro Ente pubblico (Consorzi per lo Sviluppo industriale), che funge da Stazione appaltante, i ritardi appaiono molto realistici, considerati i fattori comuni descritti analiticamente in tutte le relazioni di monitoraggio (a volte di natura interna ai Soggetti attuatori, a volte esterna). Tuttavia si nota un netto miglioramento sul rispetto di tempi previsti rispetto al monitoraggio precedente.

In dettaglio si ritiene di sottolineare:

- relativamente al progetto VV-04 la suddivisione in tre progetti minori avvenuta nello scorso monitoraggio si è rilevata una scelta attuativa corretta, essendo i tre interventi tutti in fase di attuazione;
- per gli interventi KR-01 e KR-02 si è protratta oltre a quanto previsto la conclusione della fase di progettazione esecutiva, ma i lavori sono finalmente in via di consegna alle imprese aggiudicatrici delle gare d'appalto espletate. I lavori sono stati aggiudicati entro il 31.12.2005;
- per il Consorzio di Lamezia Terme invece tutte le operazioni individuate nell'APQ subiscono uno slittamento nella tempistica sancita nel rapporto iniziale, ma se per tutti c'è stato l'avvio, per LT-01 sussiste il problema del finanziamento della quota a carico del Consorzio, che tuttavia si sta cercando di affrontare con Lamezia Europa;

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

- per il Consorzio di Cosenza l'unico intervento critico è CS-03, i cui ritardi sono dovuti all'approvazione della variante dei lavori.


VARIAZIONI DI COSTO

Per tutti gli interventi non si prevede ad oggi alcuna variazione dei costi.

3.7 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Economia
Via Massara - Catanzaro


Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. M. Pantaleo	0961/856254 0961/856247	Dott. M. Pantaleo	0961/856254 0961/856247	Dott.ssa Mongiardo Dott.ssa Tucci	0961/63511 0961/858238

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

4 APQ "SVILUPPO LOCALE"

FINALITA': Assicurare la finalizzazione, l'integrazione, l'efficacia dell'intervento pubblico volto a sostenere e rilanciare lo sviluppo delle attività produttive nella Regione, attraverso operazioni mirate alla crescita di specifiche realtà di comparto realizzate da soggetti imprenditoriali qualificati o da loro consorzi; conseguire l'efficienza dei procedimenti di spesa in coerenza con gli obiettivi fissati nel POR 2000-2006 e con gli obiettivi fissati dallo Stato in materia di razionalizzazione e semplificazione del sistema delle agevolazioni.

TIPOLOGIA:	SVILUPPO LOCALE
DATA SOTTOSCRIZIONE:	22/12/03
DOTAZIONE FINANZIARIA:	€ 466.092.353,00
INTERVENTI:	5 + 1 di accantonamento risorse
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Attività Produttive Ministero dell'Economia e Finanze Ministero per le Attività Produttive
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	% di avanzamento su Costo Complessivo:
	Impegni 91,19 %
	Pagamenti 16,72 %

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

4.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	258.498.643,00
Soggetti privati	207.593.710,00
Totale Risorse	466.092.353,00


4.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
DCIPE 138/00 – Quota ordinaria	86.108.994,00
Legge 488/1992 - Contratto di programma	166.019.996,00
Legge 488/1992 - Contratto di programma	6.369.653,00
TOTALE	258.498.643,00

4.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2000	4.750.026,42	0,00
2001	48.279.471,63	0,00
2002	32.650.789,64	402.184.859,78
2003	12.302.873,91	0,00
2004	8.209.598,18	0,00
2005	65.039.402,81	0,00
2006	237.985.508,37	0,00
2007	20.327.441,82	0,00
2008	11.500.000,00	0,00
TOTALE	441.045.112,78	402.184.859,78


4.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI E AVANZAMENTO CONTABILE

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Costo Complessivo (Euro)	Impegni Contrattualizzati (Euro)	Pagamenti (Euro)	Economie Complessive (Euro)
441.045.112,78	402.184.859,78	73.750.826,32	25.047.240,22

4.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
CS-01	Contratto di programma Consorzio Procal Imprese	COSENZA (CS)- RENDE (CS)-SAN MARCO ARGENTANO(CS)- REGGIO DI CALABRIA (RC)- SCILLA (RC)- SINOPOLI (RC)	Consorzio "Procal" S.C. r. l.	68.930.300,00	1.334.558,00	2%
CZ-1	Contratto di programma Nuova Biozenit S.p.A.	SAN FLORO (CZ)- SOVERATO (CZ)	Nuova biozenit S.p.A.	45.089.800,00	7.122.611,18	16%
Calabr.01	Nuovi investimenti per i quali é previsto il cofinanziamento regionale	CALABRIA	Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive	38.860.253,00	-	0%
KR-01	Contratto di programma Consorzio Eurosviluppo S.C.a r.l.	CROTONE (KR)- ROCCA DI NETO (KR)-SCANDALE (KR)	Consorzio Eurosviluppo S.C.r.l.	133.978.000,00	31.582.233,63	24%
KR-02	Contratto di programma Biomasse Italia S.p.A.	CROTONE (KR)- STRONGOLI (KR)	Biomasse Italia S.p.a.	106.192.759,78	106.192.759,78	100%
KR-03	Contratto di programma Consorzio Mediterraneo del legno	ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)	Consorzio Mediterraneo del legno	47.994.000,00	25.000.000,00	52%
TOTALE				441.045.112,78	171.232.162,59	36%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

4.6 ANALISI DELLE CRITICITA' ⁽¹⁹⁾

Nel presente paragrafo vengono evidenziati gli interventi che presentano una delle criticità indicate dalla circolare sulle procedure di monitoraggio del 9 ottobre 2003; per ognuno di essi viene motivata tale criticità e spiegato come la stessa non impedisca la realizzazione dell'intervento.

Nello specifico la criticità 5 permane per **CZ-01** relativa al ritardo attuativo di oltre 180 gg., per il quale non si segnalano variazioni di costo rispetto al quadro economico generale iniziale. Sussistono per il presente Contratto di programma le criticità riscontrate al precedente monitoraggio, in particolare per ciò che attiene le questioni logistiche, relative all'impercorribilità della strada di accesso alla centrale. La società ha pensato in passato di soddisfare il proprio fabbisogno di energia utilizzando un impianto a gas metano. L'impresa, come riportato nel precedente paragrafo, ha richiesto una variazione di localizzazione

Per **KR-01** : Sussistono in questo intervento criticità da ritardo attuativo causate dal nuovo assetto societario per l'attuazione del programma degli investimenti e modifica nella localizzazione di parte degli investimenti. Queste le principali motivazioni che hanno indotto il Consorzio a richiedere la proroga temporale per effettuare gli investimenti. Tali criticità erano già state riscontrate nei precedenti monitoraggi. Non si segnalano variazioni di costo rispetto al quadro economico generale iniziale.

Non si segnalano variazioni di costo rispetto al quadro economico generale iniziale.

Per **KR-03**, nelle stime originarie si prevedeva come anno di avvio dell'investimento il 2002 e come anno conclusivo il 2004. Considerando lo slittamento dei tempi registrato è stata richiesta ed ottenuta la proroga per la realizzazione degli investimenti. Tenuto conto di quanto riportato in relazione per qualche perplessità sulla possibilità che l'investimento sia portato a compimento.

Per **CS-01** : I ritardi accumulati in passato sono derivati principalmente dalla difficoltà a reperire le fidejussioni necessarie per la richiesta della prima quota di erogazione. Non si segnalano variazioni di costo rispetto al quadro economico generale iniziale.


Per **KR-02** rispetto ai programmi iniziali si è verificata una diminuzione delle spese previste pari a 24,705 ml, dovute principalmente a:

- 1- rinuncia, anche per l'indisponibilità del porto di Crotone, ad una parte della realizzazione della logistica di trasporto della biomassa. In particolare si è rinunciato alla realizzazione di un sistema fortemente automatizzato viario. Il tutto senza diminuire la funzionalità dell'intero sistema.
- 2- Riduzione delle spese per una ottimizzazione dei lavori effettuata durante lo svolgimento del programma, con opportune divisioni di competenza tra i vari fornitori.

I fattori ostativi che hanno determinato il ritardo sugli adempimenti previsti e che risultano essere comuni ai diversi Consorzi permangono:

- difficoltà o impossibilità, in molti casi, ad anticipare le risorse finanziarie per la quota pubblica, in particolare regionale;

⁽¹⁹⁾ Estratto della 4° Relazione di monitoraggio APQ Sviluppo locale del 31.12.2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

- rallentamenti incontrati durante l'iter burocratico per l'ottenimento di autorizzazioni o concessione da parte delle Amministrazioni pubbliche;
- carenze infrastrutturali a supporto dell'investimento;
- difficoltà di assetto societario e qualità dei componenti della compagine sociale.

Fra i fattori esterni specifici si confermano quelli evidenziati nei precedenti monitoraggi :

- per **CS-01** una scarsa propensione da parte delle aziende di credito e degli istituti assicurativi, a ricevere, a garanzia del rilascio delle fidejussioni, i beni di proprietà dei circa 30 imprenditori esteri. Al contempo, anche le banche tedesche non hanno intravisto la convenienza a prestare garanzie a favore delle iniziative economiche che si svilupperanno in Italia. Le imprese proponenti hanno preferito aspettare le anticipazioni prima di avviare gli investimenti;

- per **CZ-01** Le avversità metereologiche hanno rallentato ulteriormente il programma degli investimenti, apportando ingenti danni alle strutture (il guado di accesso ai terreni è andato distrutto). Critico anche l'approvvigionamento energetico che potrebbe determinare la proposta di variazione di localizzazione dell'impianto rispetto al sito già individuato;

- per **KR-01** il ritardo accumulato nella fase di sviluppo del programma degli investimenti è da ricondurre principalmente ai fattori citati di rinuncia all'investimento di un consorziato, di modifica nella localizzazione di parte degli impianti produttivi, alle quali probabilmente si aggiungono difficoltà attuali non facilmente rilevabili;


- per **KR-02** fra i fattori specifici facilitativi in fase di avvio attività, si ricorda che l'investimento è concluso, si conferma l'impiego di maestranze altamente qualificate, provenienti da realtà industriali locali ormai non più operanti, che ha consentito un più celere addestramento delle risorse umane neoassunte, travasando esperienza e know-how in diverse fasi del processo produttivo. Di contro, le carenze infrastrutturali riguardanti il Porto di Crotona e le principali vie di comunicazione (S.S.106) non consentono una ottimizzazione e rappresentano un fattore ostativo della logistica;

- per **KR-03** I fattori esterni ostativi che hanno influito sull'avanzamento delle attività sono stati in passato di natura tecnica e burocratica, ai quali attualmente si aggiungono rilevanti questioni societarie. La eventuale definitiva revoca da parte del MAP nei confronti di una parte dei proponenti potrebbe mettere in discussione la possibilità dell'attuazione dell'intero programma approvato.

In genere non si prevedono ulteriori elementi ostativi, oltre a quanto già descritto, alla continuazione ed al completamento delle attività previste, a condizione che non ci siano ulteriori consistenti ritardi nella erogazione del finanziamento previsto.

Fra i fattori esterni specifici, ostativi e facilitativi, in prospettiva, all'attuazione degli interventi si ritiene di rilevare:

- per **CZ-01**, il permanere delle carenze infrastrutturali del sito individuato rappresenta una difficoltà oggettiva. Di contro, un fattore facilitativo è rappresentato dall'esperienza consolidata del socio Cicolella (Molfetta), che vanta un'esperienza pluriennale nel settore della produzione di fiori;
- per **KR-01**, alcune fra le cause di incertezza sono da ricondurre alla sostituzione di una preesistente iniziativa con una nuova impresa florovivaistica ALI.BIO, che dovrebbe apportare risorse per la realizzazione di un investimento superiore al

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


precedente previsto, oltre alla delocalizzazione delle attività rispetto a quanto previsto.

4.7 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Economia

Via Massara, 2 – Catanzaro


Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. M. Pantaleo	0961/856254 0961/856247	Dott. M. Pantaleo	0961/856254 0961/856247	Dott.ssa Mongiardo Dott.ssa Tucci	0961/63511 0961/858238

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

5 APQ "SVILUPPO LOCALE - ATTO INTEGRATIVO": CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE "VEGITALIA"

FINALITA': Il presente atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale, viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione". Esso è finalizzato a favorire la realizzazione di una iniziativa nel settore agro – industriale per la produzione di alimenti precotti e surgelati, denominata "Vegitalia S.p.A." nel territorio del comune di San Marco Argentano(CS).

TIPOLOGIA:	SVILUPPO LOCALE
DATA SOTTOSCRIZIONE:	11/02/05
DOTAZIONE FINANZIARIA:	€ 32.038.000,00
INTERVENTI:	1
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Attività Produttive Ministero dell'Economia e Finanze Ministero per le Attività Produttive Sviluppo Italia S.p.A. – Vegitalia S.p.A
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	% di avanzamento su Costo Complessivo: Impegni 85,81% Pagamenti 53,05%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

5.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali – Delibera Cipe 16/03 - Contratti di Localizzazione	14.330.600,00
Soggetti privati	17.707.400,00
Totale Risorse	32.038.000,00

5.2 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO


ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2004	39.014,00	0,00
2005	19.881.521,00	27.491.200,00
2006	12.117.465,00	0,00
TOTALI	32.038.000,00	27.491.200,00

5.3 RIEPILOGO STANZIAMENTI E AVANZAMENTO CONTABILE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni Contrattualizzati (Euro)	Pagamenti (Euro)
32.038.000,00	27.491.200,00	16.997.217,00

5.4 ELENCO DEGLI INTERVENTI

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
CS-01	VEGITALIA S.p.A.	SAN MARCO ARGENTANO (CS)	VEGITALIA S.P.A:	32.038.000,00	19.920.535,00	62%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

5.5 ANALISI DELLE CRITICITA' ⁽²⁰⁾

Con riferimento all'unico intervento previsto in APQ (CS-01 Vegitalia S.p.A.), si registra un ritardo di realizzazione di 166 giorni nella di previsione inizio lavori e di 20 giorni in quella di ultimazione.

Le motivazioni del ritardo evidenziato sono ricollegabili ai seguenti motivi:

- il ritardo nella stipula del Contratto ha, di fatto, impedito l'avvio dell'investimento, secondo quanto inizialmente previsto.
- le condizioni metereologiche avverse hanno determinato dei rallentamenti nelle attività iniziali di sbancamento del terreno e getto delle fondazioni del fabbricato industriale.


Tali difficoltà sono state superate e l'intervento è in via di implementazione.

5.6 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Economia
Via Massara, 2 Catanzaro

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. M. Pantaleo	0961/856254 0961/856247	Dott. M. Pantaleo	0961/856254 0961/856247	Dott.ssa Mongiardo Dott.ssa Tucci	0961/63511 0961/858238


⁽²⁰⁾ Estratto della 1° Relazione di monitoraggio APQ Sviluppo locale – Atto Integrativo – Contratto di Localizzazione "Vegitalia" del 31.12.2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

6 APQ “BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI”

FINALITA’: Sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione, la promozione dei beni e delle attività e servizi culturali nella Regione, attraverso un’azione programmatica Comune improntata alla collaborazione operativa tra i soggetti sottoscrittori nell’individuazione degli obiettivi e nell’attuazione dei relativi interventi.

TIPOLOGIA:	RISORSE CULTURALI
DATA SOTTOSCRIZIONE:	22/12/03
DOTAZIONE FINANZIARIA:	146.265.735,00 Euro
INTERVENTI:	147 (compresi 6 studi di fattibilità)
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Cultura, Istruzione, Beni Culturali e Ricerca Scientifica Ministero dell’Economia e Finanze Ministero per i Beni e le Attività Culturali
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	% di avanzamento su Costo Complessivo: Impegni 48,76 % Pagamenti 27,65 %

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

6.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO


Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	108.529.682,50
Risorse Comunitarie	37.486.052,50
Finanziamenti comunali	250.000,00
Totale Risorse	146.265.735,00

6.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
D CIPE 84/00 - quota ordinaria	60.000.000,01
D CIPE 52/99	11.878.507,89
L. 641/96	16.500.790,38
L. 662/96	4.588.969,40
L. 388/00	3.355.936,49
L. 400/00	1.549.370,73
L. 513/99	2.375.717,60
L. 448/01	324.465,09
L. 289/02	7.955.924,91
TOTALE	108.529.682,50

6.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
1999	375.184,15	2.840.512,95

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2000	1.741.735,59	5.205.885,55
2001	4.025.121,57	10.561.544,11
2002	6.135.781,09	12.300.850,23
2003	9.722.452,16	8.100.269,78
2004	9.108.105,68	11.038.904,89
2005	13.334.185,17	21.275.509,97
2006	54.851.026,35	0,00
2007	41.564.054,77	0,00
2008	5.143.940,75	0,00
2009	260.000,00	0,00
TOTALE	146.261.587,28	71.323.477,48

6.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE


Costo Complessivo (Euro)	Impegni Contrattualizzati (Euro)	Pagamenti (Euro)	Economie (Euro)
146.261.587,28	71.323.477,48	40.446440,17	4.147,72

6.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
ITG1-1	Restauro e musealizzazione della Nave Torino	Comune di Melito Porto Salvo	Comune di Melito di Porto Salvo (RC)	2.000.000,00	0	0%
ITG1-2	Ristrutturazione Mausoleo di Garibaldi	CM. Versante Tirrenico merid.	Comunità montana versante tirrenico meridionale	2.000.000,00	143.545,94	7%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
MEL 1-1	(PS) - Interventi di produzione editoriale e promozione culturale nei comuni dell'Area Grecanica	Comune di Bova (c.f)	Comune di Bova (RC)	200.000,00	38.256,00	19%
MEL 1-2	(PS) - Biblioteca multimediale sulle minoranze nella Chiesa Immacolata	Comune di Bova	Comune di Bova (RC)	324.806,46	324.806,46	100%
MEL 1-3	(PS) - Realizzazione sede di promozione turistico culturale nei locali della biblioteca comunale Timpano	Comune Bova Marina	Comune di Bova Marina (RC)	258.228,45	258.228,45	100%
MEL 1-4	(PS) - Restauro e recupero Chiesa San Giovanni Battista in Gallicianò	Comune Condofuri	Comune di Condofuri (RC)	284.051,29	284.051,29	100%
MEL 1-5	(PS) - Adeguamento ex scuola di Pietrapennata per la realizzazione di un centro per la promozione del territorio	Comune Palazzi	Comune di Palizzi	258.228,45	258.228,45	100%
MEL 1-6	(PS) - Riqualficazione accesso al Centro Storico	Comune Roccaforte del Greco	Roccaforte del Greco (RC)	258.228,45	100.474,36	39%
MEL 1-7	(PS) - Realizzazione struttura per la creazione di Botteghe Artigiane nel centro di Roghudi Nuovo	Comune Roghudi	Comune di Roghudi	258.228,45	258.228,45	100%
MEL 1-8	(PS) - Recupero del palazzo Rossi per la realizzazione di spazi informativi per la conoscenza dell'area grecanica	Comune San Lorenzo	Comune di San Lorenzo (RC)	258.228,45	258.228,45	100%
MEL 1-9.1	(PS) - Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale	Comune Samo	Comune di Samo (RC)	348.000,00	0	0%
MEL 1-9.2	(PS) - Servizi pubblici per la valorizzazione del patrimonio culturale	Comune Samo	Comune di Samo (RC)	150.000,00	76.184,14	51%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
MEL 1-10.1	1. Recupero e ristrutturazione Palazzo Marzano - Sede Municipio	Comune Bova (c.f.)	Comune di Bova (RC)	511.000,00	0	0%
	2. Recupero e restauro Chiesa di San Rocco					
	3. Recupero e restauro Chiesa dello Spirito Santo					
MEL 1-10.2	Recupero ex struttura Mercato Coperto, da adibire a Casa della Cultura	Comune Bova Marina	Comune di Bova Marina (RC)	604.000,00	0	0%
MEL 1-10.3	Restauro e recupero Chiesa San Giovanni Battista in Gallicianò - Completamento con II° lotto funzionale	Comune Condofuri	Comune Condofuri	750.000,00	0	0%
MEL 1-10.4	Restauro e recupero antica struttura polifunzionale di interesse pubblico da adibire a Centro Culturale	Comune Melito Porto Salvo	Comune Melito Porto Salvo (RC)	1.187.000,00	0	0%
MEL 1-10.5	Recupero e riqualificazione del Centro Storico di Palizzi	Comune Palizzi	Comune Palizzi	610.000,00	0	0%
MEL 1-10.6	Acquisizione, recupero e restauro di Palazzo Sgrò	Comune Roccaforte del Greco	Comune Roccaforte del Greco	529.000,00	0	0%
MEL 1-10.7	1. Restauro e recupero Chiesa delle Grazie in Roghudi per la creazione di un centro studi sulle attività artigianali	Comune Roghudi	Comune di Bova (RC)	494.000,00	0	0%
	2. Ristrutturazione Chiesa della S.S. Annunziata in Chorio di Roghudi					
	3. Completamento Struttura destinata alla realizzazione di "Botteghe Artigiane"					
MEL 1-10.8	1. Restauro dell'auditorio parrocchiale Chiesa di San Pasquale da adibire a circolo culturale	Comune San Lorenzo	Comune di San Lorenzo (RC)	688.000,00	0	0%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
	2. Acquisizione e restauro dei fabbricati dove il Beato Catanoso ha trascorso la gioventù da adibire a centro mussale					
MEL 1-10.9	Rifacimento e restauro edificio storico sede del Vecchio Carcere	Comune Staiti	Comune di Staiti (RC)	377.000,00	0	0%
MEL 1-10.10	Riqualificazione dell'Area Grecanica attraverso il recupero di itinerari e una rete di accesso multimediale	Comune di Bova	Comune di Bova (RC)	500.000,00	170.000,00	34%
MEL2-1	(PS) - Manifestazioni cult. Area arbereshe	Comune San Demetrio Corone	Comune di San Demetrio Corone (CS)	600.000,00	500.000,00	83%
MEL2-2	(PS) - Recupero statico funzionale collegio Sant'Adriano	Comune San Demetrio Corone	Comune di San Demetrio Corone (CS)	384.941,19	384.941,19	100%
MEL2-3	(PS) - Recupero Palazzo De Rada per centro studi	Comune San Cosmo Albanese	Comune di San Cosmo (CS)	145.764,80	145.764,80	100%
MEL2-4	(PS) - Manutenzione straordinaria e valorizzazione dell'allestimento museale "Miseo del Costume arbreshe"	Comune Santa Sofia d'Epiro	Comune di Santa Sofia D'Epiro (CS)	280.307,71	266.307,71	95%
MEL2-5	(PS) -Recupero e adeguamento funzionale di Palazzo Gigli e dell'area circostante	Comune Vaccarizzo Albanese	Comune di Vaccarizzo Albanese (CS)	181.639,00	181.639,00	100%
MEL2-6	(PS) - Recupero e rifunionalizzazione dell'ex mercato coperto e dell'area circostante	Comune San Giorgio Albanese	Comune San Giorgio Albanese (CS)	202.466,00	176.084,72	87%
MEL2-7.1	Completamento del recupero statico e funzionale Collegio Sant'Adriano	Comune San Demetrio Corone	Comune di San Demetrio Corone (CS)	1.733.475,00	40.000,00	2%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
MEL2-7.2	1. Recupero gijtonie	Comune San Cosmo Albanese	Comune San Cosmo Albanese (CS)	689.897,00	0	0%
	2. Completamento palazzo "De Rada"					
	3. Rifunzionalizzazione edificio scolastico per realizzazione "Casa della Cultura"					
MEL2-7.3	1. Recupero ex mattatoio comunale per realizzazione Accademia della Musica e del Folklore	Comune Santa Sofia d'Epiro	Comune Santa Sofia d'Epiro (CS)	1.471.760,00	0	0%
	2. Recupero immobile da destinare ad ufficio promozione turistica e prima accoglienza					
	3. Recupero immobile da destinare a sede Fondazione Pasquale Baffi e Biblioteca civica Angelo Masci					
	4. Arredi immobili ufficio promozione turistica, Fondazione e Biblioteca civica					
MEL2-7.4	1. Recupero e riutilizzazione area Fontana Vecchia per la realizzazione di anfiteatro comunale	Comune Vaccarizzo Albanese	Comune di Vaccarizzo Albanese (CS)	890.794,00	0	0%
	2. Lavori di riadattamento Palazzo Gigli					
	3. Costruzione edificio polifunzionale "Natale Marino"					
MEL2-7.5	1. Recupero e rifunzionalizzazione ex mercato coperto ed area circostante per creazione sala della musica (completamento)	Comune S. Giorgio Albanese	Comune San Giorgio Albanese (CS)	1.014.074,00	0	0%
	2. Ristrutturazione anfiteatro comunale ed area circostante					

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
	3. Acquisto e ristrutturazione edificio Gencarelli da adibire a struttura di accoglienza					
	4. Ristrutturazione locali Centro Studi arbereshe					
	5. Acquisto e ristrutturazione edificio Zanfini da adibire a struttura di accoglienza.					
MEL2-7.6	Realizzazione di centri servizi culturali nei Comuni dell'Area arbereshe calabrese	Comune San Demetrio Corone (c.f.)	Comune di San Demetrio Corone (CS)	1.200.000,00	170.000,00	14%
MEL3-1	Recupero palazzo storico per il museo della cultura Occitana	Comune Guardia Piemontese	Comune Guardia Piemontese (CS)	430.000,00	50.000,00	12%
MEL3-2	Realizzazione di un anfiteatro per la valorizzazione della cultura occitana	Comune Guardia Piemontese	Comune Guardia Piemontese (CS)	570.000,00	60.000,00	11%
MEL3-3	Promozione della minoranza etnico linguistica Occitana in Calabria	Comune Guardia Piemontese	Comune Guardia Piemontese (CS)	500.000,00	0	0%
SAB1-1	Consolidamento e restauro, adeguamento impiantistico ed archivistico dell'ex convento di S. Francesco di Paola - Potenziamento degli archivi esistenti e creazioni di reti	Archivio di Stato di Cosenza	Archivio di Stato di Cosenza	6.197.482,00	5.756.700,00	93%
SAB1-2.1	Messa in sicurezza e indagini geognostiche dell'ex convento di dell'Annunziata (SS. Rosario) di Catanzaro	Archivio di Stato di Catanzaro	Archivio di Stato di Catanzaro	118.785,09	118.785,09	100%
SAB1-2.2	Consolidamento e restauro, adeguamento impiantistico ed archivistico dell'ex convento di dell'Annunziata (SS. Rosario) di	Archivio di Stato di Catanzaro	Archivio di Stato di Catanzaro	2.998.814,91	0	0%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
	Catanzaro - Potenziamento degli archivi esistenti e creazioni di reti					
SAB2	Reti Archivi di interesse pubblico e creazioni di fondazioni	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	1.500.000,00	0	0%
SAB3	Restauro sala lettura - Biblioteca nazionale di Cosenza	Biblioteca Nazionale di Cosenza	Biblioteca Nazionale di Cosenza	205.680,00	100.730,40	49%
SAB4	Biblioteca comunale F. De Nobili	Comune Catanzaro	Comune Catanzaro (CZ)	1.000.000,00	20.000,00	2%
SAB5	Ristrutturazione sedi della Biblioteca "De Nava" di Reggio Calabria	Comune Reggio Calabria	Comune Reggio Calabria (RC)	1.000.000,00	0	0%
SAB6	Biblioteca Soriano	Comune Soriano Calabro	Comune Soriano Calabro (VV)	1.500.000,00	80.000,00	5%
SAB7	Biblioteca regionale di Catanzaro	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	1.250.000,00	0	0%
SAB8-1	(PS) - Realizzazione del sistema bibliotecario regionale	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	2.300.000,00	1.478.629,13	64%
SAB8-2	Completamento del sistema bibliotecario regionale di collegamento in OPAC e nell'indice nazionale SBN	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	4.682.000,00	0	0%
SAB8-3	Catalogazione retrospettiva in Calabria - Rete biblioteche locali	Biblioteca Nazionale di Cosenza	Biblioteca Nazionale di Cosenza	309.890,00	120.367,00	39%
SC1-1	Consolidamento e restauro del castello Svevo-Aragonese	Soprintendenza BAP	Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della Calabria	716.460,00	0	0%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SC1-2	Consolidamento e restauro del castello Svevo-Aragonese	Sop. BAP	Comune di Rocca Imperiale (CS)	500.000,00	0	0%
SC2	Completamento del Castello Aragonese di "Le Castella"	Comune Isola Capo Rizzuto	Comune Isola Capo Rizzuto (KR)	1.500.000,00	60.000,00	4%
SC3-1	(PS) - Recupero e consolidamento del castello	Com. Bovalino	Comune Bovalino (RC)	470.000,00	41.707,55	9%
SC3-2	Il castello e il Borgo Fortificato di Bovalino Superiore	Comune Bovalino	Comune Bovalino (RC)	1.400.000,00	0	0%
SC4	Recupero e restauro del castello Ruffo di Amendolea	Com. Condofuri	Comune di Condofuri (RC)	1.400.000,00	0	0%
SC5	Recupero e restauro del castello San Niceto	Comune Motta S. Giovanni	Comune Motta San Giovanni (RC)	1.500.000,00	0	0%
SC6	Valorizzazione del Castello Aragonese di Reggio Calabria	Comune Reggio Calabria	Comune Reggio Calabria RC)	1.250.000,00	0	0%
SC7	Rest. Castello Normanno Svevo	Comune Lamezia Terme	Comune Lamezia Terme (CZ)	2.250.000,00	144.655,24	6%
SC8-1	(PS) - Recupero e consolidamento del Castello "Pietramala"	Comune Cleto	Comune Cleto (CS)	380.000,00	378.000,00	99%
SC8-2	Recupero e consolidamento del Castello	Comune Cleto	Comune Cleto (CS)	2.000.000,00	90.000,00	5%
SC9-1	(PS) - Recupero del Castello	Comune Cosenza	Comune Cosenza (CS)	500.000,00	56.000,00	11%
SC9-2	Recupero del Castello	Comune Cosenza	Comune Cosenza (CS)	3.500.000,00	0	0%
SdF1	Individuazione dei distretti culturali e dei modelli di gestione	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	300.000,00	0	0%
SdF2	I luoghi di Cassiodoro	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	200.000,00	0	0%
SdF3	Valorizzazione Sinus Lametinus con particolare riferimento ai servizi e ai modelli gestionali	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	206.000,00	0	0%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SdF4	Parco Tematico culturale e Museo diffuso dell'area del tirreno cosentino	Sop. Archeologica	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	206.000,00	0	0%
SdF5	Valorizzazione degli insediamenti antichi e alto-medioevali della Piana di Gioia Tauro, già Valle delle Saline (Palmi, Oppido, Gioia Tauro, Rosarno, Rizziconi, Seminara, Taurianova)	Sop. Archeologica	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	150.000,00	0	0%
SdF6	Valorizzazione itinerario storico dei conventi ai fini di utilizzi compatibili	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	206.000,00	0	0%
SMR1-1	Progettazione impianto microclima sala bronzi - Museo nazionale archeologico di Reggio Calabria	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	30.000,00	30.000,00	100%
SMR1-2	Gestione impianti di climatizzazione sala bronzi - Museo nazionale di Reggio Calabria	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	60.420,00	15.111,96	25%
SMR1-3	Gestione impianti di climatizzazione-uffici Soprintendenza-museo nazionale archeologico di Reggio Calabria	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	48.390,00	13.725,64	28%
SMR1-4	Adeguamento impianto anti intrusione e sicurezza att-pass Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	39.300,00	25.781,52	66%
SMR1-5	Gestione impianto di immissione-trattamento aria Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	32.540,00	13.938,93	43%
SMR1-6	Manutenzione straordinaria impianti Museo Nazionale Archeologico di	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	60.000,00	25.762,90	43%


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
	Reggio Calabria					
SMR1-7	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza ambienti Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	52.000,00	52.000,00	100%
SMR2	Museo civico di Reggio Calabria sezione Pinacoteca	Comune Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria (RC)	1.200.000,00	0	0%
SMR3-1	Gestione impianti di sicurezza-Museo nazionale archeologico di Crotona	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	56.000,00	15.245,83	27%
SMR3-2	Adeguamento funzionale impianti di sicurezza-Museo nazionale archeologico di Crotona	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	26.000,00	10.000,00	38%
SMR3-3	Adeguamento e gestione impianti-Museo nazionale archeologico di Crotona	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	34.000,00	9.251,20	27%
SMR4-1	Gestione impianti di sicurezza-Museo nazionale archeologico di Locri	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	36.000,00	19.563,81	54%
SMR4-2	Adeguamento funzionale e di sicurezza-Museo nazionale archeologico di Locri	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	30.000,00	9.943,37	33%
SMR5-1	Gestione impianti di sicurezza Museo Nazionale di Archeologia di Vibo Valentia	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	36.000,00	10.654,48	30%
SMR5-2	Adeguamento funzionale impianti di sicurezza Museo Nazionale Archeologico di Vibo Valentia	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	90.000,00	29.454,36	33%
SMR6	Revisione e gestione impianti di sicurezza - Museo Statale di Mileto	Soprintendenza PSAE	Soprintendenza PSAD - Calabria	350.000,00	164.682,34	47%


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SMR7-1	Adeguamento impianto anti-intrusione e sicurezza attiva e passiva-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)	Soprintendenza PSAE	Soprintendenza PSAD - Calabria	700.000,00	272.332,59	39%
SMR7-2	Realizzazione di uno studio e del conseguente impianto antincendio e rilevazione fumi e messa in opera della segnaletica di sicurezza e all'elaborazione delle mappature-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)	Soprintendenza PSAE	Soprintendenza PSAD - Calabria	480.000,00	154.660,00	32%
SMR7-3	Realizzazione impianto di climatizzazione delle zone destinate all'esposizione ed alla conservazione delle opere d'arte-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)	Soprintendenza PSAE	Soprintendenza PSAD - Calabria	530.000,00	83.902,64	16%
SMR7-4	Adeguamento funzionale delle zone destinate all'esposizione o a deposito di opere d'arte-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)	Soprintendenza PSAE	Soprintendenza PSAD - Calabria	510.000,00	265.540,30	52%


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SMR7-5	Adeguamento funzionale della zona espositiva del chiostro e dei locali annessi-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)	Soprintendenza PSAE	Soprintendenza PSAD - Calabria	570.000,00	233.418,76	41%
SMR7-6	Adeguamento funzionale dei servizi di accoglienza per i servizi aggiuntivi-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)	Soprintendenza PSAE	Soprintendenza PSAD - Calabria	320.000,00	79.921,61	25%
SMR7-7	Studio, progettazione e messa in opera dell'impianto di sicurezza del laboratorio di restauro-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)	Soprintendenza PSAE	Soprintendenza PSAD - Calabria	150.000,00	109.458,26	73%
SMR7-8	Adeguamento infrastrutturale e degli impianti per i servizi e le attività complementari di valorizzazione-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)	Soprintendenza BAP	Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della Calabria	4.588.969,40	942.684,00	21%
SMR8-1	Potenziamento Museo Diocesano e recupero patrimonio mobile di pregio - Museo Diocesano di Crotone	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	500.000,00	0	0%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SMR8-2	Adeguamento infrastrutturale - Museo diocesano di Locri	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	500.000,00	0	0%
SMR8-3	Completamento Arcidiocesi del Museo - Museo Diocesano di Reggio Calabria	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	500.000,00	0	0%
SMR8-4	Ampliamento Museo e recupero patrimoniale mobile - Museo Diocesano di Lamezia terme	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	500.000,00	0	0%
SMR8-5	Ampliamento museo e recupero beni mobili di pregio - Museo Diocesano di Cosenza	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	500.000,00	0	0%
SMR8-6	Museo Diocesano di Lungro	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	500.000,00	0	0%
SMR8-7	Cittadella vescovile di Gerace. Riuso e restauro funzionale del Museo Diocesano	Soprintendenza BAP	Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della Calabria	4.622.281,68	3.557.996,38	77%
SMR8-8	Catalogazione e recupero del patrimonio mobile - Musei Diocesani	Amm/ne Regionale	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	1.000.000,00	0	0%
SMR9	Museo Palopoli di Crucoli	Comune Crucoli	Comune di Crucoli (KR)	1.250.000,00	60.000,00	5%
SMR10	Museo Palazzo Gagliardi	Comune Vibo V.	Comune Vibo Valentia (VV)	1.500.000,00	418.951,80	28%
SMR11	Restauro del convento dei minimi da adibire a museo (museo S. Francesco di Paola)	Soprintendenza BAP	Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della Calabria	929.622,00	400.208,63	43%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SPA1-1	Lavori di riqualificazione del parco archeologico di Sibari	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	1.549.370,67	790.220,26	51%
SPA1-2	Lavori di adeguamento e completamento del museo archeologico di Sibari	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	876.943,82	833.096,63	95%
SPA1-3	(PS) - Lavori di fruibilità degli scavi archeologici di Sibari	Comune Cassano I.	Comune di Cassano allo Ionio (CS)	850.000,00	810.000,00	95%
SPA1-4	(PS) - Recupero Area Archeologica Castiglione di Paludi	Comune Paludi	Comune Paludi (CS)	290.000,00	282.122,07	97%
SPA1-5	Valorizzazione Patrimonio Paleontologico delle grotte di S. Angelo e del Parco Archeologico Naturalistico Torre Milone e Pietra del Castello	Comune Cassano I.	Comune di Cassano allo Ionio (CS)	2.500.000,00	0	0%
SPA1-6	Valorizzazione dei Beni Architettonici e Archeologici del comprensorio di Sibari	Comune Cassano I.	Comune di Cassano allo Ionio (CS)	1.000.000,00	0	0%
SPA2-1	Lavori di realizzazione del parco archeologico di Crotone	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	8.779.767,30	8.779.767,30	100%
SPA2-2	Lavori di scavo, restauro e valorizzazione nell'area del Temenos di Hera Lacinia nel parco archeologico di Crotone	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	774.685,37	774.685,37	100%
SPA2-3.1	(PS) - Parco archeologico di Capo Colonna	Sop. Arch. di RC	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	550.000,00	28.694,67	5%
SPA2-3.2	(PS) - Servizi al Museo di Capo Colonna-Crotone	Sop. Arch. di RC	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	200.000,00	0	0%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SPA2-4	Ampliamento delle conoscenze della realtà archeologica di Capocolonna e messa in sicurezza delle strutture archeologiche riportate in luce	Comune Crotone	Comune di Crotone (KR)	2.500.000,00	0	0%
SPA3-1	Completamento lavori di recupero del parco archeologico di Scolacium	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	5.681.025,89	4.985.788,97	88%
SPA3-2.1	Regimazione del deflusso delle acque meteoriche provenienti dal Parco di Scolacium e servizi di valorizzazione del parco archeologico	Comune di Borgia	Comune di Borgia (CZ)	1.250.000,00	0	0%
SPA3-2.2	Tutela, conservazione e valorizzazione e regimazione delle acque meteoriche superficiali, all'interno del parco archeologico di Scolacium	Sop. Arch. di RC	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	1.250.000,00	0	0%
SPA4-1	Creazione del parco di Locri	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	3.098.741,40	3.098.741,40	100%
SPA4-2	Lavori di integrazione per la realizzazione del parco archeologico di Locri-Epizefiri	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	774.685,36	572.429,95	74%
SPA4-3	(PS) - Completamento del parco archeologico di Casignana	Comune Casignana	Comune di Casignana (RC)	1.100.000,00	1.100.000,00	100%
SPA4-4.1	Realizzazione del Teatro coperto	Comune di Locri	Comune di Locri (RC)	1.200.000,00	0	0%
SPA4-4.2	Realizzazione del Teatro all'aperto	Comune di Locri	Comune di Locri (RC)	1.000.000,00	0	0%
SPA4-4.3	Completamento del Palazzo della Cultura dell'arte antica e moderna.	Comune di Locri	Comune di Locri (RC)	150.000,00	0	0%
SPA4-5	Completamento del parco archeologico della villa romana di Casignana	Com. Casignana	Comune di Casignana (RC)	1.700.000,00	150.000,00	9%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SPA4-6	Borgo rurale greco di Predatore	Comune Samo	Comune di Samo (RC)	400.000,00	0	0%
SPA5-1	Valorizzazione dei contesti archeologici di Lazzaro e Bova S. Pasquale	Sop. Archeologica	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	1.100.000,00	14.534,74	1%
SPA5-2	Ampliamento delle aree archeologiche, restauro e recupero dell'ex frantoio Nesci	Comune di Bova Marina	Comune di Bova Marina (RC)	4.000.000,00	0	0%
SPA6-1	Organizzazione e gestione della "Mostra Movimento Movimenti" all'interno di Villa Zerbi	Comune di Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria (RC)	497.336,09	497.336,09	100%
		(previo accordo con la Sop. Arch.)				
SPA6-2	Valorizzazione e fruibilità dell'area archeologica di Piazza Italia	Comune di Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria (RC)	1.000.000,00	0	0%
		(previo accordo con la Sop. Arch.)				
SPA6-3	Completamento del Parco Archeologico delle mura di cinta greche di Collina degli Angeli	Comune di Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria (RC)	1.150.000,00	0	0%
		(previo accordo con la Sop. Arch.)				
SPA6-4	Prosecuzione messa in sicurezza degli scavi di Palazzo S.Giorgio Extra e la realizzazione dell'Antiquarium	Comune di Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria (RC)	500.000,00	0	0%
		(previo accordo con la Sop. Arch.)				

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SPA6-5	Completamento ed esproprio del sito archeologico di S. Leo di Pellaio; restauro dell'Odeon di via XXIV Maggio	Comune di Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria (RC)	200.000,00	0	0%
		(previo accordo con la Sop. Arch.)				
SPA6-6	Redazione Carta Archeologica della città	Comune di Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria (RC)	150.000,00	0	0%
		(previo accordo con la Sop. Arch.)				
SPA7-1	(PS) - Recupero e risanamento conservativo del parco archeologico	Comune Oppido Mamertina	Comune Oppido Mamertina (RC)	1.100.000,00	68.960,00	6%
SPA7-2	Recupero e risanamento del castello del borgo medievale di Oppido	Comune Oppido Mamertina	Comune Oppido Mamertina (RC)	2.000.000,00	95.933,00	5%
SPA8-1	Parco archeologico antica città di Hipponion	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	2.065.827,60	1.349.632,49	65%
SPA8-2	(PS) - Recup. Palazzo Santa Chiara	Comune Vibo V. Chiara	Comune Vibo Valentia (VV)	1.500.000,00	183.174,82	12%
SPA8-3	Palazzo S. Chiara per Museo	Comune Vibo V. Chiara	Comune Vibo Valentia (VV)	1.500.000,00	173.174,82	12%
SPA9-1	(PS) - Completamento Museo Diocesano	Comune Lamezia Terme	Comune di Lamezia Terme (CZ)	251.450,00	0	0%
SPA9-2	(PS) - Recupero Ex Convento Domenicano per Museo Archeologico	Comune Lamezia Terme	Comune di Lamezia Terme (CZ)	1.100.000,00	128.944,17	12%
SPA9-3	Restestauo Palazzo Nicotera Severisio per Bibiloteca Comunale e Casa del libro antico	Comune Lamezia Terme	Comune di Lamezia Terme (CZ)	2.000.000,00	96.454,08	5%
SPA9-4	Completamento Parco Archeologico S. Eufemia Vetere e Abbazia Benedettina	Comune Lamezia Terme	Comune di Lamezia Terme (CZ)	1.500.000,00	14.139,45	1%
TOTALE				146.261.587,28	44.442.565,41	30%


6.6 ANALISI DELLE CRITICITA' ⁽²¹⁾

Nella tabella seguente sono elencati gli interventi, individuati con il relativo codice, che nel corso dell'ultimo monitoraggio del 31/12/05 hanno riportato ritardi o difficoltà di realizzazione.


Per ogni intervento sono riportate delle sintetiche osservazioni.

Codice Intervento	Osservazioni
ITG1-1	La complessità di uno dei tre progetti di cui si compone l'intervento, vale a dire il "Recupero della Nave Torino", ha ritardato (oltre 180gg.) l'ottenimento dell'ultimo N.O. necessario, cioè quello di competenza della Soprintendenza Archeologica senza il quale non può essere approvato il Progetto definitivo e quindi non può essere firmata al Concessione con l'Amm/ne Regionale. Per risolvere tale problema sono già stati avviati degli incontri tra Direzione Regionale-Soprintendenza Archeologica, Amm/ne Regionale e Comune. Quindi, visto che gli altri due progetti che compongono l'intervento risultano già trasmessi alla Regione con i relativi pareri, la criticità che ha prodotto il ritardo nella attuazione dell'intervento sarà superata nel primo trimestre del 2006.
ITG1-2	Le gare sono state tutte espletate e i lavori del mausoleo già iniziati. I ritardi attuativi (oltre 180gg.) riscontrati nelle date di fine "esecuzione lavori" e nel collaudo-funzionalità, sono legate all'assettamento delle date conseguente al contratto d'appalto e al verbale di consegna lavori e, alla formalizzazione di una sospensione lavori (da dicembre '05 ad aprile '06) per via delle condizioni meteorologiche visto l'ubicazione del cantiere in una località montana.
MEL 1-1	I ritardi sono stati generati dalla complessità dell'intervento.
MEL 1-2	Il ritardo è stato generato dalla concessione di un proroga per l'esecuzione delle opere e per il collaudo (sostituito dal certificazione di regolare esecuzione) che è stato spostato nel 2006.
MEL 1-9.1	I ritardi attuativi (oltre 180gg.) riscontrati nelle date di fine "esecuzione lavori" e nelle date del "collaudo-funzionalità", sono stati causati dai tempi intercorsi per l'ottenimento del N.O. Beni Culturali sul progetto esecutivo, conseguito soltanto il 20 dicembre 2005.
MEL 1-9.2	La variazione riscontrata nelle date di fine "esecuzione lavori" e nelle date del "collaudo-funzionalità", è legata un ulteriore affidamento di servizi bandito, che va a completare l'intervento.
MEL 1-10.1	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL 1-10.2	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL 1-10.3	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL 1-10.4	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL 1-10.5	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL 1-10.6	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL 1-10.7	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL 1-10.8	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.


⁽²¹⁾ Estratto della Relazione di monitoraggio APQ "Beni ed Attività Culturali" del 31.12.2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice Intervento	Osservazioni
MEL 1-10.9	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL 1-10.10	I ritardi sono stati generati dalla procedura di disaggregazione e relativo annullamento della scheda intervento MEL 1.10 da cui sono stata generate altre 10 schede.
MEL2-1	Trattandosi di forniture di servizi, è stato necessario posticipare di qualche mese la data di fine lavori e di conseguenza le date del collaudo e della funzionalità.
MEL2-2	La variazione del costo totale è dovuta alla diminuzione delle economie (da €. 1.560,99 a €. 1.483,81) per via dell'assestamento del quadro economico finale. I lavori risultano terminati, inoltre è anche stato redatto il Certificato di regolare esecuzione, infatti la stazione appaltante - per Imp.<200.000,00 €. o 200.000,00 €<Imp.< 1.000.000,00 € (art. 28 comma 3 L. 109/94) - può sostituire il "Certificato di collaudo" con il "Certificato di regolare esecuzione" a firma del Direttore dei lavori.
MEL2-3	La sospensione dei lavori di circa due mesi, ha prodotto lo slittamento della data di fine "esecuzione lavori". Allo stato attuale i lavori risultano terminati, inoltre è stato anche redatto il Certificato di regolare esecuzione, infatti la stazione appaltante - per Imp.<200.000,00 €. o 200.000,00 €<Imp.< 1.000.000,00 € (art. 28 comma 3 L. 109/94) - può sostituire il "Certificato di collaudo" con il "Certificato di regolare esecuzione" a firma del Direttore dei lavori.
MEL2-4	La sospensione dei lavori di circa quattro mesi (dal 16/06/05 al 05/10/05), ha prodotto lo slittamento della data di fine "esecuzione lavori".
MEL2-5	I lavori risultano terminati, inoltre è stato anche redatto il Certificato di regolare esecuzione, infatti la stazione appaltante - per Imp.<200.000 €. o 200.000 €<Imp.< 1.000.000 € (art. 28 comma 3 L. 109/94) - può sostituire il "Certificato di collaudo" con il "Certificato di regolare esecuzione" a firma del Direttore dei lavori.
MEL2-6	La variazione delle date relative al collaudo, la cui previsione rimane sostanzialmente esatta, è dovuta semplicemente ad un lieve scostamento tra le date previste ed effettive I lavori risultano comunque terminati, inoltre è stato anche redatto il Certificato di regolare esecuzione, infatti la stazione appaltante - per Imp.<200.000 €. o 200.000 €<Imp.< 1.000.000 € (art. 28 comma 3 L. 109/94) - può sostituire il "Certificato di collaudo" con il "Certificato di regolare esecuzione" a firma del Direttore dei lavori.
MEL2-7. 2	Lo slittamento (oltre i 180 gg.) delle fasi del cronoprogramma procedurale a partire dalla "aggiudicazione lavori", è dovuto a due ordine di motivi: il primo è legato ai N.O. della Soprintendenza di settore di alcuni dei progetti presentati; il secondo è legato alle integrazioni tecnico-progettuali richieste dalla Amm/ne Regionale. Allo stato attuale entrambe le criticità risultano superate infatti nel primo trimestre del 2006 sarà firmata la concessione con la Regione che darà definitivamente il via alla attuazione dell'intervento.
MEL2-7. 3	Lo slittamento (oltre i 180 gg.) delle fasi del cronoprogramma procedurale a partire dalla "aggiudicazione lavori", è dovuto a due ordine di motivi: il primo è legato ai N.O. della Soprintendenza di settore di alcuni dei progetti presentati; il secondo è legato alle integrazioni tecnico-progettuali richieste dalla Amm/ne Regionale. Allo stato attuale entrambe le criticità risultano superate infatti nel primo trimestre del 2006 sarà firmata la concessione con la Regione che darà definitivamente il via alla attuazione dell'intervento.
MEL2-7. 4	Lo slittamento (oltre i 180 gg.) delle fasi del cronoprogramma procedurale a partire dalla "aggiudicazione lavori", è dovuto a due ordine di motivi: il primo è legato ai N.O. della Soprintendenza di settore di alcuni dei progetti presentati; il secondo è legato alle integrazioni tecnico-progettuali richieste dalla Amm/ne Regionale. Allo stato attuale entrambe le criticità risultano superate infatti nel primo trimestre del 2006 sarà firmata la concessione con la Regione che darà definitivamente il via alla attuazione dell'intervento.
MEL2-7. 5	Lo slittamento (oltre i 180 gg.) delle fasi del cronoprogramma procedurale a partire dalla "aggiudicazione lavori", è dovuto a due ordine di motivi: il primo è legato ai N.O. della Soprintendenza di settore di alcuni dei progetti presentati; il secondo è legato alle integrazioni tecnico-progettuali richieste dalla Amm/ne Regionale. Allo stato attuale entrambe le criticità risultano superate infatti nel primo trimestre del 2006 sarà firmata la concessione con la Regione che darà definitivamente il via alla attuazione dell'intervento.
MEL3-1	- La variazione del costo totale (> al 15%) è dovuta allo spaccettamento dell'intervento MEL3. - La modifica della copertura finanziaria è dovuta allo spaccettamento dell'intervento MEL3. Il lotto in oggetto MEL 3-1 è a valere soltanto sui fondi FAS per un importo di Euro 430.000,00. - A seguito della presentazione del Progetto Definitivo alla Soprintendenza di Settore, è stata redatta variante del progetto per allineamento alle prescrizioni della stessa. Questo ha provocato uno slittamento di tutte le fasi realizzative dell'intervento.
MEL3-2	- La variazione del costo totale (> al 15%) è dovuta allo spaccettamento dell'intervento MEL3. - La modifica della copertura finanziaria è dovuta allo spaccettamento dell'intervento MEL3. Il lotto in oggetto MEL 3-2 è a valere soltanto sui fondi FAS per un importo di Euro 570.000,00. - A seguito della presentazione del Progetto Definitivo alla Soprintendenza di Settore, è stata redatta variante del progetto per allineamento alle prescrizioni della stessa. Inoltre sono in corso di definizione le procedure espropriative.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice Intervento	Osservazioni
MEL3-3	- La modifica della copertura finanziaria è dovuta allo spacchettamento dell'intervento MEL3. Il lotto in oggetto MEL 3-3 è a valere sulla misura 2.2 del POR Calabria 2000/2006, per un importo di Euro 500.000.
	- Lo slittamento relativo all'aggiudicazione dei lavori, trattandosi di un intervento a supporto (servizi) e completamento (interventi di promozione) dei due lotti principali, è conseguente allo spostamento del cronoprogramma dei primi due interenti.
SAB1-2. 1	- La diminuzione dei costi realizzati è stata causata da una errata comunicazione fatta, nel precedente monitoraggio, dal beneficiario finale. Allo stato attuale i lavori risultano ormai ultimati e collaudati.
	- Per la variazione della copertura finanziaria si è dato conto nell'intervento originario SAB1-2
SAB1-2. 2	I ritardi attuativi registrati sono dipesi dal fatto che la Direzione archivistica non ha ancora presentato il progetto alla Soprintendenza di settore BAP per la necessaria autorizzazione.
	Infatti, l'incarico di progettazione è stato affidato all'arch. Mauro Ceci soltanto in data 9/1/2006.
SAB4	Lo slittamento della fase di aggiudicazione dei lavori conclusasi solo in data 29 dicembre 2005 ha conseguentemente comportato lo slittamento delle fasi successive. Allo stato non rilevandosi alcun problema si propone il superamento della criticità.
SAB5	Lo slittamento è causato dalla necessità di rideterminare i quadri economici relativi alle diverse fonti finanziarie (Mis. 2.1 e Mis. 2.2 az. a,b), per poter pervenire alla firma della concessione.
	Inoltre lo slittamento della data di consegna e approvazione dell'esecutivo è causata da difficoltà – ora superate - nell'effettuazione dei sopralluoghi.
SAB6	- Lo slittamento della fase di aggiudicazione dei lavori, dovuto ad un problema riguardante il verbale di aggiudicazione provvisoria che è stato riapprovato in data 27 dicembre 2005, ha conseguentemente comportato lo slittamento delle fasi successive. Allo stato non rilevandosi altri problemi si propone il superamento della criticità.
	- La diminuzione dei costi realizzati è stata causata da un errore di stima fatta, nel precedente monitoraggio, dal beneficiario finale.
SAB7	Permangono allo stato attuale le stesse criticità rilevate nei precedenti monitoraggi.
SAB8-2	I due bandi necessari per la realizzazione dell'intervento, dopo essere passati al vaglio della A.d. G., sono stati approvati in data 23/12/05.
	La variazione (oltre 180gg.), evidenziata rispetto al precedente monitoraggio, nelle date di fine "esecuzione lavori" e nelle date del "collaudo/funzionalità", è dovuta all'asestamento del cronoprogramma procedurale legato all'effettiva data di approvazione del bando (23/12/05) nel quale inoltre viene stabilita in 36 mesi la durata dei lavori.
SC1-1	I lavori sono stati aggiudicati il 31.10.05; il relativo contratto è stato stipulato il 21.12.05. Lo slittamento della fase di ultimazione dei lavori (e quindi del relativo collaudo e funzionalità) si è reso necessario perché nel progetto esecutivo i tempi di realizzazione dei lavori sono previsti in 340 gg.
SC2	Vista la tipologia dei lavori (art. 19 comma 1L 109/94) l'affidamento avverrà attraverso un "appalto integrato", quindi la gara sarà espletata sulla base del Progetto Definitivo redatto dall'amministrazione appaltante e il progetto esecutivo sarà redatto dalla impresa aggiudicatrice. Per questo motivo è stato necessario slittare le date di "aggiudicazione lavori".
SC3-1	Lo slittamento della approvazione del Progetto esecutivo, per il quale è stata chiesta una integrazione (15/04/2005) da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, è dovuto appunto ai tempi intercorsi per l'ottenimento del N.O.
	Tale ritardo ha provocato di conseguenza uno slittamento (oltre 180gg.), di tutte le fasi successive.
	Sia il N.O. che il Progetto esecutivo risultano ormai conseguiti. Infatti il bando di gara verrà pubblicato nel mese gennaio 2006
SC3-2	Il ritardo (oltre 180gg.) nella approvazione del progetto esecutivo, è causato dai tempi intercorsi per l'ottenimento del N.O. della Soprintendenza sul progetto esecutivo, che in seguito ad avvenuto sopralluogo è stato ottenuto a gennaio 2006.
SC4	I ritardi sono dovuti ad uno slittamento delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva ad oggi superati in quanto è già stato firmato l'atto di concessione.
SC6	Ritardi di natura amministrativa hanno fatto sì che l'incarico per la progettazione sarà affidato entro il 10 gennaio 2006.
	Tale slittamento ha prodotto una variazione di tutto il cronoprogramma procedurale.
SC7	Lo slittamento delle date di "aggiudicazione lavori" e di inizio "esecuzione lavori" sono legate ai tempi necessari per l'espletamento di un doppio appalto. L'intervento si compone infatti di due diverse tipologie di lavori, "Scavi archeologici" e "Consolidamento della Rupe", che fino alla fase progettuale hanno proceduto di pari passo, e le cui attività, dalla fase di aggiudicazione lavori in poi, cominceranno a divergere. Per questo motivo si propone nel prossimo monitoraggio, lo spacchettamento delle due attività.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice Intervento	Osservazioni
SC8-1	Lo slittamento della fase di fine lavori al 31 dicembre 2005, è stato causato dalla sospensione degli stessi dovuta al ritrovamento di reperti ceramici e ripresi solo nel mese di settembre 2005. Le fasi successive sono conseguentemente slittate di qualche mese. Allo stato non rilevandosi altri problemi si propone il superamento della criticità.
SC8-2	Lo slittamento della fase di aggiudicazione dei lavori è stato causato dal ritardo nella fine dei lavori del primo lotto (SC8-1). Le fasi successive sono conseguentemente slittate ma non rilevandosi, allo stato, altri problemi si propone il superamento della criticità.
SC9-1	Lo slittamento della fase di "esecuzione lavori" è legata ad un lieve ritardo nel espletamento delle gara d'appalto dovuto a ritardi di natura politico-amministrativa.
SdF1	Permangono allo stato attuale le stesse criticità rilevate nei precedenti monitoraggi.
SdF2	Permangono allo stato attuale le stesse criticità rilevate nei precedenti monitoraggi.
SdF3	Permangono allo stato attuale le stesse criticità rilevate nei precedenti monitoraggi.
SdF4	Lo slittamento del cronoprogramma di circa 1 mese è stato determinato dal ritardo registratosi nella fase di aggiudicazione dei lavori (avvenuta il 15 gennaio 2006). Nel contempo, dalla lettura dell'offerta tecnica della società aggiudicataria, è stato possibile indicare con precisione i tempi necessari per la elaborazione dello studio, fissati in 180 gg. (ai quali, come previsto nel capitolato, si aggiungono 40 gg. per consentire all'amministrazione di verificare, in itinere, lo stato di elaborazione dello studio).
SdF5	Lo slittamento del cronoprogramma di circa 1 mese è stato determinato dal ritardo registratosi nella fase di aggiudicazione dei lavori (avvenuta il 15 gennaio 2006). Nel contempo, dalla lettura dell'offerta tecnica della società aggiudicataria, è stato possibile indicare con precisione i tempi necessari per la elaborazione dello studio, fissati in 180 gg. (ai quali, come previsto nel capitolato, si aggiungono 40 gg. per consentire all'amministrazione di verificare, in itinere, lo stato di elaborazione dello studio).
SdF6	Permangono allo stato attuale le stesse criticità rilevate nei precedenti monitoraggi.
SMR1-2	A causa dei ritardi di conclusione dei lavori il cronoprogramma è stato spostato di un mese.
SMR1-3	A causa dei ritardi di conclusione dei lavori il cronoprogramma è stato spostato di un mese.
SMR1-4	A causa dei ritardi di conclusione dei lavori il cronoprogramma è stato spostato di un mese.
SMR1-5	A causa dei ritardi di conclusione dei lavori il cronoprogramma è stato spostato di un mese.
SMR1-6	La data precedente di conclusione dei lavori (25.7.05) si riferiva al contratto principale.
	Sono ancora in corso, invece, gli interventi di completamento di tutti i lavori previsti nel quadro economico del progetto.
SMR1-7	A causa dei ritardi registratisi nella fase di conclusione dei lavori il cronoprogramma è stato spostato di un mese.
SMR2	L'impossibilità di realizzare il sopralluogo per l'avvio delle fasi progettuali, soltanto recentemente si è infatti concluso lo sgombero dei locali, hanno fatto sì che l'incarico per la progettazione fosse posticipato di circa 6 mesi.
	Tale slittamento ha prodotto una variazione di tutto il cronoprogramma procedurale.
SMR9	Il ritardo nella firma della Concessione, per via delle integrazioni che il Comune doveva presentare in merito alla esatta ripartizione dei fondi (parte infatti gravano sui fondi FAS e parte sulla Mis. 2.2 del POR Calabria 2000/2006), ha prodotto uno slittamento (oltre 180 gg.) delle fasi del cronoprogramma a partire dalla "aggiudicazione dei lavori". Allo stato attuale risultano superate tutte le criticità infatti il 23/01/06 risulta pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori.
SMR11	Lo slittamento del cronoprogramma di 6 mesi si è reso necessario a causa di una sospensione (tuttora in corso) determinata dalla necessità di trasferimento dei monaci che occupavano l'area interessata dai lavori.
SPA1-1	Lo slittamento del cronoprogramma di 5 mesi si è reso necessario a causa di una sospensione (tuttora in corso) per motivi di infiltrazione d'acqua, che hanno causato un semi allagamento dell'aria interessata dal progetto, tale da rendere necessario il potenziamento delle pompe destinate ad assorbire il flusso delle acque sorgive.
SPA1-2	Lo slittamento è stato dovuto alla conclusione dei lavori che, rispetto alle previsioni (30.11.05), è avvenuta il 20.12.05.
	Di conseguenza si è dovuto spostare la fase di collaudo e di funzionalità rispettivamente di circa due mesi.
SPA1-3	In seguito ad una proroga concessa alla ditta appaltatrice, per completare la piantumazione, in attesa di condizioni meteorologiche più favorevoli, la data di ultimazione lavori ha subito un lieve slittamento che conseguentemente ha interessato anche la fase di collaudo e funzionalità
SPA1-4	- La variazione del costo totale è legata ad una perizia di variante, a seguito della quale il quadro economico finale ha assorbito completamente la somma di €. 2.478,50, indicata nel precedente monitoraggio come economie.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice Intervento	Osservazioni
	- In seguito ad una perizia di variante, dovuta a danni provocati da agenti atmosferici, la data di ultimazione ha subito un lieve slittamento che conseguentemente ha interessato anche la fase di collaudo e funzionalità.
SPA1-5	Nel precedente monitoraggio si riportava come data di approvazione del Progetto preliminare il 14/09/01. Successivamente è stato necessario rimodulare il progetto per il rilascio di un nuovo nlla-osta da parte della Soprintendenza di settore. Lo slittamento delle varie fasi è dovuto inoltre, ai ritardi nel rilascio di tale parere che allo stato attuale non è ancora pervenuto al Comune.
SPA1-6	Nel precedente monitoraggio si riportava come data di approvazione del Progetto preliminare il 14/09/01. Successivamente è stato necessario rimodulare il progetto per il rilascio di un nuovo nlla-osta da parte della Soprintendenza di settore, di conseguenza tutte le altre fasi risultano slittate. Allo stato attuale risulta comunque approvato il progetto definito quindi non sussistono più criticità che potrebbero portare ulteriori ritardi nella realizzazione dell'intervento.
SPA2-3. 1	Rispetto alle previsioni indicate nella precedente sessione di monitoraggio:
	- le date di fine esecuzione e di approvazione del progetto esecutivo sono state anticipate (20 agosto invece di 30 settembre e 30 settembre invece di 24 novembre);
	- i lavori sono stati aggiudicati in data 28.10.05 (invece del 10 dicembre).
	Il relativo contratto è stato stipulato in data 18 gennaio 2006.
SPA2-3. 2	I ritardi nell'aggiudicazione dei lavori sono dovuti alla necessità di rimodulare il progetto esecutivo che sarà approvato entro il mese di gennaio p.v.
SPA2-4	Il protocollo d'Intesa tra il Comune e la Soprintendenza Archeologica per il passaggio delle competenze nell'attuazione dell'intervento a quest'ultima, redatto e sottoposto al vaglio degli enti interessati, sarà firmato nel primo trimestre del 2006.
SPA3-1	Lo slittamento è dovuto ad una errata indicazione della data di collaudo rispetto alla conclusione dei lavori.(non segnalata dal sistema nella sessione di monitoraggio precedente).
	Infatti, la data precedente di avvio del collaudo (maggio 2004) era in contrasto con quella di fine lavori prevista, invece, al 31 gennaio 2006 (che non è stata cambiata).
	Da qui la necessità di correggere la data di avvio della fase di collaudo e di termine dello stesso (passato dal 30.4.06 al 30.6.06).
SPA3-2. 1	La criticità da ritardi attuativi, riscontrata nell'approvazione della progettazione definitiva, che ha subito uno slittamento di 111 gg. è stata causata intanto da un leggero ritardo nella consegna degli elaborati progettuali per via della redazione di un piano particolare, per l'esproprio di alcune aree, che ha richiesto più tempo del previsto; oltre a questo i tempi necessari per la convocazione di una Conferenza di Servizi (31/11/05) e la richieste da parte della Amm/ne Provinciale di ulteriori verifiche ed elaborati hanno fatto slittare l'approvazione del progetto definitivo al mese di gennaio (19) 2006.
SPA3-2. 2	Lo slittamento della progettazione è stato determinato, in parte dal ritardo con cui è stato stipulato il protocollo d'intesa (28.4.05 che ha trasferito la titolarità di tale intervento alla Soprintendenza Archeologica) ed in parte dalla predisposizione del progetto esecutivo del 1° lotto funzionale (che sarà approvato nel mese di marzo '06) al quale è intimamente connesso.
SPA4-2	I lavori principali previsti sono da tempo conclusi e liquidati mentre non sono ancora completate varie forniture con messa in opera previste con le somme a disposizione.
	Tali lavori, che si svolgono in concomitanza con gli interventi finanziati dal P.O.N. Sicurezza per il Mezzogiorno, sono strettamente funzionali al completamento e alla prossima apertura al pubblico del Parco stesso.
	I lavori del P.O.N. Sicurezza, nel corso del 2005, hanno registrato diversi e prolungati rallentamenti per cause tecniche ora recentemente risolte.
	Tali ritardi nell'attivazione delle misure di protezione e sicurezza dell'area del complesso monumentale del Casino Macrì hanno comportato ripercussioni anche sulle attività del Piano Pluriennale per l'Archeologia e hanno indotto a differire alcune forniture e messe in opera di impegnative strutture ed allestimenti museali previsti nello stesso Casino Macrì con le Somme a disposizione.
	Una volta completate le operazioni di messa in sicurezza del complesso del Casino Macrì, entro aprile 2006, sarà possibile procedere alla realizzazione delle successive opere di allestimento museale finanziate dal Piano Pluriennale per l'Archeologia.
	Ciò premesso, si è reso necessario uno slittamento del cronoprogramma del Piano Pluriennale per l'Archeologia, per il quale si prevede il completamento delle opere e forniture entro luglio 2006 ed il relativo collaudo settembre 2006.
SPA4-3	I lavori risultano terminati, inoltre è stato anche redatto il Certificato di regolare esecuzione, infatti la stazione appaltante - per Imp.<200.000,00 €. o 200.000,00 €<Imp.< 1.000.000,00 € (art. 28 comma 3 L. 109/94) - può sostituire il "Certificato di collaudo" con il "Certificato di regolare esecuzione" a firma del Direttore dei lavori
SPA4-4. 1	I ritardi attuativi (oltre 180gg.) nella data di approvazione del progetto esecutivo e conseguente-mente delle altre fasi del cronoprogramma procedurale, sono legati alla richiesta di integrazioni da parte della Amm/ne Regionale, per il raggiungimento della firma della concessione tra i due enti, in relazione a :

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice Intervento	Osservazioni
	- esatta ripartizione dei fondi della Mis. 2.1 e 2.2 del POR 2000/2006; - documentazione tecnico e amministrativa sulla piena funzionalità e fruibilità delle opere proposte.
SPA4-4. 2	I ritardi attuativi (oltre 180gg.) nella data di approvazione del progetto esecutivo e conseguente-mente delle altre fasi del cronoprogramma procedurale, sono legati alla richiesta di integrazioni da parte della Amm/ne Regionale, per il raggiungimento della firma della concessione tra i due enti, in relazione a : - esatta ripartizione dei fondi della Mis. 2.1 e 2.2 del POR 2000/2006; - documentazione tecnico e amministrativa sulla piena funzionalità e fruibilità delle opere proposte.
SPA4-4. 3	I ritardi attuativi (oltre 180gg.) nella data di approvazione del progetto esecutivo e conseguente-mente delle altre fasi del cronoprogramma procedurale, sono legati alla richiesta di integrazioni da parte della Amm/ne Regionale, per il raggiungimento della firma della concessione tra i due enti, in relazione a : - esatta ripartizione dei fondi della Mis. 2.1 e 2.2 del POR 2000/2006; - documentazione tecnico e amministrativa sulla piena funzionalità e fruibilità delle opere proposte.
SPA4-5	La criticità da ritardi attuativi (oltre 180 gg.) riscontrata nella Progettazione preliminare e definitiva, è stata causata da una rettifica, di tali dati, fatta dal RUP del Comune. Mentre quella riscontrata nelle fasi di aggiudicazione e avvio lavori, si è registrata a causa dei tempi intercorsi per la redazione del Progetto esecutivo che risulta approvato sola a dicembre 2005.
SPA4-6	Il ritardo nella consegna del progetto definitivo/esecutivo, acquisito in agosto, ha causato lo slittamento delle date di realizzazione dei lavori.
SPA5-1	I ritardi sin qui accumulati sono dipesi dalla complessità del progetto che prevede la realizzazione di interventi su due aree distinte. Ciò premesso, per consentire una più celere realizzazione dei lavori si è deciso di scindere in due il progetto originario. Pertanto, nella prossima sessione di monitoraggio sarà necessario operare uno spacchettamento dell'intervento in questione: il primo di titolarità del comune di Bova (pari ad € 550.000); il secondo di titolarità del comune di Lazzaro (pari ad € 550.000).
SPA5-2	I ritardi sono dovuti ad uno slittamento delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva ad oggi superati in quanto è già stato firmato l'atto di concessione.
SPA6-1	Il comune è in attesa del trasferimento delle somme da parte della Regione, per poter chiudere la rendicontazione dell'intervento.
SPA6-2	In fase di valutazione i progetti partecipanti al bando di concorso per la progettazione. L'affidamento previsto per febbraio.
SPA7-1	Cause di indisponibilità del sito hanno portato ad una nuova identificazione della parte oggetto dell'intervento, così come al Decreto D.G. 7732 del 11/5/05.
SPA7-2	Procedure espropriative in corso di esecuzione hanno sfatto slittare (oltre 180 gg.) l'approvazione del Progetto esecutivo e di conseguenza le successive fasi del cronoprogramma.
SPA8-1	Lo slittamento del cronoprogramma di 6 mesi è stato determinato da una sospensione (dal 15.10.2005 e tuttora in corso) per fattori climatici.
SPA8-2	Lo slittamento della fase di aggiudicazione dei lavori è stato causato dal ritardo nell'approvazione della progettazione esecutiva avvenuta in data 11 agosto 2005. Il verbale di aggiudicazione definitiva è stato approvato con determina in data 17 novembre 2005. Le fasi successive sono conseguentemente slittate ma non rilevandosi, allo stato, altri problemi ed essendo già stato firmato il contratto d'appalto, si propone il superamento della criticità.
SPA8-3	Lo slittamento della fase di aggiudicazione dei lavori è stato causato dal ritardo nell'approvazione della progettazione esecutiva avvenuta in data 11 agosto 2005. Il verbale di aggiudicazione definitiva è stato approvato con determina in data 17 novembre 2005. Le fasi successive sono conseguentemente slittate ma non rilevandosi, allo stato, altri problemi ed essendo già stato firmato il contratto d'appalto, si propone il superamento della criticità.
SPA9-1	La variazione della data di inizio e fine "aggiudicazione lavori", la cui previsione rimane sostanzialmente esatta, è dovuta semplicemente ad un lieve scostamento tra le date previste ed effettive.
SPA9-2	La variazione della data di fine "esecuzione lavori", e di inizio "esecuzione lavori", la cui previsione rimane sostanzialmente esatta, è dovuta semplicemente ad un lieve scostamento tra le date previste ed effettive. Inoltre avendo firmato il Contratto d'appalto e il verbale di consegna, sono ormai definite le date di realizzazione dei lavori.
SPA9-3	La criticità da ritardi attuativi (oltre 180 gg.) riscontrata nella Progettazione Esecutiva, e conseguentemente nelle altre fasi del cronoprogramma, è dovuta alle ulteriori richieste di integrazione al progetto esecutivo da parte della Soprintendenza di settore. L'ultima integrazione è stata trasmessa il 21/10/05 e allo stato attuale il nulla-osta non è ancora pervenuto al Comune.


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice Intervento	Osservazioni
SPA9-4	La variazione della data di inizio e fine "aggiudicazione lavori", la cui previsione rimane sostanzialmente esatta, è dovuta semplicemente ad un lieve scostamento tra le date previste ed effettive.

6.7 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Turismo, beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili
Via S. Nicola - Catanzaro

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. G. Perani	0961/792723	Dott. G. Perani	0961/792723	Dott. D. Schiava Dott. I. Papparazzo	0961/743901 0961/747345

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


7 APQ “BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI”: ATTO INTEGRATIVO

FINALITÀ: Il presente Atto Integrativo rafforza e completa le aree tematiche che compongono l'APQ originario. In tale Atto Integrativo sono individuate e promosse iniziative volte principalmente al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico regionale, al fine di proseguire e concludere il processo di identificazione e messa a sistema del panorama dei Beni Culturali.

Le aree tematiche sulle quali si intendono sperimentare piani e sistemi di gestione integrati sono:

- Aree e Parchi archeologici a partire dall'area della Magna Grecia;
- Sistema dei Castelli;
- Itinerari religiosi;
- Sistema Museale Regionale;
- Sistema dell'archeologia industriale;
- Attività di valorizzazione ai sistemi documentari;

TIPOLOGIA:	RISORSE CULTURALI
DATA SOTTOSCRIZIONE:	29/12/05
DOTAZIONE FINANZIARIA:	€ 21.950.000,00 Euro
INTERVENTI:	64
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Turismo, Beni Culturali, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili Dipartimento Economia Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Affari Internazionali Ministero dell'Economia e Finanze Ministero per i Beni e le Attività Culturali
STATO MONITORAGGIO:	Non monitorato
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	Non si registra alcun avanzamento economico-contabile

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

I 64 interventi inseriti nell'Accordo, come evidenziato nelle tabelle seguenti, risultano interamente coperti da risorse finanziarie a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui alla delibera CIPE 20/04.

Nessun degli interventi previsti nell'Accordo presentava, alla data della stipula (29/12/05), un livello di avanzamento economico-contabile.

7.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali - Del.CIPE 20/04 – Quota E4	21.950.000,00
Totale Risorse	21.950.000,00

7.2 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2005	20.000,00	0,00
2006	4.150.000,00	0,00
2007	15.123.000,00	0,00
2008	2.657.000,00	0,00
TOTALE	21.950.000,00	0,00


7.3 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni Contrattualizzati (Euro)	Pagamenti (Euro)
21.950.000,00	0,00	0,00

7.4 ELENCO DEGLI INTERVENTI ⁽²²⁾


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
SPA10	Restauro conservativo e musealizzazione della chiesa di S.Fantino	Comune di Palmi	Comune di Palmi (RC)	200.000,00

⁽²²⁾ Per ogni intervento, in assenza del livello di realizzazione, viene riportato il solo Costo Complessivo.


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
SPA10	Sistemazione conservativa e valorizzazione dei resti delle mura greche di Reggio Calabria	Comune di Reggio di Calabria	Comune di Reggio di Calabria (RC)	500.000,00
SPA12-1⁽²³⁾	Valorizz.area archeologica Laos Marcelina	Comune di Santa Maria del Cedro	Comune di Santa Maria del Cedro (CS)	500.000,00
SPA12-2⁽²³⁾	Ampliamento e valorizzazione dell'area archeologica di Laos	Comune di Santa Maria del Cedro	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	510.000,00
SPA13	Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Archeologico	Comune di Locri	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	700.000,00
SPA14	Valorizzazione area archeologica località Chiane, Imbelli e Piano Grande	Comune di Serra D'Aiello	Comune di Serra D'Aiello (CS)	500.000,00
SPA15	Area archeologica di Soverato - Campagna di indagini e scavo	Comune di Soverato	Comune di Soverato (CZ)	134.000,00
SPA16	Area archeologica di Bova Marina - Campagna di indagini e scavo	Comune di Bova Marina	Comune di Bova Marina (RC)	133.000,00
SPA17	Campagna di indagini preliminari finalizzate allo studio e alla conoscenza del sito e scavi nel comune di Cerenza	Comune di Cerenza	Comune di Cerenza (KR)	133.000,00
SPA18	Analisi dei siti preistorici dell'area della Sila Grande. Scavo archeologico Loc. Lago Cecita e Cupola	Comune di Spezzano della Sila	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	510.000,00
SPA19	Prospezioni geofisiche, rilievi georeferenziati e saggi stratigrafici negli insediamenti fortificati di Loc. Muraglie e Ceraselo	Comune di Pietrapaola	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	300.000,00
SPA20	Consolidamento e restauro statico della cinta muraria Ellenistica in Loc. Castiglione	Comune di Paludi	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	500.000,00

⁽²³⁾ Gli interventi SPA12-1 e SPA12-2 conseguono alla suddivisione dell'originario intervento SPA12 denominato "Area archeologica Laos Marcelina" del costo complessivo di € 1.010.000,00.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
SPA21	Parco Archeologico dell'antica Paulonia: messa in sicurezza delle aree di scavo, completamento della ricerca, conservazione e fruibilità	Comune di Monasterace	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	530.000,00
SPA22	Parco Archeologico urbano di Brancaleone Vetus: interventi di conservazione e valorizzazione	Comune di Brancaleone	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	300.000,00
SC10	Recupero castello di Rocca Imperiale	Comune di Rocca Imperiale	Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della Calabria	200.000,00
SC11	Recupero cinta muraria e torrioni: messa in sicurezza e restauro paramento murario	Comune di Cariati	Comune di Cariati (CS)	500.000,00
SC12	Valorizzazione Castello	Comune di Belcastro	Comune di Belcastro (KR)	200.000,00
SC13	Completamento Castello e borgo fortificato	Comune di Ardore	Comune di Ardore (RC)	400.000,00
SC14	Restauro e consolidamento Castello Aragonese	Comune di Castrovillari	Comune di Castrovillari (CS)	500.000,00
SC15	Restauro e valorizzazione castello	Comune di Palazzi	Comune di Palazzi (RC)	500.000,00
SC16	Miglioramento della fruibilità e valorizzazione delle aree scoperte del Complesso S. Giovanni di Catanzaro	Comune di Catanzaro	Comune di Catanzaro CZ)	700.000,00
SC 17	Recupero Torre Galea	Comune di Marina di Gioiosa Ionica	Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC)	200.000,00
SC 18	Completamento Castello	Comune di Placanica	Comune di Placanica (RC)	250.000,00
ITR 1	Riqualificazione del complesso monastico di Santa Maria del Patire	Comune di Rossano	Comune di Rossano (CS)	300.000,00
ITR 2	Completamento del recupero del collegio italo-albanese di S. Adriano	Comune di San Demetrio Corone	Comune di San Demetrio Corone (CS)	200.000,00
ITR 3	Completamento restauro Chiesa di San Giacomo	Comune di Altomonte	Comune di Altomonte (CS)	100.000,00
ITR 4	Recupero e valorizzazione antiche chiese bizantine	Comune di Cerenzia	Comune di Cerenzia (KR)	500.000,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
ITR 5	Completamento del recupero della chiesa di S. Maria delle Grazie	Comune di Umbriatico	Comune di Umbriatico (KR)	150.000,00
ITR 6	Cattedrale vecchia: interventi di restauro e valorizzazione	Comune di Santa Severina	Comune di Santa Severina (KR)	200.000,00
ITR 7	Restauro del complesso monumentale della chiesa di S. Andrea Apostolo	Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ)	200.000,00
ITR 8-1⁽²⁴⁾	Restauro chiesa della Certosa	Comune di Serra S. Bruno	Comune di Serra S. Bruno (VV)	220.000,00
ITR 8-2⁽²⁴⁾	Restauro della chiesa di Santa Maria del bosco	Comune di serra S. Bruno	Comune di Serra S. Bruno (VV)	80.000,00
ITR 8-3⁽²⁴⁾	Interventi di valorizzazione del complesso monumentale della Certosa	Comune di Serra San Bruno	Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della Calabria	300.000,00
ITR 9	Delimitazione area bizantina – restauro chiesa S. Giovanni Theresti	Comune di Bivongi	Comune di Bivongi (RC)	300.000,00
ITR 10	Completamento lavori di restauro Chiesa di San Francesco	Comune di Stilo	Comune di Stilo (RC)	200.000,00
ITR 11	Recupero portale e Museo, Santuario di Polsi	Comune di San Luca	Comune di San Luca (RC)	1.000.000,00
ITR 12	Restauro e valorizzazione della chiesa di S. Maria dei Tridetti	Comune di Staiti	Comune di Staiti (RC)	400.000,00
ITR 13	Restauro conservativo dei resti della chiesa di S. Maria de Curtis in Orti	Comune di Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria (RC)	150.000,00
ITR 14	Restauro, consolidamento conservativo della Chiesa di San Nicola in Plateis	Comune di Scalea	Comune di Scalea (CS)	200.000,00
ITR 15	Completamento del recupero del santuario della Sacra Spina	Comune di Petilia Policastro	Comune di Petilia Policastro (KR)	200.000,00
ITR 16-1⁽²⁵⁾	Restauro Chiesa Matrice annessa a Palazzo Carafa	Comune di Roccella Ionica	Comune di Roccella Ionica (RC)	200.000,00


⁽²⁴⁾ Gli interventi ITR8-1, ITR8-2 e ITR8-3 conseguono alla suddivisione dell'originario intervento ITR8 denominato "S. Maria del Bosco e Certosa" del costo complessivo di € 600.000,00.

⁽²⁵⁾ Gli interventi ITR16-1 e ITR16-2 conseguono alla suddivisione dell'originario intervento ITR16 denominato "Palazzo Carafa con annessa chiesa" del costo complessivo di € 600.000,00.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
ITR 16-2 (²⁵)	Restauro e consolidamento del Palazzo Carafa con annessa chiesa	Comune di Roccella Ionica	Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della Calabria	400.000,00
ITR 17	Restauro lato est del Santuario di Santa Maria del Castello	Comune di Castrovillari	Comune di Castrovillari (CS)	300.000,00
ITR 18	Recupero strutturale e valorizzazione della Chiesa di San Domenico	Comune di Amendolara	Comune di Amendolara (CS)	300.000,00
ITR 19	Risanamento della Chiesa dell'Annunziata e della Chiesa di S. Antonio	Comune di Terranova da Sibari	Comune di Terranova da Sibari (CS)	250.000,00
ITR 20-1 (²⁶)	Completamento e restauro della Chiesa Maria S.S. Addolorata	Comune di Serra San Bruno	Comune di Serra San Bruno (VV)	133.276,51
ITR 20-2 (²⁶)	Restauro della Chiesa Matrice	Comune di Serra San Bruno	Comune di Serra San Bruno (VV)	140.000,00
ITR 20-3 (²⁶)	Restauro chiesa dell'Assunta	Comune di Serra San Bruno	Comune di Serra San Bruno (VV)	126.723,49
ITR 21	Chiesa e Monastero di S.M.dei Minniti, Immacolata	Comune di Caulonia	Comune di Caulonia (RC)	400.000,00
ITR 22	Restauro, risanamento e conservazione della Chiesa Matrice	Comune di Cittanova	Comune di Cittanova (RC)	300.000,00
ITR 23	Recupero S.M.della Pietà, Chiesa dell'Annunziata	Comune di Tropea	Comune di Tropea (VV)	350.000,00
ITR 24	Conservazione ambientale e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico della Chiesa di Piedigrotta	Comune di Pizzo	PSAE della Calabria	300.000,00
ITR 25	Convento san Domenico: interventi di restauro e valorizzazione	Comune di Soriano	Comune di Soriano (VV)	350.000,00
ITR 26	Restauro conservativo chiesa dello Spirito Santo	Comune di Scilla	Comune di Scilla (RC)	300.000,00
ITR 27	Interventi di restauro e musealizzazione della Chiesa di Prunella	Comune di Melito di Porto Salvo	Comune di Melito di Porto Salvo (RC)	200.000,00

²⁶ Gli interventi ITR20-1, ITR20-2 e ITR20-3 conseguono alla suddivisione dell'originario intervento ITR20 del costo complessivo di € 400.000,00.


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
ITR 28	Recupero chiesa e convento S. Antonio	Comune di Laureana di Borrello	Comune di Laureana di Borrello (RC)	500.000,00
ITR 29	Recupero ex monastero di Santa Chiara	Comune di Squillace	Comune di Squillace (CZ)	700.000,00
ITR 30	Restauro conservativo e messa in sicurezza della Cattedrale di Santa Maria d'Altavilla	Comune di Satriano	Comune di Satriano (CZ)	750.000,00
AI 1	Recupero antica fornace Aletti	Comune di Trebisacce	Comune di Trebisacce (CS)	750.000,00
AI 2	Completamento Eco-museo delle ferriere	Comune di Bivongi	Comune di Bivongi (RC)	300.000,00
SMR 12	Completamento del Museo di San Francesco	Comune di Paola	Comune di Paola (CS)	300.000,00
SMR 13	Completamento Gipsoteca di Catanzaro	Amm/ne Provinciale di Catanzaro	Amministrazione Provinciale di Catanzaro	400.000,00
SMR 14	Completamento e recupero Palazzo Sigillò	Comune di Polistena	Comune di Polistena (RC)	300.000,00
SD1	Laboratorio per il telerilevamento e di diagnostica e mappatura georeferenziata dei Beni Culturali	Regione Calabria	Regione Calabria Amministrazione Beni Culturali ed Ambientali - Catanzaro	300.000,00
TOTALE				21.950.000,00

7.5 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Turismo, beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili
Via S. Nicola - Catanzaro

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. G. Perani	0961/792723	Dott. G. Perani	0961/792723	Dott. D. Schiava Dott. I. Paparazzo	0961/743901 0961/747345

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

8 APQ "LEGALITA' E SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA"

FINALITA': Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato a contribuire, nel rispetto delle competenze dei soggetti sottoscrittori, ad un'azione di prevenzione rivolta a garantire permanentemente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, nonché a favorire la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale, stimolando, altresì, l'azione delle Amministrazioni locali su politiche integrate di governo della sicurezza con particolare riferimento alla coesione sociale ed alla diffusione della legalità.


L'Accordo originario, sottoscritto in data 26/09/2003 tra la Regione Calabria -Dipartimento Bilancio- e Ministero dell'Interno, finanzia interventi infrastrutturali a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), cofinanziamenti comunitari del PON Sicurezza per il Mezzogiorno e del POR Calabria 2000-2006, nonché su specifiche Leggi regionali.

L'Accordo si trova attualmente in fase di rimodulazione, nel sistema Applicativo Intese sono stati inseriti e monitorati i soli interventi finanziati con Risorse FAS ed una parte di quelli finanziati a valere sul PON Sicurezza per il Mezzogiorno.

Ad oggi il quadro generale delle Fonti di finanziamento dell'Accordo è come illustrato nella tabella seguente.

FONTI DI FINANZIAMENTO	ASSEGNAZIONE (Euro)
a) Fondi FAS (CIPE 84/2000)	1.000.000,00
b) Altro (PON Nazionale)	25.167.022,08
c) Risorse Comunitarie di cui POR	
<i>Mis. 3.4 - Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantag</i>	<i>5.000.000,00</i>
<i>Mis. 3.6 - Prevenzione dispersione scolastica e formativa .</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Mis. 3.8 - Istruzione e formazione permanente .</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Mis. 3.12 - Sostegno all'imprenditorialità, al lavoro regolare e alla emersione delle attività non regolari .</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Mis. 3.16 - Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione .</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Mis. 6.3 - Società dell'informazione</i>	<i>500.000,00</i>
Totale POR	11.000.000,00
d) Legge Regionale n° 2/86	250.000,00
e) Legge Regionale n° 10/98	298.505,00
d) Legge Regionale n° 48/02	1.000.000,00
TOTALE APQ	38.715.527,01

lo stato degli interventi, secondo l'aggregazione nelle quattro Fonti di finanziamento dell'APQ sopra indicate, saranno trattati nei paragrafi che seguono.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Si ribadisce, inoltre, che l'APQ Legalità e Sicurezza si trova in rimodulazione e che in particolare gli interventi cofinanziati con risorse POR e quelli finanziati con leggi regionali restano tuttora in corso di definizione, pertanto ogni informazione rappresentata nel presente capitolo potrà subire variazioni fino all'approvazione finale del piano degli interventi ed alla sottoscrizione del nuovo Accordo.


8.1 INTERVENTI FINANZIATI CON FAS (DEL. CIPE 84/2000)

8.1.1 ELENCO DEGLI INTERVENTI

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
LOG PdS CZ	Interventi di adeguamento delle strutture logistiche della Polizia di Stato a Catanzaro	CATANZARO (CZ)	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	125.000,00	0	0%
LOG PdS KR	Interventi di adeguamento delle strutture logistiche della Polizia di Stato a Crotona	CROTONE (KR)	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	130.000,00	0	0%
LOG PdS VV	Interventi di adeguamento delle strutture logistiche della Polizia di Stato a Vibo Valentia	VIBO VALENTIA (VV)	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	245.000,00	0	0%
LOGIST. CC	Programma adeguamento logistico Arma dei Carabinieri nella Regione	CALABRIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	500.000,00	0	0%
TOTALE				1.000.000,00	0	0%

8.1.2 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE

Alla data dell'ultimo monitoraggio del 31/12/2005, relativamente agli interventi non è stato registrato nel Sistema Informativo Applicativo Intese del MEF alcun avanzamento economico e contabile.


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

8.2 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PON SICUREZZA PER IL MEZZOGGIORNO


8.2.1 ELENCO DEGLI INTERVENTI ⁽²⁷⁾

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
A.ION FESR	Progetto Pilota "Area Ionica"	AFRICO (RC)- BIANCO (RC)- BRANCALEONE (RC)- BRUZZANO ZEFFIRIO (RC)- CARAFFA DEL BIANCO (RC)- CARERI (RC)- CASIGNANA (RC)- FERRUZZANO (RC)- PALIZZI (RC)- PLATI' (RC)- ROGHUDI (RC)- SAMO (RC)- SAN LUCA (RC)- SANT'AGATA DEL BIANCO- STAITI (RC)	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	1.385.373,29	61.595,27	4%
ARC.SIBARI	Messa in sicurezza dell'area archeologica di Sibari	CASSANO ALLO IONIO (CS)- FRANCAVILLA MARITTIMA	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	516.456,90	433.943,43	84%
ARCH.LOCRI	Messa in sicurezza dell'area archeologica di Locri Epizefiri: sicurezza e fruibilita'	LOCRI (RC)	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.032.913,80	846.958,69	82%
ARCHEOL.KR	Messa in sicurezza dell'area archeologica di Crotone: potenziamento dei sistemi tecnologici di controllo, comunicazione e gestione.	CROTONE (KR)	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.032.913,80	682.388,68	66%
ARCHEOL.VV	Messa in sicurezza dell'area archeologica di Vibo Valentia: protezione e fruibilita'	VIBO VALENTIA (VV)	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.032.913,80	599.762,90	58%

⁽²⁷⁾ gli interventi in elenco sono quelli inseriti ad oggi inseriti nel Sistema Informativo Applicativo Intese.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
CARTOGRAF.	Acquisizioni tecnologiche POLFER: cartografia	COSENZA-CATANZARO-REGGIO CALABRIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	107.071,25	107.071,25	100%
DROP-OUT	Drop-out (dispersione scolastica)	VIBO VALENTIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	627.143,67	627.143,67	100%
FORMAZ SP	Formazione specialistica operatori sicurezza (corsi a catalogo)	CATANZARO-CROTONE-REGGIO CALABRIA-VIBO VALENTIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	111.080,00	111.080,00	100%
MED.CULT.	Progetto Osservatorio Immigrazione: mediatori culturali	COSENZA-CATANZARO-REGGIO CALABRIA	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.018.620,00	1.018.620,00	100%
N.VERDE	Numero verde in ausilio alle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale	REGGIO DI CALABRIA (RC)	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	167.848,49	167.848,49	100%
P.ON-LINE	Polizia on line	COSENZA-CATANZARO-REGGIO CALABRIA-CROTONE-VIBO VALENTIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	819.101,03	819.101,03	100%
P.SIC.FESR	Progetto pilota "Piana Sicura FESR"	GIOIA TAURO (RC)-ROSARNO (RC)-SAN FERDINANDO (RC)	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	1.639.584,00	0	0%
P.SIC.FSE	Progetto "Piana Sicura FSE"	GIOIA TAURO (RC)-ROSARNO (RC)-SAN FERDINANDO (RC)	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	168.500,00	168.500,00	100%
S.O.POLFER	Interventi per la legalita' in alcune stazioni ferroviarie: sale operative	COSENZA-CATANZARO-REGGIO CALABRIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	6.758.678,48	6.758.678,48	100%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
S.OPER.PDS	Interventi tecnologici sulle centrali operative della Polizia di Stato	COSENZA-CATANZARO-REGGIO CALABRIA-CROTONE-VIBO VALENTIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	2.540.722,22	2.540.722,22	100%
SPAID	Acquisizioni tecnologiche POLFER: SPAID	REGGIO DI CALABRIA (RC)	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	67.198,42	67.198,42	100%
URBAN	Ampliamento della rete anti violenza tra le città urban	COSENZA-CATANZARO-CROTONE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	356.355,26	356.355,26	100%
VAL.TELEM.	Acquisizioni tecnologiche POLFER: valigette telematiche	COSENZA-CATANZARO-REGGIO CALABRIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	187.563,17	187.563,17	100%
VIDEOCONF.	- Acquisizioni tecnologiche POLFER: videoconferenza	COSENZA-CATANZARO-REGGIO CALABRIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	179.470,57	179.470,57	100%
VIDEOSORVE -	Acquisizione tecnologie controllo frontiere: videosorveglianza	GIOIA TAURO (RC)	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	61.923,37	53.370,85	86%
VIG.QUART.	- Formazione specialistica operatori di sicurezza (vigili di quartiere)	COSENZA-CATANZARO-REGGIO CALABRIA	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	58.827,28	58.827,28	100%
TOTALE				19.870.258,80	15.846.199,66	79,75%

8.2.2 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni Contrattualizzati (Euro)	Pagamenti (Euro)	Economie (Euro)
19.870.258,80	18.831.073,18	13.635.725,95	78.834,62

8.3 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI POR CALABRIA 2000/2006

Gli interventi da finanziare con i Fondi POR Calabria 2000-2006 non sono stati ancora attivati; al fine di stabilire le relative modalità di attuazione sono state indette (nel periodo settembre 2005/gennaio 2006) una serie di riunioni con i Dirigenti ed i Responsabili dei Dipartimenti Regionali interessati, ai quali è stata richiesta la

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

predisposizione dei bandi per la selezione di operazioni finanziate a valere sulle Misure di seguito indicate :

- **misura 3.4** (Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati);
- **misura 3.6** (Prevenzione dispersione scolastica e formativa);
- **misura 3.8** (Istruzione e formazione permanente);
- **misura 3.12** (Sostegno all'imprenditorialità, al lav regol. e alla emersione attività non regolari);
- **misura 3.16** (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione);
- **misura 6.3** (Società dell'Informazione).

8.4 INTERVENTI FINANZIATI CON LEGGI REGIONALI

Come precisato, gli interventi finanziati con Leggi Regionali sono in corso di definizione, nel presente paragrafo vengono fornite alcune informazioni in merito alle tre leggi regionali interessate nell'APQ.

8.4.1 LEGGE REGIONALE N° 2/86


Nell'Accordo sono previsti interventi (per complessivi 250.000,00 euro) a valere sulla Legge Regionale 15 gennaio 1986, n. 2 ("Provvedimenti a favore della Scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa"), la cui gestione è demandata al Dipartimento Istruzione.

La legge viene finanziata annualmente per un importo che ammonta all'incirca a € 95.000,00 per le scuole e € 95.000,00 per il funzionamento del Comitato permanente di studio ricerca e di documentazione.

8.4.2 LEGGE REGIONALE N° 10/98

Relativamente alla Legge Regionale n. 10/98 (legge finanziaria), sono stati finanziati negli anni scorsi progetti di aggregazione a favore di comuni ad alta densità mafiosa.

Nello specifico con Delibera GR n. 7817 del 30 dicembre 1998 veniva impegnata la somma di € 1.032.913,80, spesa quasi interamente negli anni successivi.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

8.4.3 LEGGE REGIONALE N° 48/02


Per quel che attiene l'art. 6 della Legge Regionale n. 48/02 (legge finanziaria) gestita dal Dipartimento Lavori Pubblici, la somma di € 1.000.000 è stata impegnata a favore di mutui quindicennali con la Cassa DD.PP. a favore di comuni per il recupero di immobili sequestrati alla mafia, con il "Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa" di cui alla L.R. n. 3 del 25 febbraio 2005".

8.5 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Affari Internazionali

Viale Europa - Catanzaro


Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. F. De Grano	0961/858271	Dott. F. De Grano	0961/858271	Arch. G. De Marco	0961/858233

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

9 APQ “PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA E LA VALORIZZAZIONE DI CONTESTI ARCHITETTONICI E URBANISTICI NELLE REGIONI DEL SUD ITALIA”

FINALITA’: L’Accordo è finalizzato a sviluppare azioni significative di promozione e sostegno del patrimonio culturale, con particolare riferimento al settore dell’arte contemporanea.

TIPOLOGIA:	Beni Culturali
DATA SOTTOSCRIZIONE:	19/05/04
DOTAZIONE FINANZIARIA:	€1.164.509,60
INTERVENTI:	7
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Cultura, Istruzione, Beni Culturali e Ricerca Scientifica Ministero per i Beni e le Attività Culturali Comitato di Coordinamento Fondazione Biennale di Venezia
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	% di avanzamento su Costo Complessivo: Impegni 100 % Pagamenti 100 %

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

9.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	877.744,00
Risorse Comunitarie di cui POR	250.000,00
Altro	36.765,60
Totale Risorse	1.164.509,60

9.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Del. CIPE 17/03	877.744,00
Totale Risorse	877.744,00

9.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO


ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2004	1.157.650,66	1.157.650,66
TOTALI	1.157.650,66	1.157.650,66

9.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)	Economie (Euro)
1.157.650,66	1.157.650,66	1.157.650,66	6.858,94

9.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
RCB02	Realizzazione di programmi di formazione	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	122.742,62	122.742,62	100%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
RCB04	Realizzazione di un itinerario Turistico-culturale	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	60.295,48	60.295,48	100%
RCB06	Realizzazione attività per preallestimento e sezione video	REGGIO DI CALABRIA (RC)	La Biennale di Venezia	229.543,30	229.543,30	100%
RCB07	Realizzazione attività e interventi su componenti impiantistiche per allestimento Sezione "Zone d'Urgenza"	REGGIO DI CALABRIA (RC)	Comune di Reggio di Calabria (RC)	114.780,00	114.780,00	100%
RCB01	Valorizzazione del complesso residenziale di Villa Zerbi per la realizzazione della esposizione Zone di Urgenza	REGGIO CALABRIA	Comune di Reggio di Calabria (RC)	271.144,02	271.144,02	100%
RCB03	Realizzazione di un piano di comunicazione	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	156.600,00	156.600,00	100%
RCB05	Azioni di sistema per l'individuazione di un sito espositivo permanente destinato all'arte	REGGIO CALABRIA	REGIONE CALABRIA	202.545,24	202.545,24	100%
TOTALE				1.157.650,66	1.157.650,66	100%

9.6 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Istruzione, Cultura,Alta Formazione ,Università ed Innovazione

Via Alberti, 4 - Catanzaro


Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Arch. L. Mancuso	0961/856712	Arch. L. Mancuso	0961/856712	Arch. S. Foresta	0961/858239

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

10 APQ “PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA E LA VALORIZZAZIONE DI CONTESTI ARCHITETTONICI E URBANISTICI NELLE REGIONI DEL SUD ITALIA BIENNALE DI VENEZIA” – ATTO INTEGRATIVO

FINALITA’: L’Accordo è finalizzato a sviluppare azioni significative di promozione e sostegno del patrimonio culturale, con particolare riferimento al settore dell’arte contemporanea. I soggetti firmatari concordano di riprogrammare le economie (193.240,00) sopravvenute nell’APQ “Promozione e diffusione dell’Arte Contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud Italia”. Altresì si conviene di integrare il suddetto Accordo con la somma ulteriore di € 100.000,00.

TIPOLOGIA:	Beni Culturali
DATA SOTTOSCRIZIONE:	22/12/04
DOTAZIONE FINANZIARIA:	€ 293.240,00
INTERVENTI:	3
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Cultura, Istruzione, Beni Culturali e Ricerca Scientifica Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ministero dell’Economia e delle Finanze Comitato di Coordinamento Fondazione Biennale di Venezia
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE	% di avanzamento su Costo Complessivo:
	Impegni 79,54 %
	Pagamenti 79,54 %

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

10.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	293.240,00

10.2 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO


ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2004	100.000,00	100.000,00
2005	133.240,00	133.240,00
2006	60.000,00	0,00
TOTALE	293.240,00	233.240,00

10.3 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE ED ECONOMIE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)	Economie (Euro)
293.240,00	233.240,00	233.240,00	0,00

10.4 ELENCO DEGLI INTERVENTI

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
RCBV01	Intervento funzionale Villa Genoese Zerbi	CALABRIA	Comune di Reggio di Calabria (RC)	100.000,00	100.000,00	100%
RCBV02	Piano di comunicazione regionale	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	133.240,00	133.240,00	100%
RCBV03	Logistica	CALABRIA	Comune di Reggio di Calabria (RC)	60.000,00	0	0%
TOTALE				293.240,00	233.240,00	79,54%

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

10.5 ANALISI DELLE CRITICITA' ⁽²⁸⁾

Gli interventi con codice RCBV01 e RCBV02 sono stati interamente realizzati, nella tabella seguente vengono riportate le osservazioni in merito alle criticità riscontrate dall'unico intervento (RCBV03) dell'Accordo ancora in corso di realizzazione.

Codice intervento	Osservazioni
RCBV03	I ritardi attuativi derivano dalla funzionalità assicurata dall'Amministrazione Comunale in tutte le fasi di realizzazione della Mostra Movimento/Movimenti. Si prevede, comunque di utilizzare le risorse disponibili. Non sussistono rischi di non attuazione.


10.6 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Istruzione, Cultura, Alta Formazione , Università ed Innovazione

Via Alberti, 4 - Catanzaro

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Arch. L. Mancuso	0961/856712	Arch. L. Mancuso	0961/856712	Arch. S. Foresta	0961/858239

⁽²⁸⁾ Estratto della Relazione di monitoraggio APQ "Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle Regioni del sud Italia Biennale di Venezia" – Atto Integrativo del 31.12.2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

11 APQ “EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI”

FINALITA’: L’Accordo di Programma Quadro denominato “Emergenze Urbane e Territoriali”, (di seguito A.P.Q.), sottoscritto a Roma in data 23/07/04, è finalizzato all’attuazione di un programma complesso, composto sia di interventi che da studi e progetti in materia di “sistemi urbani”, finalizzato a specifici obiettivi di miglioramento/potenziamento della funzionalità dei sistemi urbani regionali.

Il numero complessivo degli interventi contenuto nel programma attuativo e quadro finanziario dell’APQ originario, riguardava 16 interventi per un Costo Complessivo degli investimenti di € 100.184.437,80, di cui € 70.000.000,00 finanziati con delibera CIPE 17/03, € 12.182.741,50 finanziati con fondi statali, € 12.182.741,50 finanziati con fondi Comunitari, € 5.818.954,80 finanziati con fondi Comunali, le cui risorse finanziarie sono ripartite nelle linee di programma dell’APQ ⁽²⁹⁾.


Dei 16 originari i seguenti tre interventi:

- **01a** Riqualficazione area capoluogo regionale per la realizzazione della sede della Giunta Regionale;
- **01b** Riqualficazione area capoluogo regionale per la realizzazione di sistemi di parcheggi della sede della Giunta Regionale;
- **01c** Riqualficazione area capoluogo regionale per la realizzazione della piazza della sede della Giunta Regionale,

relativi alla Riqualficazione area capoluogo regionale per la realizzazione della sede della Giunta Regionale (La Cittadella), sono stati oggetto di rimodulazione a seguito delle modifiche intervenute rispetto alla individuazione della sede dell’intervento relativo alla sede della Giunta Regionale “la Cittadella” in località Germaneto (CZ). Si è proceduto, pertanto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma alla definizione di un nuovo “Accordo di Programma Quadro” denominato “Protocollo aggiuntivo - Emergenze Urbane e Territoriali La Cittadella”, sottoscritto tra Regione Calabria, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 30.12.2005 che sarà trattato specificatamente nel capitolo 16 del presente rapporto.

Inoltre gli interventi:

⁽²⁹⁾ Cfr. I rapporto sullo stato degli APQ in Calabria – maggio 2005


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

- **06CZ** Realizzazione parcheggi nelle aree periferiche.
- **07CZ** Riqualificazione delle vie e delle piazze del centro storico.
- **08CZ** Riqualificazione complessiva di Viale De Filippis e nuovo sovrappasso.
- **09KR** Riqualificazione del percorso pedonale storico, del percorso stradale via Tellini, Pzza Lucifero e Lungomare di Crotone.
- **10KR** Riqualificazione dell'insediamento abusivo del quartiere Gabelluccia di Crotone.
- **11KR** Riqualificazione delle piazze del centro storico di Crotone.
- **12VV** Progetto per il recupero del centro storico, zona San Giuseppe, di Vibo Valentia.
- **13VV** Progetto per l'ampliamento del palazzo Luigi Razza sede del Municipio di Vibo Valentia.
- **14VV** Recupero e restauro di palazzo Gagliardi

la cui attuazione era prevista d'iniziativa comunale con gestione di fondi Comunitari, sono stati tutti annullati in quanto i Comuni non hanno proceduto a concorrere alla realizzazione degli stessi, chiedendone in molti casi la rimodulazione finanziaria e/o l'annullamento.

A seguito delle suddette variazioni, rispetto all'APQ originariamente sottoscritto, il quadro degli interventi finanziati a titolo della Delibera CIPE 17/03 è quello descritto nelle tavole seguenti.

TIPOLOGIA:	Città
DATA SOTTOSCRIZIONE:	23/07/2004
DOTAZIONE FINANZIARIA:	€ 10.000.000
INTERVENTI:	4
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Urbanistica Ministero dell'Economia e Finanze Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	Non si registra alcun avanzamento economico-contabile

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

11.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO PER PROFILI DI SPESA

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali (Del. CIPE 17/03)	10.000.000,00
Totale Risorse	10.000.000,00

11.2 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2005	0,00	0,00
2006	8.305.000,00	0,00
2007	1.695.000,00	0,00
TOTALI	10.000.000,00	0,00


11.3 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
10.000.000,00	0,00	0,00

11.4 ELENCO DEGLI INTERVENTI ⁽³⁰⁾

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
2	Redazione della Carta Regionale dei Suoli	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	3.000.000,00
3	Istituzione del S.I.T.O.	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	4.500.000,00
4	Predisposizione linee metodologiche per la redazione dei Piani di utilizzazione degli arenili e dei Piani Spiaggia	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	1.000.000,00

⁽³⁰⁾ Per ogni intervento viene riportato il solo Costo Complessivo in quanto alla data del 31/12/2005 non si è registrato alcun avanzamento di realizzazione.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
5	Individuazione dei centri storici	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	1.500.000,00
TOTALE				10.000.000,00

11.5 ANALISI DELLE CRITICITA' ⁽³¹⁾


Non si ravvedono al momento motivi ostativi che possano indurre a intravedere specifiche criticità (dovute a problemi di contenzioso, ricorsi, e quant'altro) tali da provocare la sospensione o l'annullamento di progetti.

11.6 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Via Repubbliche Marinare – Catanzaro Lido

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott.C.Barbaro	0961/857258 0961/856176 0961/32981	Dott.C.Barbaro	0961/857258 0961/856176 0961/32981	Dott.ssa Amantea	0961/857261 0961/857258

⁽³¹⁾ Estratto della Relazione di monitoraggio APQ "Aree urbane e territoriali" del 31.12.2005


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

12 “ACCELERAZIONE DELLA SPESA NELLE AREE URBANE” – ATTO INTEGRATIVO

FINALITA’: Oggetto del presente Accordo di Programma Quadro integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Emergenze Urbane e Territoriali”, è l’attuazione di un programma complesso composto sia da interventi infrastrutturali che da iniziative di pianificazione e progettazione di tipo innovativo, finalizzato al:

- miglioramento della qualità urbana;
- al rafforzamento del capitale sociale diretto agli interventi nelle aree ad alto tasso di povertà, di disoccupazione, di microcriminalità;
- accelerazione della spesa per investimenti da realizzarsi attraverso la valorizzazione della progettazione comunale più avanzata;
- al sostegno prioritario ad interventi di maggiore qualità in termini di rilevanza strategica;
- alla valorizzazione del processo di concertazione tra i diversi livelli di governo e della capacità propositiva delle città e delle istituzioni comunali del partenariato economico-sociale;

TIPOLOGIA:	Aree Urbane
DATA SOTTOSCRIZIONE:	31/03/05
DOTAZIONE FINANZIARIA:	29.604.268,60 Euro
INTERVENTI:	14 (+ 11 Piani strategici)
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Urbanistica Ministero dell’Economia e Finanze Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	Non si registra alcun avanzamento economico-contabile

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

12.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	25.523.099,96
Altro (Amministrazioni Comunali)	4.081.168,64
Totale Risorse	29.604.268,60

12.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI


Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Del. CIPE 20/2004 - Quota E.2 Risorse Regioni Mezzogiorno Interventi Aree Urbane	25.523.099,96
Totale Risorse	25.523.099,96

12.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2006	13.691.126,77	0,00
2007	15.810.000,00	0,00
2008	103.141,83	0,00
TOTALI	29.604.268,60	0,00

12.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
29.604.268,60	0,00	0,00


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

12.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI ⁽³²⁾

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
1	Progetto pilota lungomare: sud-collegamento Tufolo (KR)	CROTONE (KR)	Comune di Crotone (KR)	2.000.000,00
2	Progetto pilota lungomare: Portovecchio (KR)	CROTONE (KR)	Comune di Crotone (KR)	2.250.000,00
3	Recupero e valorizzazione dei centri storici di Scido, Serrate e Molochio	MOLOCHIO (RC)- SCIDO (RC)- SERRATA (RC)	PIT 20 - Aspromonte	1.553.141,83
4	Parco fluviale del Torrente Piazza Area Sud - Lamezia Terme (CZ)	LAMEZIA TERME (CZ)	Comune di Lamezia Terme (CZ)	2.500.000,00
5	Riqualificazione percorsi storici: percorso architettonico - Rossano (CS)	ROSSANO (CS)	Comune di Rossano (CS)	1.000.000,00
6	Recupero Teatro Paoella - Rossano (CS)	ROSSANO (CS)	Comune di Rossano (CS)	1.230.000,00
7	Consolidamento e restauro delle emergenze architettoniche di Corigliano Calabro (CS)	CORIGLIANO CALABRO (CS)	Comune di Corigliano Calabro (CS)	1.800.000,00
8	Recupero di antichi tracciati viari - Corigliano Calabro (CS)	CORIGLIANO CALABRO (CS)	Comune di Corigliano Calabro (CS)	1.140.000,00
9	Viale Parco tratto B - Rende (CS)	RENDE (CS)	Comune di Rende (CS)	3.434.275,77
10	Riqualificazione ambientale dei fiumi Crati e Busento - I° stralcio - Parco acquatico del Crati - Cosenza (CS)	COSENZA (CS)	Comune di Cosenza (CS)	3.500.000,00
11	Riconversione di uno spazio degradato in piazza da utilizzare anche per l'organizzazione di mostre e/o per allestire spazi integrativi ed espositivi, in area urbana di Locri - Locri (RC)	LOCRI (RC)	Consorzio Locride Ambiente	1.102.600,00

³² Per ogni intervento viene riportato il solo Costo Complessivo in quanto alla data del 31/12/2005 non si è registrato alcun avanzamento di realizzazione.

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
12	Riqualificazione ampliamento di Villa Margherita (CZ)	CATANZARO (CZ)	Comune di Catanzaro (CZ)	2.258.351,00
13	Nuova sistemazione viaria ed utilizzazione delle maggiori aree per realizzazione di interscambio viario e percorsi pedonali	REGGIO DI CALABRIA (RC)	Comune di Reggio di Calabria	1.500.000,00
14	Recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del Castello di Vibo Valentia - Versante centro Storico di Vibo Valentia	VIBO VALENTIA (VV)	Comune di Vibo Valentia (VV)	1.500.000,00
15	Piano strategico PIT 20 Aspromonte (RC)	MOLOCHIO (RC)- SCIDO (RC)- SERRATA (RC)	PIT 20 - Aspromonte	320.000,00
16	Piano strategico Crotone Città del Mediterraneo	CROTONE (KR)	Comune di Crotone (KR)	255.000,00
17	Piano strategico Città Rossano (CS)	ROSSANO (CS)	Comune di Rossano (CS)	200.000,00
18	Piano strategico area Locri 2015 (RC)	LOCRI (RC)	Consorzio Locride Ambiente	298.000,00
19	Piano strategico area Cosenza - Rende (CS)	COSENZA (CS)- RENDE (CS)	Comune di Cosenza (CS)	332.900,00
20	Piano urbano della mobilità Cosenza - Rende (CS)	COSENZA (CS)- RENDE (CS)	Comune di Cosenza (CS)	210.000,00
21	Piano strategico Comune di Catanzaro	CATANZARO (CZ)	Comune di Catanzaro (CZ)	255.000,00
22	Piano strategico Comune di Reggio Calabria	REGGIO DI CALABRIA (RC)	Comune di Reggio di Calabria	255.000,00
23	Piano strategico Comune di Vibo Valentia	VIBO VALENTIA (VV)	Comune di Vibo Valentia (VV)	255.000,00
24	Piano strategico Comune di Lamezia Terme (CZ)	LAMEZIA TERME (CZ)	Comune di Lamezia Terme (CZ)	255.000,00
25	Piano strategico Comune di Corigliano Calabro (CS)	CORIGLIANO CALABRO (CS)	Comune di Corigliano Calabro (CS)	200.000,00
TOTALE				29.604.268,60

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

12.6 ANALISI DELLE CRITICITA' ⁽³³⁾

Non si ravvedono al momento elementi ostativi che possano intervenire sul corretto svolgimento degli interventi programmati.

Al fine di garantire il corretto svolgimento degli interventi, in particolar modo con riferimento alla realizzazione dei Piani strategici, si ritiene opportuna l'attivazione di risorse di cui alle azioni di sistema, finalizzate all'avvio di attività di raccordo, monitoraggio assistenza ai soggetti beneficiari e attuatori, considerata la innovatività e strategicità di detti piani.


12.7 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio

Via Repubbliche Marinare – Catanzaro Lido

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott.C.Barbaro	0961/857258 0961/856176 0961/32981	Dott.C.Barbaro	0961/857258 0961/856176 0961/32981	Dott.ssa Amantea	0961/857261 0961/857258

⁽³³⁾ Estratto della Relazione di monitoraggio APQ "Aree urbane e territoriali" ATTO INTEGRATIVO del 31.12.2005


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

13 APQ “EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI” – Protocollo Aggiuntivo “La Cittadella”

FINALITA’: Oggetto del presente Protocollo è la rimodulazione degli interventi riguardanti la realizzazione della nuova sede regionale (La Cittadella) previsti nell’Accordo “Emergenze Urbane e Territoriali” stipulato in data 23/07/2004. Gli obiettivi del presente Protocollo sono:

- Migliorare l’articolazione funzionale del sistema urbano regionale a partire dal luogo di Catanzaro e dalle funzioni che il capoluogo regionale svolge nel contesto territoriale della regione;
- Potenziamento delle funzionalità e dell’accessibilità dei servizi pubblici mediante l’unificazione degli uffici regionali.

TIPOLOGIA:	Aree Urbane
DATA SOTTOSCRIZIONE:	30/12/2005
DOTAZIONE FINANZIARIA:	€93.000.000,00
INTERVENTI:	1
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale all’Economia Dipartimento Regionale Urbanistica Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Affari Internazionali Ministero dell’Economia e Finanze Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti
STATO MONITORAGGIO:	Non monitorato
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	Non si registra alcun avanzamento economico-contabile

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

13.1 FONTI FINANZIARIE DEL PROTOCOLLO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	93.000.000,00
Totale Risorse	93.000.000,00

13.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Del. CIPE 17/2003	60.000.000,00
Del. CIPE 20/2004 - Quota E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno	33.000.000,00
Totale Risorse	93.000.000,00

13.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2006	20.000.000,00	0,00
2007	43.000.000,00	0,00
2008	30.000.000,00	0,00
TOTALI	93.000.000,00	0,00

13.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
93.000.000,00	0,00	0,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

13.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI ⁽³⁴⁾

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
1	La Cittadella Regionale (realizzazione della sede degli uffici della Giunta regionale in Catanzaro)	CATANZARO	REGIONE CALABRIA	93.000.000,00
TOTALE				93.000.000,00


13.6 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio

Via Repubbliche Marinare – Catanzaro Lido

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott.C.Barbaro	0961/857258 0961/856176 0961/32981	Dott.C.Barbaro	0961/857258 0961/856176 0961/32981	Dott.ssa Amantea	0961/857261 0961/857258


³⁴ Per l'unico intervento previsto nel presente APQ viene riportato il solo Costo Complessivo in quanto alla data del 31/12/2005 non si è registrato alcun avanzamento di realizzazione.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

14 APQ "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE"

FINALITA': Il presente Accordo, che si inserisce nella visione strategico-programmatica della Regione Calabria, ha come oggetto interventi finalizzati alla modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della società civile nell'ambito della SI. Gli interventi agiscono su due versanti, da una parte sulle infrastrutture abilitanti e dall'altra sui servizi, per tre gruppi di beneficiari: Pubblica Amministrazione, Cittadini e Imprese.

TIPOLOGIA:	Modernizzazione della P. A.
DATA SOTTOSCRIZIONE:	21/04/05
DOTAZIONE FINANZIARIA:	33.979.966,00 Euro
INTERVENTI:	6
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Obiettivi Strategici – Sistema Informativo, Informatico, Statistico Ministero dell'Economia e Finanze
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE:	non si registra alcun avanzamento economico-contabile

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

14.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	10.071.966,00
Risorse Comunitarie di cui POR (mis. 6.3)	22.908.000,00
Risorse Regionali (Fondi Serv. Sanit.)	1.000.000,00
Totale Risorse	33.979.966,00

14.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI


Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Del. CIPE 17/03 – Quota E.1	3.768.000,00
Del. CIPE 17/03 – Quota B	6.303.966,00
TOTALE	10.071.966,00

14.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2005	0,00	1.178.966,00
2006	15.944.153,20	0,00
2007	16.953.412,80	0,00
2008	1.082.400,00	0,00
TOTALI	33.979.966,00	1.178.966,00

14.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
33.979.966,00	1.178.966,00	0,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

14.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI ⁽³⁵⁾

Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)
SI int.1	SAX-P-CISP (Calabria Internet Social Point)	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	3.000.000,00
SI int.2	SAX-I Distribuzione CNS (Centro Nazionale Servizi)	CALABRIA	Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie	1.178.966,00
SI int.4	CAPSDA - Centro di accesso pubblico ai servizi digitali	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	1.768.000,00
SI int.7	E-Enterprise - Progetto diffusione società informazione nelle piccole e medie imprese e-enterprise	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	19.648.000,00
SI int.8	Telemedicina specializzata	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	3.000.000,00
SI int.10	Wireless Broadband Calabria - Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del Sistema pubblico di connettività	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	5.385.000,00
TOTALE				33.979.966,00


14.6 STATO DI ATTUAZIONE ⁽³⁶⁾

Nella tabella seguente per ogni intervento, individuato con il relativo codice, vengono fornite alcune osservazioni in merito al relativo stato di attuazione.

Codice	Osservazioni
SI int.1	Per tale progetto sono stati identificati i soggetti destinatari delle risorse previste dall'intervento, con il seguente iter: <ul style="list-style-type: none"> - Il progetto è stato approvato con decreto dirigenziale n. 979 del 2/2/2005 - Si è proceduto alla nomina della commissione con decreto num. 464 del 1 febbraio 2006 - E' stata stilata la graduatoria dei progetti selezionati, destinatari di un finanziamento massimo non superiore a 25.000,00 fino a totale copertura dell'importo totale di progetto, pari a 2.240.000,00
SI int.2	Si è in fase di individuazione dei soggetti cui destinare le carte previste dal progetto. Parte di esse sono già destinate agli operatori sanitari delle strutture coinvolte dai progetti "Rete dei medici di medicina generale" e "Telemedicina specializzata".
SI int.4	Per tale progetto, risultano identificati i soggetti destinatari delle risorse previste dall'intervento, con il seguente iter: <ul style="list-style-type: none"> - A seguito di concertazione sul territorio, e' stato stipulato uno specifico protocollo di intesa fra Regione

⁽³⁵⁾ Per ogni intervento viene riportato il solo Costo Complessivo in quanto alla data del 31/12/2005 non si è registrato alcun avanzamento di realizzazione.

⁽³⁶⁾ Estratto della Relazione di monitoraggio APQ "Società dell'Informazione" del 31.12.2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Osservazioni
	ed UNCEM in data 11 gennaio 2006; - Con decreto dirigenziale n. 412 del 30 gennaio 2006, e' stato approvato uno schema di convenzione da stipulare con le singole Comunità Montane; - Sono stati presentati 25 progetti su 26 comunità montane, con le quali si è proceduto alla firma della suddetta convenzione. Tale convenzione prevede che le comunità montane, a termine di legge, stipulino a loro volta i contratti con i fornitori di beni e servizi occorrenti alla realizzazione di ogni centro.
SI int.7	- Con decreto dirigenziale n. 980 del 2/2/2005 è stata approvata la Manifestazione di interesse per la realizzazione di tale intervento. - E' in corso di emissione il bando del valore di 19.648.000 euro, di cui 300.000 euro derivanti dall'eliminazione Progetto CISD – Diffusione SDI nei piccoli Comuni.
SI int.8	La concertazione realizzata con il Dipartimento Sanità, le Aziende ospedaliere e l'Università Magna Grecia di Catanzaro, presso la quale è insediato il Polo Oncologico regionale, è stata finalizzata a concordare e sostenere un modello organizzativo coerente con gli obiettivi del progetto. L'Azienda sanitaria n. 6 è stata individuata come capofila per il coordinamento delle forniture occorrenti a tutte le unità operative mediche coinvolte nella realizzazione dell'intervento progettuale. Con la stessa Azienda sanitaria, la Regione Calabria ha stipulato apposita convenzione.
SI int.10	Sono stati effettuati una serie di incontri con i rappresentanti delle cinque Province e dei comuni capoluogo per pervenire ad uno specifico protocollo di intesa nel quale, le autonomie locali presenti, si sono impegnate ad estendere l'aggregazione già costituita per la realizzazione dei Centri Servizi Territoriale, in modo da comprendere anche i cinque comuni capoluogo di provincia, nella realizzazione e successiva gestione, in forma associata, dei servizi fruibili attraverso l'infrastruttura prevista dal progetto.

14.7 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Economia

Via Massara, 2 – Catanzaro


Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. M. Pantaleo	0961/856254 0961/856247	Ing. L. Mamone	329/9196775 329/6327715	Ing. L. Mallamaci	0961/858239

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

15 APQ "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE": ATTO INTEGRATIVO

FINALITA' Il presente Atto Integrativo ha come oggetto la realizzazione di ulteriori interventi finalizzati alla modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della società civile nell'ambito della Società dell'Informazione, nonché la rimodulazione di alcuni interventi già previsti nell'accordo originario. L'Atto Integrativo è composto da sei interventi che agiscono sui servizi per tre gruppi di beneficiari: Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese.

TIPOLOGIA:	Modernizzazione della P. A.
DATA SOTTOSCRIZIONE:	30/12/2005
DOTAZIONE FINANZIARIA:	42.504.140,56 Euro
INTERVENTI:	6
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale all'Economia Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria Affari Internazionali Ministero dell'Economia e Finanze (Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese) Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie) Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)
STATO MONITORAGGIO	Non Monitorato ad eccezione degli interventi con codice SJ001 ED SJ002, finanziati con risorse assegnate ex del. CIPE 17/03
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE	% di avanzamento su Costo Complessivo:
	Impegni 7,41 %
	Pagamenti 0,00 %

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

15.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali (FAS)	29.688.400,00
POR Calabria 200/2006 Mis. 6.3	6.020.000,00
Bilancio regionale	6.795.740,56
Totale Risorse	42.504.140,56

15.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI


Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Del. CIPE 17/03 (Programma per il Sud e non solo)	7.641.000,00
Del. CIPE 83/03 (Programma sviluppo dei servizi a larga banda nelle regioni del Mezzogiorno)	6.903.000,00
Del. CIPE 17/03 (Quota E. 1.2.2 – Del. CIPE 8/04 – Programma ICT per l'eccellenza dei territori)	10.908.000,00
Del. CIPE 20/04 (Quota D.1.2.2)	4.164.400,00
Totale Risorse Statali	29.688.400,00

15.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2004	1.701.304,65	1.701.304,65
2005	1.450.000,00	1.450.000,00
2006	23.398.664,91	0,00
2007	15.654.171,00	0,00
2008	300.000,00	0,00
TOTALI	42.504.140,56	3.151.304,65

15.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
42.504.140,56	3.151.304,65	0,00

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

15.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
SJ001	Rete dei medici di medicina generale	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	6.003.000,00	0	0%
SJ002	CST Centro Servizi Territoriali	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	5.280.000,00	0	0%
SJ003	SIT Estensione dei Servizi Informatici integrati per la gestione del territorio	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	12.956.740,56	3.151.304,65	24%
SJ004	Agro – alimentare biologico potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in grado di aumentare la penetrazione del mercato e migliorare la dinamicità di risposta verso il mercato nazionale ed internazionale – provincia di Crotone	Crotone	REGIONE CALABRIA	12.100.000,00	0	0%
SJ005	IRESUD – sistema per l'interconnessione, promozione e catalogazione dei musei statali calabresi	CALABRIA	Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione	2.219.400,00	0	0%
SJ006	Ponte digitale dell'area integrata dello stretto	CALABRIA	Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione	3.945.000,00	0	0%
TOTALE				42.504.140,56	3.151.304,65	7%

15.6 ANALISI DELLE CRITICITA' ⁽³⁷⁾

Il I° Atto Integrativo dell'Accordo non è stato monitorato, perché stipulato in data 31/12/2005; ad eccezione dei due interventi di seguito indicati in tabella, che risultano finanziati con risorse assegnate ex Delibera CIPE n°17/2003.

Nella tabella seguente per ognuno dei due interventi monitorati, individuati con il relativo codice, vengono fornite alcune osservazioni in merito al relativo stato di attuazione.

⁽³⁷⁾ Estratto della Relazione di monitoraggio APQ "Società dell'Informazione" ATTO INTEGRATIVO del 31.12.2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Codice	Osservazioni
SJ001	<p>Sono stati individuati i soggetti destinatari delle risorse previste dall'intervento con il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il 15 Novembre 2005, è stato pubblicato, sul GUCE, il bando di gara, emesso dal Dipartimento Economia della Regione Calabria, per un importo di 6.003.000 + iva; - Il bando, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, "procedura ristretta" prevedeva la presentazione, secondo specifica documentazione richiesta dallo stesso, di domande di partecipazione al bando (prequalificazione); - Il 5 dicembre sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. In risposta ad predetto bando, sono pervenute 13 proposte; - Con decreto n. 21201 del 31 dicembre 2005, è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte; - In seguito al lavoro svolto dalla commissione, in data 11 gennaio 2006, si è proceduto alla selezione delle aziende da invitare (il bando ne prevedeva fino ad un max di 8). Sono state, quindi, inoltrate le lettere di invito alle 7 aziende selezionate; - In data 28 febbraio, si è svolta una conferenza di progetto per la presentazione dello stesso e la discussione dei quesiti posti alla Regione; - In risposta alle suddette lettere, sono pervenute 5 proposte progettuali; - Con decreto n. 2962 del 22 marzo 2006, è stata nominata la commissione di valutazione dei 5 progetti pervenuti.
SJ002	<p>Risultano identificati i soggetti destinatari delle risorse previste dall'intervento, con il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' stato pubblicato, nel BURC del 6 Dicembre - supplemento straordinario n. 3 al B.U. della regione Calabria del 1 Dicembre 2006, il bando per la selezione dei progetti (fino ad un max di tre), per un importo di 5.000.000 euro; - Con decreto num. 989 del 16 febbraio 2006, è stata nominata la commissione di valutazione dell'unico progetto pervenuto nei termini di scadenza previsti dal bando, la predetta commissione ha concluso i lavori in data 10 marzo 2006; - La Regione Calabria ha, quindi, provveduto ad approvare gli atti della commissione con decreto dirigenziale.

15.7 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Economia

Via Massara, 2 – Catanzaro

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. M. Pantaleo	0961/856254 0961/856247	Ing. L. Mamone	329/9196775 329/6327715	Ing. L. Mallamaci	0961/858239


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

16 APQ “RICERCA SCIENTIFICA”

FINALITA’: Stimolare lo sviluppo e l’imprenditorialità regionale e migliorare la competitività del sistema industriale calabrese attraverso un insieme coordinato di interventi, finalizzato a dare attuazione alla Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI) individuata nel piano regionale per l’innovazione e la ricerca. Questo obiettivo viene perseguito attraverso due linee di azione specifiche:

- Avviare un distretto tecnologico della logistica e della trasformazione centrato sulle opportunità offerte dalla presenza di uno dei più grandi hub portuali per il traffico di container ed il transhiment dell’area euromediterranea (Gioia Tauro);
- Porre in essere le condizioni per la creazione di un Distretto Tecnologico dei Beni Culturali da localizzare nell’area di Crotona

TIPOLOGIA:	Ricerca scientifica
DATA SOTTOSCRIZIONE:	03/08/05
DOTAZIONE FINANZIARIA:	38.912.000,00 Euro
INTERVENTI:	8
SOGGETTI FIRMATARI:	Dipartimento Regionale al Bilancio Dipartimento Regionale Economia Dipartimento Regionale Istruzione, Cultura, Ricerca Scientifica Ministero dell’Economia e Finanze Ministero Istruzione,Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica
STATO MONITORAGGIO:	Aggiornamento al 31.12.2005
AVANZAMENTO ECONOMICO-CONTABILE	% di avanzamento su Costo Complessivo:
	Impegni 5,40 %
	Pagamenti 5,40 %

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

16.1 FONTI FINANZIARIE DELL'ACCORDO PER PROFILI DI SPESA

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Risorse Statali	17.262.000,00
Risorse Comunitarie di cui POR	12.000.000,00
Risorse Private	9.650.000,00
Totale Risorse	38.912.000,00

16.2 DETTAGLIO RISORSE STATALI

Fonti finanziarie	Totale (Euro)
Delibera CIPE 17/03 Quota E1.1.1 (MIUR)	17.262.000,00
Risorse POR Calabria Misura 3.16	11.000.000,00
Risorse POR Calabria Misura 3.7	1.000.000,00
Privati	9.650.000,00
TOTALE	38.912.000,00

16.3 RIEPILOGO COSTI TOTALI ED IMPEGNI PER ANNO

ANNO	COSTI (Euro)	IMPEGNI (Euro)
2005	2.100.000,00	2.100.000,00
2006	17.644.800,00	0,00
2007	14.144.800,00	0,00
2008	5.022.400,00	0,00
TOTALI	38.912.000,00	2.100.000,00

16.4 RIEPILOGO STANZIAMENTI AVANZAMENTO CONTABILE

Costo Complessivo (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
38.912.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

16.5 ELENCO DEGLI INTERVENTI


Codice	Titolo	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Costo realizzato (Euro)	%
P1.A.1.1	Centro di Monitoraggio e Osservatorio Tecnologico sulla Logistica	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	500.000,00	150.000,00	30%
P1.A.1.2	Laboratorio Tecnologico Regionale sulla Logistica	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	3.400.000,00	750.000,00	22%
P1.A.1.3	Alta formazione sui temi della Logistica	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	500.000,00	150.000,00	30%
P1.A.1.4	Ricerca industriale sui temi della Logistica e Trasformazione	CALABRIA	MIUR	19.262.000,00	0	0%
P2.A.2.1	Centro di Monitoraggio e Osservatorio Tecnologico sui Beni Culturali	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	500.000,00	150.000,00	30%
P2.A.2.2	Rafforzamento dei Laboratori Tecnologici Regionali sui Beni Culturali	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	3.400.000,00	750.000,00	22%
P2.A.2.3	Alta formazione sui temi della Logistica	CALABRIA	REGIONE CALABRIA	500.000,00	150.000,00	30%
P2.A.2.4	Ricerca industriale sui temi dei beni culturali	CALABRIA	MIUR	10.850.000,00	0	0%
TOTALE				38.912.000,00	2.100.000,00	5%

16.6 STATO DI ATTUAZIONE ⁽³⁸⁾

Ciascuna iniziativa si attua attraverso la realizzazione di un progetto integrato articolato in quattro Azioni. Per l'attuazione di ciascuna Azione, è prevista la realizzazione di uno o più sotto-progetti specifici.

Di seguito vengono sinteticamente elencate le Azioni che compongono i progetti relativi ai due distretti ed il relativo strumento attuativo di riferimento, nel paragrafo successivo saranno fornite sintetiche informazioni in merito al relativo stato di attuazione:

Distretto Tecnologico della Logistica e della Trasformazione		
Azione 1	Centro di Monitoraggio e Osservatorio Tecnologico sulla Logistica e Trasformazione	POR 2000-2006 Misura 3.16.C3
Azione 2	Laboratorio Tecnologico Regionale sulla Logistica e Trasformazione	POR 2000-2006 Misura 3.16.B2
Azione 3	Alta formazione sui temi della Logistica e Trasformazione	POR 2000-2006 Misura 3.7
Azione 4	Ricerca industriale sui temi della Logistica e Trasformazione	DM 593/2000 art. 13

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Distretto Tecnologico dei Beni Culturali		
Azione 1	Centro di Monitoraggio e Osservatorio Tecnologico sui Beni Culturali	POR 2000-2006 Misura 3.16.C3
Azione 2	Rafforzamento dei Laboratori Tecnologici Regionali sui Beni Culturali	POR 2000-2006 Misura 3.16.B2
Azione 3	Alta formazione sui temi dei Beni Culturali	POR 2000-2006 Misura 3.7
Azione 4	Ricerca industriale sui temi dei Beni Culturali	DM 593/2000 art. 13

Stato delle Azioni 1-2-3. A seguito del completamento delle suddette procedure istruttorie, la Regione Calabria ha provveduto, in data 21 dicembre 2005, alla sottoscrizione e stipula delle relative convenzioni con i soggetti attuatori selezionati, mentre le attività progettuali hanno avuto regolarmente inizio in data 22 dicembre 2005.


Stato dell’Azione 4. Per ciò che concerne, invece, l’attuazione delle iniziative previste nell’ambito dell’Azione 4 “Ricerca industriale”, le cui fasi di valutazione e negoziazione risultano essere di competenza del MIUR, si precisa che la Regione Calabria ha provveduto, in data 28/11/05, a trasmettere al Ministero l’esito della valutazione preliminare dei progetti di ricerca industriale e parallelamente, i soggetti consortili individuati hanno provveduto a sottomettere le versioni finali dei progetti di ricerca industriale al MIUR (in data 22/11/05 per il Distretto della Logistica e in data 24/11/05 per il Distretto dei Beni Culturali).

Il MIUR ha successivamente dato avvio alla valutazione dei progetti secondo quanto previsto dal DM 593/2000 procedendo alla nomina degli esperti per la valutazione tecnico-scientifica e alla trasmissione dei progetti al soggetto bancario convenzionato per la valutazione economico-finanziaria (da concludere entro 60 gg). Si prevede che il MIUR, sulla base di tale istruttoria e della successiva proposta del Comitato Tecnico, determini il provvedimento di concessione delle agevolazioni entro il 31/03/2006.

Risulta dunque necessario rilevare che nel corso del primo monitoraggio all’interno dell’Applicativo Intese non è stato possibile procedere con l’aggiornamento dei dati relativi a tale azione, in quanto al 31/12/05 l’impegno delle risorse relative alla delibera CIPE 17/03 e la stipula dei relativi contratti di ricerca non risultavano essere ancora ultimati.

Di conseguenza, l’aggiornamento completo dei dati economico-finanziari, comprendendo anche la quota, espressa in misura proporzionale, di competenza della Regione Calabria, sarà effettuato nel corso del secondo semestre, la cui scadenza è prevista per il 31/07/2006.

⁽³⁸⁾ Estratto della Relazione di monitoraggio APQ “Ricerca Scientifica” del 31.12.2005

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Piano economico. Per ciò che concerne, invece, la ripartizione del piano economico ed il successivo avanzamento contabile inerente le spese sostenute e da sostenere per la realizzazione degli interventi, si rileva che nel corso del primo monitoraggio non è stata evidenziata alcuna criticità finanziaria, né variazioni o modifiche rilevanti al cronoprogramma ed al quadro dei costi.

16.7 RIFERIMENTI DELL'ACCORDO

Dipartimento Economia


Via Massara, 2 – Catanzaro

Dirigente Generale	Riferimenti telefonici	Responsabile Accordo	Riferimenti telefonici	Referenti	Riferimenti telefonici
Dott. M. Pantaleo	0961/856254	Ing. L. Mamone	0961/9196775	Ing. L. Mamone	0961/9196775


	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

GLOSSARIO


Accordo di programma Quadro (APQ)	<p>L'Accordo di Programma Quadro costituisce lo strumento attuativo dell'Intesa istituzionale di Programma nei settori d'intervento previsti dalla medesima.</p> <p>In particolare, l'Accordo indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività e gli interventi da realizzare, con i tempi e le modalità di attuazione; - i soggetti responsabili ed i relativi impegni; - le risorse finanziarie occorrenti, a valere sugli stanziamenti pubblici o reperite tramite finanziamenti privati; - le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. <p>L'APQ viene sottoscritto dai responsabili amministrativi delle strutture coinvolte e riporta, in allegato, le schede degli interventi con l'indicazione puntuale delle caratteristiche dei progetti.</p>
Aree depresse (sottoutilizzate)	<p>La definizione (sulla base dell'art. 27, comma 16 della Legge 488/99 - Legge finanziaria 2000) comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le sei regioni Obiettivo 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia); - la regione Abruzzo in considerazione della scarsa durata, nel passato ciclo di programmazione, del sostegno transitorio (phasing out) dall'obiettivo 1 a favore di questo territorio; - la regione Molise attualmente in regime di sostegno transitorio (phasing out) dall'obiettivo 1; - le aree del Centro-Nord destinatarie dei Fondi Comunitari nel presente ciclo di programmazione (Aree Obiettivo 2); - le aree del Centro-Nord incluse nella precedente programmazione comunitaria e beneficiarie quindi del regime di sostegno transitorio (phasing out dagli obiettivi 2 e 5b); <p>le zone beneficiarie di Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87.3.c.</p>
Asse	<p>Gli assi prioritari sono le sei aree di intervento in cui si articola il QCS 2000-2006. Rappresentano le priorità strategiche per le scelte di investimento da realizzare nel periodo di programmazione (regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 9):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asse I: Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse naturali) • Asse II: Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse culturali) • Asse III: Valorizzazione delle risorse umane (Risorse umane) • Asse IV: Potenziamnto e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi locali di sviluppo) • Asse V: Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata (Città) • Asse VI: Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e nodi di servizio)
Autorità di Gestione	<p>È il soggetto responsabile dell'attuazione del QCS e dei programmi operativi. Si tratta di organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento finanziato dai fondi comunitari (regolamento CE n.1260 del 1999, articolo 9). L'Autorità di gestione del QCS 2000-2006 obiettivo 1 e del PON ATAS è il Servizio per le Politiche dei Fondi strutturali comunitari del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
CIPE	Comitato Interministeriale Programmazione Economica
Completamenti	Interventi finanziati con le risorse per le aree depresse stanziati con la legge 208/98, finalizzati al completamento di opere pubbliche incomplete.

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica


Costo complessivo	<p>Rappresenta il costo totale dell'intervento, desumibile da quadro economico riferito al livello di progettazione (approvata), disponibile alla stipula dell'APO. Il Costo complessivo è comprensivo del valore delle opere e delle cosiddette "somme a disposizione dell'amministrazione" (spese tecniche per indagini e studi, progettazione, direzione lavori e collaudi, espropriazioni, imprevisti, IVA, ecc.).</p> <p>il Costo complessivo risulta sempre al netto delle economie riprogrammabili.</p>
Costo realizzato	<p>Rappresenta il valore delle opere e delle attività progettuali effettivamente realizzate alla data di rilevazione. Tale valore si desume dalla contabilità analitica di cantiere e dalle ulteriori spese sostenute dal Soggetto Attuatore a valere sulle somme a disposizione, certificate dal Responsabile Unico di Procedimento.</p>
Disposizioni di pagamento	<p>Sono rappresentate dagli atti contabili che dispongono l'erogazione delle somme in favore dei soggetti percipienti che hanno svolto le attività previste per la realizzazione dell'intervento (esecuzione lavori, espropriazioni, studi, progettazione, direzione lavori e collaudi). Per le opere pubbliche, esse coincidono con l'emissione dei mandati di pagamento da parte delle Ragionerie.</p>
Economie riprogrammabili	<p>Sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della progettazione o esecuzione dell'intervento che, quindi, potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori interventi (<i>cf.</i> nota MEF n. 32538 del 06/10/03).</p>
Fondi strutturali	<p>I fondi strutturali sono uno degli strumenti finanziari con cui l'Unione europea persegue la coesione e lo sviluppo economico e sociale in tutte le sue regioni. L'obiettivo congiunto di questo sistema di azioni è quello di ridurre il divario tra gli Stati (o regioni di Stati) in ritardo di sviluppo e quelli più avanzati. I fondi comunitari per il 2000-2006 sono quattro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSE: Fondo sociale europeo • FESR: Fondo europeo per lo sviluppo regionale • FEAOG: Fondo europeo per l'agricoltura, orientamento e garanzia • SFOP: Strumento finanziario di orientamento per la pesca
Impegni contrattualizzati	<p>Rappresentano importi accantonati per sostenere le spese occorrenti alla realizzazione di un'opera. Essi sono definiti dall'assunzione di un atto giuridicamente vincolante da parte del Soggetto Attuatore; di norma, tale atto è sottoscritto tra il Soggetto Attuatore ed un soggetto terzo contraente (impresa, società, liberi professionisti).</p>
Indicatori di contesto	<p>Si tratta di un insieme ampio di variabili, finalizzate ad indirizzare l'azione pubblica, che colgono gran parte degli aspetti da cui deriva la convenienza a vivere, a lavorare, a fare impresa in un dato territorio. Nell'ambito del QCS 2000-2006 Obiettivo 1 è stata prevista la costruzione e il monitoraggio di un insieme di indicatori di contesto, relativi ai sei assi del Programma e se ne è stabilito il monitoraggio periodico per verificarne l'evoluzione in concomitanza con la realizzazione degli interventi programmati. L'aggiornamento periodico degli indicatori di contesto per il QCS 2000-2006 Obiettivo 1 è disponibile sul sito www.istat.it.</p>

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

Indicatori di programma	<p>Nell'ambito dei programmi comunitari, per poter sorvegliare l'attuazione di un programma e giudicarne l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati si utilizza un insieme di indicatori, da stabilire in anticipo o all'inizio dell'esecuzione del programma.</p> <p>Si distinguono vari tipi di indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicatori di realizzazione fisica – rappresentano le realizzazioni materiali riferite all'attività finanziata. Sono misurati in unità fisiche o finanziarie (ad esempio, chilometri di strada costruiti, numero di imprese che hanno beneficiato di un sostegno finanziario, ecc.); • indicatori di risultato - sono gli effetti diretti e immediati sui beneficiari delle azioni finanziate (ad esempio, riduzione del tempo di percorrenza, costi di trasporto o numero di persone effettivamente formate). Si riferiscono a statistiche che segnalano se si stanno realizzando le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi finali, possono descrivere primi effetti, esistenza e miglioramento di strumenti, ecc. • indicatori di impatto – I risultati possono essere espressi in termini di impatti sul conseguimento degli obiettivi del programma e costituiscono le basi principali per valutare la riuscita o meno dell'intervento in questione. Comprendono dunque statistiche che segnalano, direttamente o attraverso proxy, il grado di raggiungimento degli obiettivi finali.
Intese Istituzionali di Programma (IIP)	<p>L'intesa Istituzionale di Programma, momento di raccordo delle varie tipologie negoziali poste in essere nell'ambito regionale, "...costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta l'ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e Giunta di ciascuna Regione e Provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista".</p> <p>La sottoscrizione dell'Intesa permette alle parti - Governo, Giunte delle Regioni e delle Province autonome - di collaborare per l'attuazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati da realizzarsi nel territorio della singola Regione o Provincia autonoma e nel quadro della programmazione statale e regionale.</p>
Misura	È lo strumento attraverso il quale trova attuazione un asse prioritario.
Monitoraggio	Il complesso di procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione e al trattamento dei dati relativi allo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale di un investimento.
Obiettivo 1	<p>Ai sensi del Regolamento 1260/1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, si identificano come Obiettivo 1 le aree in cui il Pil pro-capite regionale, espresso in parità di potere d'acquisto, risulta essere, sulla base della media degli ultimi tre anni disponibili inferiore al 75 per cento della media comunitaria.</p> <p>Il riferimento per il presente ciclo di programmazione è ai dati del periodo 1994-1996.</p> <p>I territori regionali che ne fanno attualmente parte sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.</p>
Patti Territoriali	Il Patto territoriale è un accordo stipulato tra differenti soggetti locali – imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, ecc. – volto ad individuare obiettivi di sviluppo condivisi, ed una batteria di interventi produttivi ed infrastrutturali tra loro integrati, necessari per conseguirli. Lo

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

	<p>strumento è stato regolamentato dalla L. 662/96, art. 2, comma 203, lett. d) che definisce il Patto un "accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati (...) relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale".</p> <p>Le competenze per la gestione dei Patti Territoriali che sono state recentemente trasferite al Ministero delle Attività Produttive e sono in corso di ulteriore trasferimento alle Regioni, in adempimento ad un chiaro impegno del governo.</p>
PON	Programma Operativo Nazionale
PON ATAS	Programma Operativo Nazionale Assistenza tecnica e Azioni di Sistema
Premialità	<p>La Premialità è un meccanismo di incentivazione introdotto dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per un importo relativo a circa il 10 per cento del totale delle risorse pubbliche del QCS, che consente di premiare i comportamenti virtuosi dei singoli programmi e diffondere le migliori esperienze.</p> <p>Il sistema della premialità è costituito da due riserve, una comunitaria pari al 4 per cento e una nazionale pari al 6 per cento. Le due riserve sono regolate da criteri, meccanismi di assegnazione e tempi di allocazione diversi e presentano entrambe, pur con alcune differenze, una struttura di incentivi tale da stimolare la competizione tra amministrazioni per modernizzare la Pubblica Amministrazione e la gestione dei fondi.</p>
Progetti Integrati Territoriali (PIT)	<p>I Progetti Integrati Territoriali sono un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario. Il Progetto Integrato Territoriale si articola dunque in componenti progettuali esplicitamente collegate dalla finalizzazione comune allo sviluppo territoriale. Il PIT rappresenta una specifica modalità di attuazione degli interventi cofinanziati dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni Obiettivo1.</p>
Programmi Operativi	<p>I Programmi Operativi sono gli strumenti in cui si articola l'attuazione del "Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006".</p> <p>I Programmi Operativi Obiettivo 1 attualmente vigenti sono 14, di cui 7 regionali (POR), e 7 nazionali (PON), gestiti dalle Amministrazioni centrali. I 7 programmi regionali riguardano le 6 regioni dell'obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), cui si aggiunge il Molise, l'unica regione italiana in sostegno transitorio: I 7 programmi nazionali affidati ad amministrazioni centrali e che affrontano temi settoriali, sono "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione"; "La scuola per lo sviluppo"; "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno"; "Sviluppo locale"; "Trasporti"; "Pesca" e "Assistenza tecnica".</p>
QCS	<p>Il QCS o "Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006", approvato dalla Commissione europea il 1° agosto 2000, costituisce il documento di programmazione delle risorse dei fondi strutturali destinate alle regioni italiane in ritardo di sviluppo. Esso è il risultato di un lungo processo di discussione e negoziazione che ha coinvolto, oltre al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Unione Europea, Regioni, Amministrazioni nazionali, Enti locali, Parti economiche e che si è concluso con l'elaborazione del "Programma di sviluppo per il Mezzogiorno" e dei Programmi operativi regionali e nazionali.</p> <p>Il "Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006", avviato nel dicembre 1998 rappresenta, dunque, il documento contenente la strategia, le priorità di azione ed i relativi obiettivi specifici, e che definisce la partecipazione dei Fondi strutturali comunitari e le altre</p>

	<i>Il Rapporto sullo Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro in Calabria</i>
	P.O. Supporto alla Committenza Pubblica

	risorse finanziarie. Esso si attua attraverso 14 programmi operativi, di cui 7 regionali (POR), e 7 nazionali (PON), gestiti dalle Amministrazioni centrali.
Soggetto Attuatore	E' il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento e coincide, di norma, con la stazione appaltante.
Studio di Fattibilità	La legge 144 del 1999 prevede lo studio di fattibilità per le opere di Costo Complessivo superiore a 10,3 milioni di euro (20 miliardi delle vecchie lire) come strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle Amministrazioni pubbliche; gli studi di fattibilità approvati dalle Amministrazioni costituiscono inoltre certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare, e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere.